



Urząd Gminy Osielsko
86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A
tel. 052 3241800 fax 052 3241803
e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl

Osielsko, dnia 06.08.2021 r.

liZP.7013.8.2018.SR
dot. BRG.0003.31.2021

Rada Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A
86-031 Osielsko

W odpowiedzi na zapytanie Radnej, Pani Krystyny Lachowskiej (data wpływu do tutejszego urzędu 27.07.2021 r.), wyjaśniam:

1 - Termin zakończenia robót związanych z budową ul. Smukalskiej został (aneksem nr 3 z dnia 26.07.2021r) wydłużony do 04.09.2021 r. Bezpośrednią przyczyną zmiany terminu była kolizja na sieci kanalizacji. W trakcie prac budowlanych, po ujawnieniu kolizji nowo budowanej kanalizacji deszczowej z niezinventaryzowanym kanałem melioracyjnym DN600, zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych, polegających na wykonaniu dwóch dodatkowych studni kanalizacyjnych, budowie syfonu pod istniejącym kanałem melioracyjnym oraz rozebraniem istniejącej studni DN1500. Realizacja w/w robót wymagała również wykonania i uzgodnienia dodatkowej czasowej organizacji ruchu w związku z koniecznością zamknięcia ul. T. Kościuszki, oraz uniemożliwiła zakończenie robót związanych z wykonaniem części podbudów oraz warstwy ścieralnej.

Dodatkowo, w obrębie planowanej inwestycji drogowej, wystąpiła kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną niskiego napięcia co spowodowało konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przebudowę niniejszej sieci, podczas której zostanie wyłączona sieć energetyczna zasilająca odbiorców w ul. Smukalskiej. W chwili obecnej projekt jest uzgadniany przez ENEA, po czym zostanie przekazany Wykonawcy do wyceny i realizacji.

2 – W zakresie budowy ul. Wyczółkowskiego do wykonania został odcinek około 60mb od skrzyżowania z ulicą Matejki. Termin zakończenia robót związanych z budową ul. Wyczółkowskiego został (aneksem nr 1 z dnia 30.07.2021r) wydłużony do 20.08.2021 r. Bezpośrednią przyczyną zmiany terminu była konieczność przebudowy odcinka sieci wodociągowej oraz możliwość jej realizacji jedynie metodą przewiertową. Mając na uwadze narzuconą technologię wykonania, Wykonawca przystąpił do robót w terminie od 23.07.2021r przez wzgląd na brak wcześniejszych wolnych terminów przez firmę przewiertową.

Wójt Gminy
Wojciech Szymonowski