

## WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU 2011 ROKU

### Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2011:

Objaśnienie do załącznika nr 3 uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2011

#### **1) BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PLAN: 2 470 000,00 zł; WYKONANIE: 688 442,09 zł. – 27,9% w tym:**

**1.1 Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej** – trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej przez firmę PRESTIGE z Poznania na wartość. 62 464,00 zł. Prace projektowe w toku.

**1.2 Przebudowa sieci wodociągowej w Niemczu ul. Kościuszki, w Osielsku ul. Kwiatowa oraz ul. Leśna** – Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 14.07.2011 r.

**1.3 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Polnej w miejscowości Żołędowo:** przekazano decyzję pozwolenia na budowę do GZK. Relizacja zadania nastąpi w II półroczu.

**1.4 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w rejonie ul. Brzozowej, w miejscowości Żołędowo, w Maksymilianowie w ul. Kącik, Nowa w Osielsku ul. Lazurowa oraz Jaruzynie ul. Prodnia.** – umowa została podpisana w dniu 02.06.2011 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp.j. z Koronowa. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany następujący zakres robót:

- a) Maksymilianowo - sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø 200 o długości 3,5 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 63 o długości 131,0 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 50 o długości 73,5 m, przykanaliki do granic działek PE Ø 40 o długości 86,00 m (tj. 16 szt)
- b) Żołędowo – sieć wodociągowa PVC Ø 90 o długości 321,00 m, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 o długości 213,00 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 90 o długości 115,00 m oraz przykanaliki do granic działek PVC Ø 160 o długości 52,0 (tj. 10 szt.), PE Ø 40 o długości 18,00 m (tj. 4 szt)
- c) Osielsko – sieć wodociągowa PVC Ø 110 o długości 308,0 m, sieć kanalizacyjna ciśnieniowa PE Ø 90 o długości 168,00 m oraz przykanaliki do granicy działek PE Ø 40 o długości 46,00 m (tj. 8 szt)
- d) Jaruzyn – sieć wodociągowa PVC Ø 90 o długości 357,00 m.

Łączna wartość inwestycji 338 185,89 zł. Roboty w toku.

**1.5 Budowa sieci wodociągowej – Wilcze sięgacz od ul. Szczecińskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Szosa Gdańska** – umowę podpisano w dniu 05.07.2011 r. z Firmą Wielobranżową KADA – BIS Adam Kaniewski z Bydgoszczy. W ramach realizacji zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø

90 mm o długości 61,00 m, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC Ø 200 o długości 78,0 m oraz przykanaliki do granicy działek PVC Ø 160 o długości 3,0 m (tj. 2 szt.). Łączna wartość inwestycji 28 250,86 zł. Prace w toku.

**1.6 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Suwalskiej, Giżyckiej, Olsztyńskiej, Długiej w miejscowości Niwy – I Etap** – Ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 15.07.2011 r.

**1.7. Uzupelnienie krótkich odcinków sieci wod.- kan. i przykanalików na terenie gminy Osielsko** - Przykanaliki wybudowane na terenie Gminy Osielsko za łączną wartość 71 012,74 zł.

**1.8. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Osielsku w rejon ul. Poprzecznej** – umowa została podpisana w dniu 09.11.2010 r. z Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiwski z Dobrze. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø 160 – 90 mm o długości 568 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø 200 mm – 412,0 mb, przykanalikami do granicy działek PVC 160 mm – 174,0 mb (tj. 26 szt). Dodatkowo w drodze zostanie wykonane utwardzenie kruszywem betonowym o grubości min 15 cm. Łączna wartość inwestycji 231 290,39 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 27 maja 2011 r.

**1.9. Maksymilianowo – ul. Letnia** – umowa została podpisana w dniu 9.11.2010 r. z Zakładem Instalacyjno Sanitarnym Artur Gołębiwski z Dobrze. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø 200 mm – 214,0 mb, sieć kanalizacyjna tłoczna PE Ø 242,0 mb, przykanaliki do granicy działek PVC Ø 160 mm – 3,0 mb (tj. 1 szt). Łączna wartość inwestycji 73 177,21 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 08 kwietnia 2011 r.

**1.10. Koncepcja sieci wodno kanalizacyjnej i kanałów teletechnicznych dla terenów nie objętych dotychczasowym opracowaniem** - W dniu 16 sierpnia 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu koncepcji sieci wod. – kan. dla każdego sołectwa gminy Osielsko, najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy EKOWODROL Sp. z o. o. Z siedzibą w Koszalinie za kwotę 92 720,00 zł. brutto. Przekazano do Urzędu kompletną część koncepcji dotyczącą sieci teletechnicznych dla terenu całej gminy. Na ukończeniu jest również koncepcja sieci wod kan dotycząca obszaru Bożenkowo. Sprawdzane są również pozostałe części.

**1.11 Budowa sieci wodociągowej w Niemczu w ul. Smukalskiej i Łowieckiej wraz z przepustem** – umowę podpisano w dniu 05.07.2011 r. z Firmą Wielobranżową KADA – BIS Adam Kaniewski z Bydgoszczy. W ramach realizacji zostanie wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE Ø 110 o długości 584,0 m, sieć wodociągowa PE Ø 90 o długości 26,00 m, oraz przepust drogowy. Łączna wartość inwestycji 206 175,45 zł. Prace w toku.

**1.12 Modernizacja kolektora ściekowego w Osielsku wzdłuż Szosy Gdańskiej** - w dniu 28.10.2010 r. podpisano umowę z firmą WIMAR Sp. z o.o. z Koronowa za kwotę 330 870,00 zł. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją istniejących studni kanalizacyjnych w ilości 20 szt. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 31.03.2011 r.

**2. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ODWODNIENIE ULIC I TERENÓW W OSIELSKU OBSZAR UL. BOTANICZNEJ I POLNEJ, NIWY OBSZAR ULICY OLSZTYŃSKIEJ**  
PLAN; 30.000 zł, WYKONANIE; 0,00 zł. - 0,0%.

Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu po przedstawieniu szkieletu koncepcji odwodnienia wskazanych terenów na terenie gminy.

### **3. ORACOWANIE KONCEPCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYBRANYCH TERENÓW, ODWODNIENIE ULIC I WYBRANYCH TERENÓW PLAN; 61.000 zł, WYKONANIE; 0,00 zł. - 0,0%.**

W dniu 30.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej z firmą EKOWODROL Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 60 885,00 zł. Koncepcja obejmować będzie następujące sołectwa: Maksymilianowo, Niemcz, Osielsko, Żołędowo, Niwy – Wilcze. Termin wykonania koncepcji w umowie określono na pięć miesięcy od dnia przekazania map zasadniczych.

### **4. MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH**

**PLAN; 6.790.550 zł., WYKONANIE 199 693,49 zł tj. 2,9 %.**

#### **4.1 Budowa ul. Słowackiego w Niemczu II etap - 516 mb drogi, chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia wraz z dwoma rondami – w tym fragment ul. Matejki.**

W dniu 14.04.2011 r. podpisano umowę z konsorcjum firm: PBDiM Świecie oraz Affabre z Bydgoszczy za kwotę 2 066 439,99 zł. Prace trwają, termin zakończenia to 30.08.2011 r.. Połowa odcinka od Al. Mickiewicza jest gotowa do położenia mas asfaltowych. Na pozostałym odcinku gotowa jest większość chodników i ścieżek rowerowych, trwają roboty przy konstrukcji jezdni.

**4.2 Budowa ul. Matejki w Niemczu I etap - budowa ulicy z kostki brukowej wraz z chodnikiem jednostronnym na odcinku o długości 266,40 mb.** W dniu 17.02.2011 r. podpisano umowę z Firmą Ren-Trans z Bydgoszczy na kwotę 432 661,33 zł. Plac budowy przekazano w dniu 01.03.2011 roku, umowny termin zakończenia budowy to 30.05.2011 r.. Ze względu na późniejsze niż wynikało z umowy przekazanie placu budowy, związane ze zmianą kierownika budowy oraz warunki atmosferyczne udzielono Wykonawcy przedłużenia umowy do 21.06.2011 r. Firma nie zakończyła prac i od tego terminu naliczane są kary umowne. Jakość robót była wielokrotnie negatywnie oceniana przez inspektora nadzoru oraz inspektora ds. dróg w związku z czym Wykonawca był zmuszony dokonywać wielu rozbiórek i ponownego wykonania prac.

**4.3 Osielsko ul. Jaworowa-odwodnienie - budowa odwodnienia ulicy za pomocą drenażu na odcinku od ul. Wrzosowej do Platanowej.** Ze względu na brak dokumentacji oraz krótki termin zlecono prace w trybie zaprojektuj i wybuduj. W dniu 09.06.2011 r. podpisano umowę z firmą Affabre, za kwotę 82 410,00 zł. Termin zakończenia prac 9.11.2011 r.

**4.4 Osielsko ul. Czereśniowa – budowa ulicy na odcinku 137 mb polegająca na wykonaniu pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m.** 09.06.2011 r. podpisano umowę z firmą Affabre, za kwotę 222 469,36 zł., roboty zakończono przed terminem. Odbiór nastąpi po skompletowaniu dokumentacji przez wykonawcę.

Termin umowny to 10.08.2011 r.

**4.5 Maksymilianowo ul. Polna od ul. Ptasiej do ul. Ogrodowej.** Projekt został w kwietniu złożony w Starostwie Powiatowym. Ze względu na konieczność dokonania uzupełnienia, nie wydano jeszcze decyzji. Poprawki zostały dokonane przez projektanta, planowany termin wydania decyzji pozwolenia na budowę to I połowa lipca br., przetarg na budowę planowany jest w II połowie lipca.

**4.6 Żołędowo ul. Klonowa** – przebudowa ulicy. W dniu 21.06.2011 r. złożono do Starosty Bydgoskiego wniosek o wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. Termin wydania decyzji do 90 dni.

**4.7 Wilcze ul. Słupska od ul. Szczecińskiej do świetlicy wiejskiej** – budowa pieszojezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku 277,53 mb. W dniu 10.06.2011 roku została wydana decyzja ZRID, przetarg na budowę planowany jest w II połowie lipca.

**4.8 Jaruzyn ul. Solecka I etap, około 300 mb.** dniu 21.06.2011 r. złożono do Starosty Bydgoskiego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin jej otrzymania to koniec sierpnia br.

**4.9 Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie** budowa ulicy na odcinku 65 mb polegająca na wykonaniu jezdni z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej oraz miejsc parkingowych. W dniu 09.06.2011 r. podpisano umowę z firmą Affabre z Bydgoszczy za kwotę 76 045,32 zł. Roboty trwają, powinny zakończyć się w I połowie lipca. Termin umowny to 10.08.2011 r.

**4.10 Koncepcja i projekt nowego przebiegu drogi Osielsko Parowy.**

Opracowanie dwóch koncepcji budowy połączenia ul. Parowy od działki nr 685/5 do 785. Koncepcje muszą przedstawiać konieczne do zastosowania rozwiązania techniczne, wstępną kalkulację kosztów budowy oraz niezbędną do pozyskania powierzchni gruntu pod budowę drogi. Po wybraniu przez Zamawiającego jednego z rozwiązań należy wykonać dokumentację projektową. Kategoria ruchu KR3, jezdni o szer. 5,0 m. Konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 19.188,00 zł, termin zakończenia prac 15.12.2011 r.

**4.11 Projekty drogowe zleczone w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu 24 maja 2011 r.**

**1. Dokumentacja projektowa ulicy Olszynki w Niemczu**

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 6,00 wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku od ul. Matejki do ul. Słowackiego o długości około 700 mb z sięgaczem o szerokości 5,00 m o długości około 50 mb.. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Agador s.c. z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 17.200,00 zł, termin zakończenia prac 15.12.2011 r.

**2. Dokumentacja projektowa ulic: Kruszyny i Dzikiej Róży w Osielsku**

**Ulica Kruszyny**

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 300 mb.

**Ulica Dzikiej Róży**

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 400 mb.

**3. Dokumentacja projektowa ulicy Bałtyckiej w Osielsku.**

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni z betonu asfaltowego, doprowadzenie do szerokości 6,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 950 mb. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Agador s.c. z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 43.050,00 zł, termin zakończenia prac 15.12.2011 r.

#### **4. Dokumentacja projektowa ulicy Głównej w Maksymilianowie**

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni z betonu asfaltowego, doprowadzenie do szerokości 5,00 - 6,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym i wjazdami na odcinku o długości około 600 mb.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 13.653,00 zł, termin zakończenia prac 15.12.2011 r.

#### **5. Dokumentacja projektowa ulicy Krakowskiej**

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni z betonu asfaltowego - doprowadzenie do szerokości 6,00 m wraz z chodnikiem jednostronnym, wjazdami i oświetleniem ulicznym na odcinku o długości około 1900 mb. W związku z przepisami prawa budowlanego. W ramach zadania może powstać obowiązek zaprojektowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2011 podpisano umowę z firmą ZUTiR MP z Szubina. Wartość prac projektowych 36.408,00 zł, termin zakończenia prac 15.12.2011 r.

**Pozostałe projekty zostaną zlecone w II półroczu**

#### **4.12 Prace projektowe w zakresie dróg na terenie Gminy Osielsko zlecone w roku 2010.**

**Do końca I półrocza zakończono następujące prace projektowe:**

- Dokumentacja projektowa na budowę ulic: Narciarzy, H. Dobrzańskiego w Niemczu
- Dokumentacja projektowa ulicy Słupskiej w Niwach
- Dokumentacja projektowa ulic: Truskawkowej i Owocowej w Osielsku
- Dokumentacja projektowa ulicy Storczykowej w Osielsku
- Dokumentacja projektowa ulicy Kąkolowej w Osielsku
- Dokumentacja projektowa sięgacza przy ul. Kusocińskiego w Niemczu (dojazd do działki 238/5)

#### **4.13 SYSTEM MAPOWY WRAZ Z EWIDENCJĄ DRÓG**

**PLAN 60.000,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

Wykonanie ewidencji dróg zlecono firmie LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O. z Konina za kwotę 51.219,00 zł. Termin zakończenia prac to 12.08.2011 r.

#### **5. ZAKUP SPRZĘTU DO PRACY NA DROGACH**

**PLAN 98.000,00 zł.; WYKONANIE 97 798,31 zł. – 99,8%**

Do Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie została przekazana dotacja ze środków gminy na zakup sprzętu do pracy na drogach. Zakupiono ciągnik z osprzętem:

- do utrzymania zimowego tj. do odśnieżania i posypywania chodników piaskiem,
- kosiarkę do koszenia trawników i poboczy.

#### **6. NABYCIE GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI**

**Plan – 310 000 zł, wykonanie – 95 737,08 – 30,9 %**

Dokonano zapłaty II raty z tytułu wykupu działki o nr 561/5 położonej w Osielsku o powierzchni 0,4701 ha. Wykupy innych gruntów pod drogi gminne są planowane w II półroczu.

#### **7. BUDYNKI GMINNE MIESZKALNE, W TYM:**

**PLAN 40.000,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

**7.1 Przebudowa ogrzewania w budynku mieszkalnym w Osielsku ul. Zatokowa.** W 2010 r. opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego w Osielsku

przy ul. Zatokowej. W 12 maja 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych tj. P.W. INTECH Jarosław Grzybowski z Niemcza za kwotę 34 560,00 zł. Termin umowny wykonania robót budowlanych upływa 30.07.2011 r. W ramach umowy zostanie wykonana instalacja c.o. w dwóch lokalach mieszkalnych. Roboty w toku.

#### **7.2 Utwardzenie dojścia do budynku przy ul. Szkolnej w Maksymilianowie**

Utwardzenie dojścia do budynku planowane jest po przebudowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.

### **8. ZAKUPY INWESTYCYJNE W URZĘDZIE GMINY**

**PLAN 65.000,00 zł.; WYKONANIE 22 767,30 zł. – 35,0%**

Został zakupiony do Urzędu Gminy sprzęt komputerowy.

### **9. ROZBUDOWA URZĘDU GMINY – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**

**PLAN 85.000,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

W dniu 16 maja 2011 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Wartość prac projektowych 58 000,00 zł. brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej w umowie określono na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Rozbudowa ma na celu powiększenie powierzchni użytkowej o powierzchnię ok. 700 m<sup>2</sup> i zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

### **10. ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA POLICJI W OSIELSKU**

**PLAN 5.000,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

W II półroczu na podstawie zawartego porozumienia w dniu 19 lipca 2011 r. zostanie przekazana kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Posterunku Policji w Osielsku. Środki zostaną przekazane na konto „Funduszu Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej policji w Bydgoszczy.

### **11. MONITORING MIEJSC PUBLICZNYCH**

**PLAN 40.000,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

Wytypowano pierwsze punkty które mają być monitorowane. W I etapie planuje się monitoring następujących miejsc na terenie gminy:

1. Stadion gminny, „Moje Boisko Orlik 2012”, plac zabaw przy ul. Słonecznej w Żołędowie,
2. Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw w Niemczu przy ul. Czesława Miłosza,
3. Zespół boisk i plac zabaw w Jaruzynie przy ul. Prodnia,
4. Budynek Ośrodka Zdrowia w Osielsku.

Realizacja monitoringu planowana jest na III kwartał 2011 r.

### **12. ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY GMINNEJ,**

**PLAN 35.000,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

Zakup pojazdu zaplanowano na drugie półrocze.

### **13. INWESTYCJE OŚWIATOWE W TYM:**

**PLAN 5 376 000,00 zł.; WYKONANIE 2 394 212,55 zł. – 44,5%**

#### **13.1 Rozbudowa szkoły podstawowej w Niemczu,**

W dniu 30.06.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane z konsorcjum firm Lider – Zakład Remontowo-Budowlany i Ślusarski „MISTA” Janusz Antoniak, 86-014 Mochle 25. Partner – „SKORBUD” Zygmunt Skorupiński ul. Moniuszki 7, 85-092 Bydgoszcz. Termin

realizacji robót budowlanych: 31.08.2011 r. Wartość robót budowlanych 5.119.084,49zł.  
Roboty w toku. Uzyskano decyzję na użytkowanie zakończonego I etapu robót.

### **13.2 Pierwsze wyposażenie szkoły w Niemczu,**

Wyposażenie zostanie zakupione po zakończeniu rozbudowy budynku.

### **13.3 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole w Niemczu,**

Urządzenia na plac zabaw zostaną zakupione po zakończeniu rozbudowy budynku.

### **13.4 Budowa boiska przy szkole w Maksymilianowie,**

W dniu 15.03.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska z PBU PORTAL za kwotę 5.166,00 zł. brutto. Wykonano dokumentację projektową i w dniu 10.06.2011 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 31.05.2011 r. ogłoszono przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego. W dniu 15.06.2011 r. upłynął termin składania ofert. Złożono 9 ofert. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość zabezpieczonych środków w budżecie na realizację zadania. W dniu 28.06.2011 r. zwiększono środki na realizację zadania. W dniu 6 lipca rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.

### **13.5 Budowa gimnazjum z basenem w Osielsku wraz z dojazdem ul. Tuberozy,**

Zakończono finansowe rozliczenie inwestycji z BGK W Warszawie. W drugim półroczu planuje się wykonać rozdział mediów.

### **13.6 Zakup szafy chłodniczej do stołówki w Żołędowie**

Dokonano Zakupu szafy chłodniczej przelotowej z drzwiami suwanymi.

## **14. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO,**

**PLAN 219.654,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

Projekty oświetleniowe zlecono Zakładowi Elektroinstalacyjnemu Roman Kwiatek, ul. Zbrachlińska 61, 85-569 Bydgoszcz za kwotę 22.290,00 zł.

- 1) ul. Polna w Maksymilianowie na odcinku ok. 180 mb – przedłużenie linii z ul. Ptasiej,
- 2) ul. Sudecka i Beskidzka o łącznej długości ok. 500 mb,
- 3) ul. Prodnia w Jarużynie na odcinku ok. 160 mb,
- 4) ul. Rekreacyjna w Bożenkowie z odgałęzieniem do ul. Wczasowej o łącznej długości ok. 1000 mb,
- 5) ul. Poprzeczna w Osielsku od ul. Borsuczej w kierunku południowym na odcinku ok. 700 mb,
- 6) ul. Słoneczna w Osielsku od ul. Gwiazdzistej do granicy z Żołędowem o dł. ok. 650 mb,
- 7) ulice: Polna, Botaniczna i Tuberozy w Osielsku o łącznej długości ok. 1250 mb,

Budowa oświetlenia zostanie zlecona w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym, który zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu.

## **15. ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W ŻOŁĘDOWIE, ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO**

**PLAN 516.150,00 zł.; WYKONANIE 0,00 zł. – 0%**

W dniu 29.10.2010 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza. Termin umowy zakończenia robót upływa w dniu 30.07.2011 r. Prace w toku. W umowie z wykonawcą przewidziano zapłatę na podstawie końcowego protokołu odbioru wykonanych robót – tj. drugie półrocze br. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony również w II półroczu.

**16. DOKOŃCZENIE BUDOWY ŚWIETLICY W MAKSYMILIANOWIE,  
PLAN 25.000,00 zł.; WYKONANIE 24.582,99 zł. – 98,3%**

W dniu 16 marca 2011 r. podpisano umowę na wykończenie części pomieszczeń kuchennych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KOM-BUD s.c. Franciszek, Dariusz Komendarczyk za kwotę 24 582,99 zł. Termin umowny upłynął w dniu 15 maja 2011 r. Roboty budowlane odebrano 24.05.2011 r.

**17. BUDOWA ŚWIETLICY W WILCZU,**

**PLAN 50.000,00 zł.; WYKONANIE 23 682,09 zł. – 47,4%**

W dniu 21.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie robót modernizacyjnych pomieszczeń tj. sali małej i sanitariatów świetlicy – z Firmą Budowlaną DORBUD z Terespoła Pomorskiego za kwotę 14 000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 07.06.2011 r.

W dniu 06.06.2011 r. podpisano umowę na wykonanie posadzki z płytek gressowych na sali głównej świetlicy za kwotę 5 941,07 zł. z Firmą Budowlaną DORBUD z Terespoła Pomorskiego. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2011 r. Wybudowano również zbiornik na nieczystości płynne za kwotę 3 741,02 zł. W drugim półroczu planuje się budowę chodnika.

**18. BOISKA GMINNE**

**PLAN 401.000,00 zł.; WYKONANIE 37 322,35 zł. – 9,3%**

**18.1 Stadion w Żółdowie – wydatki w II półroczu br,**

W dniu 10.12.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę płyty boiska i wykonanie ogrodzenia wokół płyty boiska. W dniu 22.02.2011 r. rozstrzygnięto przetarg.

Na przebudowę płyty boiska podpisano umowę w dniu 10.03.2011 r. z P.H.U. – W.S.C. Waldemar Sałata z Kolna za kwotę 86.400,00 zł brutto.

Część drugą wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gotbud Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 43.989,46 zł brutto. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z powyższym w dniu 24.03.2011 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą tj. FHU Jutrzenka Janina Godzińska za kwotę 48.869,11 zł brutto. Prace w toku.

W dniu 24.06.2011 r. podpisano umowę na wypełnienie ogrodzenia na wale na torze łączniczym. Termin wykonania prac upływa w dniu 15.09.2011 r.

**18.2 Boisko baseball'owe w Osielsku – wydatki w II półroczu br,**

W dniu 25.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie bieżni, rozbiegu do skoczni w dal oraz dostawę mączki ceglanej w ilości 10 ton. Wartość umowna 38 345,25 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 17.06.2011 r.

Na rok 2011 zaplanowano również budowę zasilania i oświetlenia terenu. Roboty planowane są na drugie półrocze.

**18.3 Boisko w Jaruzynie – wydatki w II półroczu br,**

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy oświetlenia boisk. Planowany termin zakończenia robót przewiduje się do 15 sierpnia 2011 r.

**18.4 Kompleks sportowy w Niemczu ul. Miłosza – wydatki – 37.322,35 zł,**

W dniu 09.06.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę zaplecza boisk na kompleks sportowy w Niemczu przy ul. Czesława Miłosza. W dniu 17.06.2011 r. otworzono oferty. Wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „KONSTRUKCJE” sp. z o.o. z Tarnowa z kwotą 49.815,00 zł. brutto.

Termin dostawy upływa w ciągu trzech tygodni od dnia podpisania umowy.

Zlecono również wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnego oraz elektroenergetycznego.

**19. PLACE ZABAW**

**PLAN 96.247,00 zł.; WYKONANIE 34 807,59 zł. – 36,2%**

**19.1 Plac zabaw w miejscowości Jaruzyn ul. Kolonia**



W dniu 18.04.2011 r. podpisano umowę z Firmą Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 9 409,05 zł. Termin umowy wykonania montażu urządzenia na placu zabaw upłynął w dniu 30.05.2011 r. Roboty odebrano w dniu 02.06.2011 r.

Na placu zabaw zamontowano drewniane urządzenie wielofunkcyjne składające się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni głębokiej, pomostu wiszącego, dwóch drabinek, przeplotni oraz pochylni.

#### **19.2 Plac zabaw w miejscowości Żołędowo ul. Pałacowa,**

W dniu 15.03.2011 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Żołędowie przy ul. Pałacowej z Pracownią Architektoniczną „ABRO” mgr inż. Małgorzata Boińska z Żołędowa. Wartość dokumentacji projektowej 984,00 zł. W dniu 21.04.2011 r. wykonano rozeznanie cenowe. Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu, dostawę, montaż urządzeń na placu zabaw. Wykonawcą placu zabaw jest Firma Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 33 900,00 zł. z terminem realizacji 30.08.2011 r.

#### **19.3 Plac zabaw w miejscowości Osielsko ul. Irysowa,**

Budowa ogrodzenia planowana jest w drugim półroczu. Planuje się budowę ogrodzenia z siatki o wysokości 1,2 m.

#### **19.4 Plac zabaw w miejscowości Osielsko ul. Wierzbowa,**

W dniu 16.03.2011 r. podpisano umowę z PPUH Zaw - Spol na roboty budowlane związane z ogrodzeniem placu zabaw w Osielsku przy ul. Wierzbowej. Wartość robót 2 693,70 zł. Roboty zakończono i odebrano. W dniu 18.04.2011 r. podpisano umowę z Firmą Fenster Marek Szczęsny z Bydgoszczy za kwotę 16 635,75 zł. Termin umowy wykonania montażu urządzenia na placu zabaw upłynął w dniu 30.05.2011 r. Roboty odebrano w dniu 02.06.2011 r. Na placu zabaw zamontowano urządzenia:

- 2 bramki stalowe stałe do piłki nożnej
- słupki i siatka do gry w siatkówkę stałe
- urządzenie do ćwiczeń dla dorosłych: typu surf.

**KIEROWNIK**  
Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych  
*Jacek Klen*  
**Jacek Klen**

