

WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH**w pierwszym półroczu 2012 r.****Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2012:****1. BUDOWA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ – PLAN: 5 100 000,00 zł; WYKONANIE: 490 190,36 zł. – 9,6 % w tym:**

1.1 Budowa stacji uzdatniania wody w Bożenkowie wraz z siecią wodociągową w ul. Deszczowej i Zielona Dolina – w dniu 10.01.2012 r. została podpisana umowa z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres robót: budynek stacji, technologia SUW, obudowa studni odwiertu istniejącego oraz odwiertu do wykonania, zbiorniki wyrównawcze, kanalizacja wód popłucznych, instalacje wod. – kan., zagospodarowanie terenu, instalacje elektryczne i AKPiA; w dniu 08.05.2012 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp.j. z Koronowa na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Deszczowej i Zielona Dolina; w ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa PVCØ160 – 2047,0 mb.

Łączna wartość inwestycji: 2 375 037,38 zł. Prace w toku. Termin zakończenia robót upływa 31.08.2012 r.

1.2 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Agatowa, Kąty – I etap – umowa została podpisana z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo.

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160 – 200,5 mb, sieć wodociągowa PEØ110- 664,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1180,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 114,5 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PVCØ90 – 62,5 mb, przepompownia ścieków.

Łączna wartość inwestycji: 1 176 184,55 zł. Prace w toku.

1.3 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Dworcowej i Kościelnej w Maksymilianowie umowa została podpisana w dniu 18.06.2012 r. z firmą ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-771,5 mb, sieć wodociągowa PEØ90-24,5 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 - 631,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160 - 23,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø63 - 531,0 mb, przepompownia ścieków.

Łączna wartość inwestycji: 571 620,36 zł, realizacja w latach 2012 – 2013 .Prace w toku.

1.4,5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa, budowa drogi wraz z kanalizacją od ul. Zdroje w Bożenkowie do ul. Palmowej w Bydgoszczy – podpisano umowy z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Bożenkowie; w dniu 12 maja 2011 r. podpisano umowę z w/w firmą na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Bożenkowa I i II.

Główną przyczyną wstrzymania prac projektowych był brak możliwości przeprowadzenia rurociągu tłoczego przez tereny Nadleśnictwa Żołędowo do ul. Smukalskiej w Bydgoszczy, gdzie zaplanowano włączenie do kanalizacji sanitarnej miasta. Dalsze rozmowy na w/w temat zostały podjęte po wejściu w życie tzw. „specustawy drogowej” poszerzonej o drogi gminne. W roku 2010 zmarł projektant, który koordynował pracami projektowymi. Ponadto firma AGADOR nie jest w stanie sporządzić raportów oddziaływania na środowisko za uzgodnione ceny umowne. Planuje się odstąpienie od umów i powtórzenie postępowania o zamówienie publiczne.

1.6 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Osielsku w rejonie ul. Skrzypowa, Koperkowa, Imbirowa, Botaniczna, Długa, Gołębia – umowę podpisano w dniu 24.04.2012 r. z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót:

ul. Długa: sieć wodociągowa PEØ160 – 247,0 mb, sieć wodociągowa PVCØ160 – 144,5 mb;
ul. Gołębia: sieć wodociągowa PVCØ90 – 272,5 mb; ul. Koperkowa: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 10,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 84,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ50 – 11,0 mb,
ul. Skrzypowa, Imbirowa: sieć wodociągowa PVCØ110 – 321,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 303,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 20,0 mb, ul. Botaniczna: sieć wodociągowa PVCØ160 – 289,0 mb, sieć wodociągowa PVCØ90 – 47,5 mb. Łączna wartość inwestycji: 240 636,21 zł. Prace w toku.

1.7 Budowa sieci wodociągowej w Maksymilianowie w rejonie ul. Słonecznej

Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie. Zadanie rozliczone zostanie kosztorysem powykonawczym.

1.8 Budowa sieci wodociągowej w Jaruzynie, ul. Rajska, Rodzinna – w dniu 24.04.2012 r. podpisano umowę z firmą „WIMAR” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo.

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 1397,0 mb. Łączna wartość inwestycji: 118 971,83 zł. Prace w toku.

1.9 Uzupelnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa przykanalików na terenie gminy Osielsko - Przykanaliki wybudowane na terenie Gminy Osielsko – łączna wartość 23 168,75 zł, krótkie odcinki sieci wod.-kan. – łączna wartość 67 221,31

1.10 Modernizacja stacji uzdatniania wody Żołędowo – w dniu 07.05.2012 r. podpisano umowę z firmą ALDOTech Aleksandra Żółtowska, ul. Sokołów Bydgoskich 4/2, 85-153 Bydgoszcz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo.

Wartość dokumentacji: 23 739,00 zł. Prace w toku.

1.11 Prace projektowe

- **Niemcz - sieć wod.-kan. w rejonie ul. Mickiewicza wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Uroczej:**

rejon ul. Mickiewicza - w dniu 31 grudnia 2011 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 8 856,00 zł. Prace w toku.

przepompownia ścieków ul. Urocz - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 4 920,00 zł. Prace w toku.

Łączna wartość zadania: 13 776,00 zł

- **Niemcz sieć wod.-kan. w ul. Leśnego Runa i Wilgi** - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 14 514,00 zł. Prace w toku.
- **Niwy – sieć wodociągowa w ul. Tatrzańskiej i Zakopiańskiej** - Umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 20 049,00 zł. Prace w toku.
przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 2 952,00 zł. Prace w toku.
Wilcze – sieć wodociągowa w ul. Szczecińskiej - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 3 247,20 zł. Prace w toku.
- **Maksymilianowo ul. Kalinowa (działka 75/6) projekt sieci kanalizacji sanitarnej** - umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 1 567,00 zł. Prace w toku.
- **Niemcz ul. Matejki projekt sieci wod.-kan.** - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 4 132,80 zł. Prace w toku.
- **Osielsko ul. Lawendowa, Wiatrakowa, Orzechowa projekt sieci wod.-kan.** - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 8 265,60,00 zł. Prace w toku.
- **przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej, Kwiatowej, Sokolej** - w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 6 051,60 zł. Prace w toku.
- **Osielsko sieć wod.-kan. ul. Jana Pawła II, ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Żonkilowa** - w dniu 26.04.2007 r. podpisano umowę z firmą AGADOR s.c. K. Żarkow, E. Żarkow z siedzibą w Bydgoszczy. Planuje się odstąpienie od umowy.
- **Osielsko – sieć wod.-kan. rejon ul. Krzywej, ul. Lazurowej:**
ul. Krzywa: umowa została podpisana dnia 31 grudnia 2011 r. z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 2 000,00 zł. Prace w toku.
ul. Lazurowa: w dniu 22.05.2012 r. została podpisana umowa z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie na wartość 1 180,00 zł. Prace w toku.
- **sieć wodociągowa w Niemczu rejon ul. Olszynki, ul. Kowalskiego, przełożenie sieci wodociągowej z działki 130/60, Osielsko sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Botanicznej, Jaruzyn rejon działek 117/4-117/10** - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynierskiego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 21 512,70 zł. Prace zakończono.
sieć wod – kan w ul. Leśnej - Umowa została podpisana dnia 10 czerwca 2011 r. z Pracownią Budownictwa Inżynierskiego PROKAN Piotr Siekierkowski z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 28 445,00 zł. Zakończono I etap prac .
sieć wodociągowa w rejonie ul. Kolonia - Umowa została podpisana dnia 25 maja 2012 r. z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z siedzibą w Bydgoszczy na wartość 3 198,00 zł. Prace w toku.
- Postępowanie przetargowe na prace projektowe dla zadań z umów od, których odstąpimy zostanie ogłoszone we wrześniu.

2. Opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej na terenie gminy Osielsko

W dniu 30.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej dla sołectw gminy Osielsko (bez sołectwa Bożenkowo) z firmą EKOWODROL Sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 60 885,00 zł. Prace zakończono i wykonano zgodnie z umową. Zapłata w miesiącu lipcu br.

3. **Drogi gminne** dotacja celowa dla Gminy Dobrcz na budowę ul. Wilcza zaplanowano kwotę 10 000 zł, przewidywane wykonanie II półrocze br.

4. Drogi gminne

PLAN: 6 185 000,00 zł; WYKONANIE: 422 701,19 zł. – 6,8 % w tym:

4.1 Budowa ul. Matejki w Niemczu II etap – planuje się budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikiem oraz rozbudową oświetlenia ulicznego wraz z przebudową sieci teletechnicznej na odcinku od ul. Borowikowej do Wita Stwosza od km 0+365,40 do km 0+784,20. Realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę 607.808,81 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r. , końcowy odbiór planowany jest w dniu 05.07.2012 r. Dodatkowo w celu wypełnienia zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie zakresu robót, dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego za kwotę 19.926,00. Prace te wykonała firma PUEiT Wizner-Zieliński. Łączny koszt zadania to 627 734,81 zł w tym dofinansowanie z NPPDL w wysokości 182.242,64zł.

4.2 Przebudowa ul. Szydłowskiej w Niemczu na odcinku od ul. Krzyszkowiaka do Komara o długości 147,30 mb. Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy na kwotę 154.566,08 zł. Plac budowy przekazano w dniu 27.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 14.09.2012 r.

4.3 Budowa ul. Kopernika wraz z oświetleniem na odcinku 333,20 mb od skrzyżowania ulic Kopernika -Kolumba w kierunku ul. Warsztatowej. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Betpol z Bydgoszczy na kwotę 701.654,51 zł. Plac budowy przekazano w dniu 27.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 14.09.2012 r.

4.4 Przebudowa sięgacza przy ul. Kusocińskiego w Niemczu (dojazd do działki 238/5)wraz z utwardzeniem miejsc parkingowych przy ul. Komara. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę 44.230,90 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.05.2012 r., końcowego odbioru dokonano 31.05.2012 r.

4.5 Projekt ul. Borówkowej w Niemczu wraz z odwodnieniem do projektowanej kanalizacji w ul. Leśnego Runa. Przetarg na prace projektowe planowany jest w drugiej połowie roku.

4.6 Projekt połączenia Al. Mickiewicza w Niemczu z proj. ul. Topolową w Osielsku wraz z projektem skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – ul. Szosa Gdańska. Przetarg na prace projektowe planowany jest w drugiej połowie roku.

4.7 Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Poziomkowej w Maksymilianowie na odcinku o długości 172 mb. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę 162 348,78 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r. , końcowy odbiór robót planowany jest na 05.07.2012 r.

4.8 Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Świerkowej w Maksymilianowie na odcinku o długości 150 mb. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę 250 296,08 zł. W związku ze stwierdzeniem

częściowo uplastycznionego podłoża zlecono roboty dodatkowe polegające na wykonaniu warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o grubości 20 cm na powierzchni 230 m² na terenie skrzyżowania ulic Świerkowej i Akacyjowej oraz 950 m² na ul. Poziomkowej za kwotę 37.845,92 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r., końcowy odbiór robót planowany jest na 05.07.2012 r.

4.9 Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Jaworowej w Osielsku na odcinku o długości 280mb. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę 250 296,08 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.05.2012 r., końcowego odbioru dokonano 31.05.2012 r.

4.10 Budowa ulic i oświetlenia Owocowej i Truskawkowej w Osielsku. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy na kwotę 199 112,84 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 08.06.2012 r., końcowego odbioru dokonano 22.06.2012 r.

4.11 Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Zacisze w Osielsku na odcinku o długości 330 mb wraz z oświetleniem. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Komplex-Bud z Koronowa na kwotę 347.078,71 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 14.09.2012 r.

4.12 Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ul. Kąkolowej w Osielsku od km 0+189,50 do km 0+463,67 wraz z oświetleniem. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Komplex-Bud z Koronowa na kwotę 262.336,33 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 14.09.2012 r.

4.13 Przebudowa ul. Ostromeckiej w Niwach na odcinku od km 0+450 do 0+711,30. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o szer. 4,0 m. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Pol-Dróg z Nakła na kwotę 189.558,40 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 14.09.2012 r.

4.14 Budowa chodnika przy ul. Szczecińskiej w Wilczu na odcinku od ul. Sopotkiej do placu zabaw. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą Komplex-Bud z Koronowa na kwotę 35.428,16 zł. Plac budowy przekazano w dniu 26.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 30.07.2012 r.

4.15 Przebudowa ul. Krakowskiej w Jaruzynie na odcinku od km 0+880,00 do km 1+886,75. Poszerzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej do szerokości 6,0 m. W dniu 28.06.2012 r. ogłoszono przetarg na budowę ulicy, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2012 r.

4.16 Budowa ul. Klonowej w Żołędowie – II etap na odcinku od 0+255 do km 0+598,55 wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę 410.376,89 zł. Roboty budowlane zakończono w dniu 21.06.2012 r., końcowy odbiór planowany jest w dniu 05.07.2012 r.

4.17 Budowa ul. Topolowej w Żołędowie. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w raz z oświetleniem na odcinku o długości 175,15 mb. W dniu 20.06.2012 r. podpisano umowę z firmą MARBRUK z Charzykowy za kwotę 168,644,53 zł. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 26.06.2012 r., zakończenie robót planowane jest na 14.09.2012 r.

4.18 Przebudowa ul. Wierzbowej w Żołędowie na odcinku o długości ok. 40 mb. W wyniku przetargu uzyskano najniższą ofertę w wysokości 63.551,54 zł, która o ponad 50% przekraczała zaplanowaną w budżecie wartość robót. W związku z powyższym, projektant

wykonał przedmiar robót na ograniczony zakres prac. W II połowie roku planowane jest wyłonienie wykonawcy na podstawie zapytania o cenę.

4.19 Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi. W roku 2012 planuje się zakończenie prac projektowych zleconych w roku 2011. Realizacja inwestycji zgodnie z WPF. Prace projektowe na ukończeniu, konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych – przebudowa sieci.

4.20 Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie. W roku 2012 planuje się zakończenie prac projektowych zleconych w roku 2011. Realizacja inwestycji zgodnie z WPF. Prace projektowe na ukończeniu, konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych – przebudowa sieci.

4.21 Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg. Za kwotę 12.600,00 zł zlecono wykonanie peronu i wiaty przystankowej GZK. We wcześniejszym postępowaniu przetargowym najniższa oferta wyniosła 20.626,30 zł.

5. Wykupu gruntów zaplanowano kwotę 400 000 zł.

PLAN: 400 000,00 zł; WYKONANIE: 7 355,47 zł. – 1,8 %

Dokonano wykupu działki nr 85/18 o pow. 0,0059 ha położonej w Maksymilianowie, teren przeznaczony pod poszerzenie ul. Głównej, opłacono operat szacunkowy za działkę nr 134/26 w Osielsku – planowany grunt do wykupu, część ul. Orzechowej.

6. Budowa mieszkań socjalnych, projekt

PLAN: 20 000,00 zł; WYKONANIE: 0,00 zł. – 0,0 %

Wykonawcą prac projektowych zostało biuro projektowe KA STUDIO Karolina Adamczyk – Skapińska z Borówna za kwotę 19.311,00 zł i terminem wykonania 20.10.2012 r. Wykonano koncepcję i przystąpiono do prac projektowych.

7. Informatyzacja w Urzędzie Gminy – e Administracja

PLAN: 40 000,00 zł; WYKONANIE: 0,0 zł. – 0,0 %

W drugim półroczu planuje się zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów wraz wdrożeniem i szkoleniem pracowników urzędu.

8. Rozbudowa Urzędu Gminy.

PLAN: 2 500 000,00 zł; WYKONANIE: 22 633,33 zł. – 0,9 %

W roku 2011 pracowano dokumentację projektową. Rozbudowa ma na celu powiększenie powierzchni użytkowej o powierzchnię ok. 660 m² i zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 70 szt.

W dniu 15.03.2012 r. ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Wpłynęło 16 ofert. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na wartość oferowaną w ofertach wykonania robót budowlanych. Dokonano korekty dokumentacji projektowej i w dniu 27.06.2012 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe. Termin składania ofert upływa 16 lipca 2012 r.

9. Monitoring miejsc publicznych

PLAN: 40 000,00 zł; WYKONANIE: 5 535,00 zł. – 13,8 %

W II półroczu planuje się rozbudowę systemu monitoringu miejsc publicznych rozpoczętych robót w roku 2011. W ramach zadania przebudowano monitoring w Wilczu przy świetlicy wiejskiej za kwotę 5 535,00 zł. Wykonawcą robot był Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski z Wilcza. Roboty odebrano w dniu 28.05.2012 r.

10. Szkoły podstawowe

PLAN: 160 000,00 zł; WYKONANIE: 9 999,90 zł. – 6,2 %

10.1 Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma APM-BIN Piotr Mikołajewski, Wierzchucinek 27, gmina Sicienko za kwotę 37 450,00 zł. Prace projektowe w toku.

10.2 Pierwsze wyposażenie szkoły podstawowej w Niemczu.

W ramach środków sołeckich zakupiono wyposażenie w postaci uczniowskich szafek klas pierwszych i drugich.

11. Gimnazjum w Żołędowie

PLAN: 150 000,00 zł; WYKONANIE: 4 920,00 zł. – 3,3 %

Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisano umowę w dniu 09.02.2012 r. Projekt parkingu na terenie Gimnazjum nr 1 w Żołędowie wykonuje Zakład Usług Technicznych mgr inż. Piotr Milik z Szubina za kwotę 4 920,00 zł. W dniu 12.06.2012 r. otrzymano pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 25.06.2012 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert upływa 10.07.2012 r.

12. Budowa oświetlenia ulicznego

PLAN: 310 000,00 zł; WYKONANIE: 2498,28 zł. – 0,8 % w tym:

12.1 Maksymilianowo ul. Leśna – projekt i prace budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku.

12.2 Niwy ul. Sudecka, Beskidzka, Olsztyńska o łącznej długości ok. 500 mb, Wilcze ul. Gdynska, Pucka i Kołobrzaska o łącznej długości około 600 mb. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 3 szt. lamp i linii kablowej.

12.3 Jaruzyn ul. Sołecka.

12.4 Bożenkowo ul. Rekreacyjna oraz ul. Wypoczynkowa o łącznej długości ok. 1000 mb. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 3 szt. lamp i linii kablowej.

12.5 Osielsko ul. Poprzeczna od ul. Borsuczej w kierunku południowym na odcinku ok. 700 mb, ul. Słoneczna o długości ok. 650 mb, ul. Polna, Botaniczna i Tuberozy o łącznej długości ok. 1250 m. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 10 szt. lamp i linii kablowej. Planuje się również opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Nadbrzeżnej i Olszynowej.

12.6 Żołędowo ul. Topolowa na odcinku Leszczynowa - Brzozowa o długości około 500 mb. W roku 2012 budowa skrzynki oświetleniowej, 4 szt. lamp i linii kablowej.

12.7 Niemcz ul. Kolonijna - rozbudowa oświetlenia. W roku 2012 budowa 5 szt. lamp.

12.8 Zadania z punktów 12.2 do 12.7 za wyjątkiem ul. Słonecznej w Osielsku zlecono wyłonionemu w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcy- firmie PUEiT Wizner – Zieliński za kwotę 215.004,00 zł. Umowę podpisano w dniu 26.06.2012 r, zakończenie robót planowane jest w dniu 14.09.2012 r.

13. Jaruzyn Uroczysko

PLAN: 15 000,00 zł; WYKONANIE: 45,60 zł. – 0,3 %

Zakupiono mapę do celów projektowych w celu zgłoszenia robót. W II półroczu planuje się montaż altany oraz utwardzenie terenu wraz z montażem stojaka na rowery.

14. Boiska gminne

PLAN: 110 000,00 zł; WYKONANIE: 40 757,21 zł. – 37,1 % w tym:

14.1 Zakup traktora z pługiem śnieżnym. Zakupiono traktor wraz pługiem śnieżnym dla potrzeb GOSiRu – 7.209 zł,

14.2 Osielsko ul. Centralna

W ramach zabezpieczonych środków sołeckich wybudowano ogrodzenie wokół kortu tenisowego. Wykonawcą ogrodzenia było PPUH „ZAW-SPOL” s.c. EDT Zawadzcy z Osielska za kwotę 17.254,55 zł. Roboty odebrano w dniu 25.06.2012 r. W dniu 08.06.2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym „ ANDRUK” Andrzej Krauze z Bydgoszczy na wykonanie robot na boiskach do piłki siatkowej plażowej, badmintonu, kortu tenisowego i ścianki do tenisa ziemnego. Prace w toku. Termin umowy wykonania robót upływa w dniu 30.07.2012 r. Ponadto w II półroczu planuje się budowę oświetlenia boisk sportowych.

14.3 Jaruzyn ul. Prodnia

W dniu 27.04.2012 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia boiska o nawierzchni poliuretanowej w Jaruzynie. Wykonawcą robot był Zakład Instalacyjny PAKTOL Paweł Stolarski z Wilcza za kwotę 13 511,55 zł.. Roboty odebrano w dniu 28.05.2012.

W dniu 07.06.2012 r. podpisano umowę na budowę miejsc parkingowych w ilości ośmiu stanowisk. Wykonawcą robót budowlanych jest PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy. Wartość robót budowlanych 18 481,88 zł. Termin wykonania robót budowlanych upływa 30.07.2012 r. Prace w toku.

14.4 Boisko w Żołędowie – wiaty, plan 8 000 zł, wykonanie 0 zł

GOSIR zamontuje w II półroczu br. 2 wiaty na boisku w Żołędowie.

15. Place zabaw

PLAN: 202 000,00 zł; WYKONANIE: 44 332,89 zł. – 22,0 % w tym:

15.1 Plac zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku.

W dniu 17.05.2012 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw z firmą Magic Garden Daniel Gacek z Pakości za kwotę 47 416,50 zł. W ramach umowy zamontowane zostaną na placu zabaw następujące urządzenia:

- zestaw 4 maluch - zestaw zbudowany z drewna sosnowego, składający się z wieży z dachem dwuspadowym i dwóch wież bez dachu połączonych tunelem i mostkiem łukowym, zabezpieczenia i dach, 2 ślizgi z blachy nierdzewnej,
- ścianka wspinaczkowa potrójna
- zjazd linowy - długość zjazdu minimum 20 metrów za kwotę 7 995,00 zł. brutto.
- przepłotnia - linarium (stożek) wysokość 3,0 m i średnicy min 1,8 m,
- lokomotywa z wagonem
- ławki drewniane z oparciem
- płotek drewniany pionowy o wysokości 80 cm i długości 100 mb.

15.2 Plac zabaw ul. Pałacowa w Żołędowo.

W dniu 17.05.2012 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw. Wykonawcą była Firma Fenster s.c. z Bydgoszczy za kwotę 14 950,65 zł. W ramach umowy zamontowano na placu zabaw następujące urządzenia:

- huśtawka łańcuchowa pojedyncza:
- rozbudowa urządzenia wielofunkcyjnego o rurę strażacką, pomost wiszący, ruchomy pomost np. pomostu z klockami.
- urządzenie dla dorosłych surf.

Odbiór urządzeń odbył się 14.06.2012 r.

15.3 Plac zabaw ul. Główna w Maksymilianowie.

W ramach zabezpieczonych środków przez radę sołecką zakupiono następujące urządzenia:

- piaskownica z desek o wym. 3,0 x 3,0 m z siedziskiem na całej długości krawędzi piaskownicy,
- wieża ze zjeżdżalnią: wykonane z drewna sosnowego
- bujaki sprężynowe w ilości 2 szt.

Wykonawcą robót było Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, Ostrowite za kwotę 7 752,69 zł. Roboto zakończono i odebrano.

Zlecono również dostawę piasku pod urządzenia zamontowane na placu zabaw Firmie Usługowo Handlowej Zbigniew Magierowski z Żołędowa za kwotę 1 968,00 zł.

15.4 Plac zabaw ul. Kolonia w Jaruzynie.

W dniu 17.05.2012 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na plac zabaw. Wykonawcą było Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta Pędzisz, Ostrowite za kwotę 19 661,55 zł. Roboto zakończono i odebrano. W ramach umowy zamontowano na placu zabaw następujące urządzenia:

- huśtawka ważka drewniana na sprężynie,
- 2 bramki do piłki nożnej o wymiarze 5,0 x 2,0 m. z siatką,
- walec wąski – urządzenie sprawnościowe składające się z obrotowego metalowego bębna z bieżnią pokrytą drewnianymi listwami
- sześciokąt wielofunkcyjny
- przeplotnia-linarium (wehikuł czasu).

15.5 Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu koło kościoła na cele rekreacyjne w Niemczu.

W ramach środków zabezpieczonych z funduszu sołeckiego zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej ww terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Wykonawcą koncepcji jest Studio Projektowe Artebo Artur Bokowski z Bydgoszczy za kwotę 5 000,00 zł. Termin wykonania koncepcji 20.08.2012 r.

KIEROWNIK
Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Jarosław Łabuński
Jarosław Łabuński

