

**WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH  
W PIERWSZYM POŁROCZU 2013 R.**

**1 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej PLAN: 3 655 000,00 zł;  
WYKONANIE: 1 509 477,42 zł. – 41,3 % w tym:**

**1.1 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Niwach, ul. Bocheńska.**

W dniu 18 czerwca 2013r. wydano decyzję pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W miesiącu lipcu planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej.

**1.2 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Niemczu, ul. Olszynki, Leśnego Runa, Matejki**

W dniu 23.04.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: 172,0 mb sieci wodociągowej oraz 165,50 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki, ok. 154,0 mb sieci wodociągowej i 42,30 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnego Runa oraz w sięgaczu ul. Matejki, 113,30mb sieci wodociągowej i 150,60mb sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość inwestycji 147 146,18 zł.

W dniu 11.06.2013r. dokonano odbioru sieci wod-kan w ul. Olszynki wykonanej za kwotę 70 099,74zł. Pozostałe prace w toku.

**1.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żołędowie, ul. Jastrzębia.**

Zostały ogłoszone trzy postępowania przetargowe, kolejno w styczniu, kwietniu i czerwcu. Za każdym razem złożone oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.

**1.4 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo**

W dniu 03.01.2013r. podpisano umowę z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na wartość 99 630,00 zł. Dokumentację projektową podzielono na trzy etapy: sieć wodociągowa od ul. Zielona Dolina do ul. Osiedlowej, sieć wodno-kanalizacyjna - Bożenkowo I oraz sieć wodno-kanalizacyjna - Bożenkowo II. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej od ul. Zielona Dolina do ul. Osiedlowej przystąpi się do procedur przetargowych. Prace projektowe w toku.

**1.5 Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Osielsku, ul. Krabowa.**

W dniu 19.03.2013r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas z Koronowa.

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: 966,00 mb sieci wodociągowej oraz 1070,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania 164 584,53 zł. Prace w toku.

**1.6 Przebudowa sieci wodociągowej w Osielsku, ul. Sokola.**

Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu zatwierdzenia projektu oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Sprawa w toku. Realizacja zadania w drugim półroczu.

**1.7 Niemcz, ul. Urocz – przebudowa przepompowni ścieków.**

Dokumentacja projektowa złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Sprawa w toku. Realizacja zadania w drugim półroczu.

**1.8 Uzupelnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.**

W ramach tego zadania wykonano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości 14 031,94 zł. W dniu 07.06.2013r. podpisano umowę z firmą Kada-Bis Grupa Budowlana Sp. z o.o. na budowę 10 szt. odgałęzień, na kwotę 31 775,97 zł.

W ramach uzupełnienia krótkich odcinków sieci w drugim półroczu wykonana zostanie przez Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie sieć wodociągowa w ul. Zbożowej w Osielsku za kwotę 44 300,87 zł oraz w ul. Kolonia w Jaruzynie za kwotę 33 485,17 zł.

### **1.9 Modernizacja SUW Żołędowo.**

W dniu 28.11.2012r. została zawarta umowa z Zakładem Obsługi Budownictwa i Inwestycji Sekulski Janusz z Sierpca. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót:

**branża budowlana:** ocieplenie ścian zewnętrznych budynku SUW oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z wymianą naświetli nad drzwiami, nowe zewnętrzne drzwi do pomieszczenia chlorowni, remont pomieszczeń wewnętrznych polegający na naprawie istniejących tynków i posadzek, nowe okładziny ściennie z płytek ceramicznych oraz posadzki z płytek gresowych, malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz słupów stalowych w pomieszczeniu hali technologicznej, sufit podwieszany z płyt GKBI na ruszcie stalowym wraz z ociepleniem, opaska z kostki betonowej wokół budynku oraz chodnik przed wejściem do hali technologicznej, podpory montażowe dla urządzeń technologicznych,

**branża sanitarna:** demontaż istniejących aeratorów, filtrów, orurowania oraz armatury; wymiana istniejących filtrów ciśnieniowych Ø1800 mm na nowe wraz ze złożami filtracyjnymi, montaż dwóch aeratorów ciśnieniowych o średnicy Ø1800 mm, wymiana sprężarki powietrza, montaż dmuchawy napowietrzającej, wymiana pompowni II<sup>o</sup> – tj. zestawu hydroforowego, wymiana pompki dozującej w chlorowni, montaż przewodów technologicznych z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, instalacji elektrycznej oraz szafy sterowniczej, malowanie zbiorników retencyjnych od wewnątrz, wymiana sanitariatów;

**branża elektryczna:** zasilanie urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, sterowanie urządzeniami technologicznymi, instalacje bezpiecznego wyłączenia urządzeń technologicznych SAFETY, instalacje oświetlenia oraz gniazd jedno- i trzy- fazowej, monitoring obiektu WEB.

Łączna wartość inwestycji: 1 498 774,82 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 10 maja 2013r.

### **1.10 Sieć wod-kan, Osielsko ul. Leśna**

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: ok. 200,0mb sieci wodociągowej oraz ok. 330,00mb sieci kanalizacji sanitarnej. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

### **1.11 Prace projektowe**

- sieć wod-kan Niwy ul. Giżycka dz. 161/23; sieć wodociągowa Niwy ul. Sudecka; sieć wodociągowa Jaruzyn ul. Kolonia, ul. Nowowiejska, ul. Sołdecka; sieć wod-kan Osielsko ul. Tatarakowa; przebudowa sieci wodociągowej Niemcz ul. Smukalska, sieć wodociągowa Żołędowo ul. Jabłoniowa, rejon ul. Jastrzębiej dz. nr 345/7, rejon ul. Augustowskiej; sieć kanalizacyjna Żołędowo ul. Leśników; sieć wod kan Niemcz ul. Panczenistów, ul. Deyny; sieć wodociągowa Niemcz rejon ul. Magellana; sieć wod-kan w Maksymilianowie, ul. Spacerowa, Nastrojowa - w dniu 05 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo – Usługowym „Rolwod” z siedzibą w Koninie na wartość 45 018,00 zł. Prace w toku;
- projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Krokusowa i jej rejon w Żołędowie i ul. Bocheńska w Niwach – w dniu 04.01.2013r. została podpisana umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość 12 300,00 zł;
- projekt oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osielsko trwają rozmowy dotyczące pozyskania gruntów pod przedmiotową oczyszczalnię

- sieć wod-kan, Osielsko ul. Jana Pawła II - nie zlecono jeszcze wykonania dokumentacji projektowej ze względu na toczące się procedury podziału i pozyskania gruntów z zastosowaniem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
sieć wod-kan Osielsko, ul. Chabrowa, Miętowa, Tymiankowa, Żonkilowa - w dniu 04.01.2013r. została podpisana umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak z Chełmna na wartość 12 300,00 zł;

## **2 Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego**

**PLAN: 516 920,00 zł; WYKONANIE: 17 000,00 zł. – 3,3 % w tym:**

Zaplanowano kwotę 516 920 zł. na aktualizację dokumentacji projektowej oraz zapłatę odszkodowania za przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul. Koronowskiej w Maksymilianowie. Zlecono wykonanie aktualizacji projektu (wymiana map, uzyskanie pozwolenia wodnego i proj. przebudowy przepustu, uzyskanie nowych uzgodnień, nowe przedmiary i kosztorysy) za kwotę 17.000,00 zł. Zaktualizowany projekt dostarczono 30.05.2013 r., dokumentacja oczekuje na przekazanie do ZDW w Bydgoszczy.

## **3 Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego, ul. Centralna w Osielsku**

**PLAN: 75 000,00 zł; WYKONANIE: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:**

Zaplanowano kwotę 75 000 zł. na budowę chodnika przy ul. Centralnej w Osielsku na odcinku od Orzechowej do Poziomkowej. Starostwo Powiatowe zleciło wykonanie projektu, został on uzgodniony z uwagami przez Gminę Osielsko, odbyła się wizja w terenie. Zakończenie prac projektowych jest planowane na sierpień.

## **4 Drogi gminne**

**PLAN: 9 627 900,00 zł; WYKONANIE: 97 342,63 zł. – 1,0 % w tym:**

4.1. Budowa ul. Okoniowej w Niemczu. Planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego w miesiącu lipcu.

4.2. Budowa 59,0 mb chodnika przy ul. Mrossa w Niemczu wraz z wykonaniem organizacji ruchu. W dniu 22 maja podpisano umowę na budowę z firmą EURO-SYSTEM z Torunia na kwotę 19.720,71 zł. Termin zakończenia prac do 30 czerwca 2013 r.

4.3. Budowa ulicy Wyspiańskiego w Niemczu ok. 200 mb wraz z oświetleniem - pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m. W dniu 25 marca podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 284.076,20 zł. Roboty zakończono w dniu 17 czerwca, w dniu 26 czerwca odbył się odbiór który dopuścił drogę do ruchu oraz ustalono zakres prac poprawkowych. Termin wykonania robót poprawkowych to 05.07.2013 r.

4.4. Budowa ul. Myśliwskiej w Niemczu, odcinek od km 0+002,25 do 0+199,48 pieszojezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m . Kontynuacja budowy z roku 2010. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 183.760,58 zł. Termin zakończenia robót 15.08.2013. Roboty w toku.

4.5. Budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu ok. 280 mb wraz z odwodnieniem - I etap. Odcinek od ul. Mickiewicza (gdzie znajduje się wylot kanalizacji deszczowej) w kierunku Olszynki. Ze względu na to iż oryginalny projekt pochodzi z roku 2008 i zastosowane w nim rozwiązania techniczne są przestarzałe, zlecono firmie ZUTiR MP z Szubina wykonanie aktualizacji projektu o nową Szczegółową Specyfikację

- Techniczną oraz przedmiary i kosztorysy za kwotę 2.091,00 zł. Po zakończeniu tych prac tj. po 20 czerwca planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
- 4.6. Budowa ulicy Buhla (75 mb) i ul. Walasiewiczówny ( 247,03 mb) w Niemczu. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 281.814,18 zł. Termin wykonania robót ze względu na rozłożenie płatności na lata 2013/2014 ustalono na okres od 01.09.2013 do 15.11.2013 r.
  - 4.7. Budowa ul. Olszynki w Niemczu wraz z oświetleniem na odcinku od Al. Mickiewicza do Kasprowicza - ok. 340 mb. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg na budowę, otwarcie ofert jest planowane w dniu 15.07.2013 r.
  - 4.8. Przebudowa ul. Głównej w Maksymilianowie na odcinku od Polnej do Jagodowej - ok. 600 mb wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego. Zadanie oczekuje na wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. Opóźnienie w wydaniu decyzji wynika z potrzeby uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe uzgodnienia ze spółkami kolejowymi. Wydanie decyzji jest przewidziane na początku sierpnia. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony niezwłocznie po wydaniu decyzji.
  - 4.9. Przebudowa ul. Krakowskiej w Jaruzynie- II etap 880 mb - jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 6,0 m. W dniu 9 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z firmą Skanska S.A. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1.348.950,99 zł. Roboty zakończono w dniu 30.06.2013 r. Odbiór planowany jest na 10.07.2013 r.
  - 4.10. Budowa ulicy Puckiej w Wilczu – Niwach jezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m, długość odcinka 144,25 mb. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Affabre z Bydgoszczy na kwotę 157.973,82 zł. Roboty zakończono w dniu 27.06.2013 r. Odbiór planowany jest na 05.07.2013 roku.
  - 4.11. Budowa ulicy Deszczowej w Bożenkowie - od Zielona Dolina do stacji wodociągów z oświetleniem ( odcinek od km 0+300 do 0+907, pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 4,5m) - w tym uzupełnienie oświetlenia na Zielonej Dolinie. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 376.315,80 zł. Termin wykonania robót 15.08.2013 r. Roboty trwają. Zlecono również wykonanie projektu oświetlenia, który będzie gotowy do dnia 30.08.2013 r.
  - 4.12. Budowa ulicy Długiej wraz z chodnikiem i oświetleniem w Osielsku - ok. 550 mb. Zadanie oczekuje na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Opóźnienie w wydaniu decyzji wynika z potrzeby uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe uzgodnienia. Wydanie decyzji jest przewidziane na drugą połowę lipca. Przetarg na roboty zostanie ogłoszony niezwłocznie po wydaniu decyzji.
  - 4.13. Budowa ul. Kruszyny (195,78 mb) i Trzmieliny (78,18 mb) w Osielsku - pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m. W dniu 25 marca podpisano umowę na budowę z firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 324.832, 31 zł. Termin realizacji od 01.06.2013 r. do 20.08.2013 r.. Na koniec czerwca stwierdzono zaawansowanie robót na poziomie 80%.
  - 4.14. Odwodnienie ul. Storczykowej w Osielsku – w dniu 17.01.2013r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane planuje się na II półrocze.
  - 4.15. Budowa ul. Zacisze w Osielsku na odcinku od km 0+330 do km 509,65. W dniu 29 maja podpisano umowę na budowę z firmą Affabre z Bydgoszczy na kwotę 324.668,83 zł. Termin zakończenia robót 15.08.2013 r., roboty w toku.
  - 4.16. Projekt ulicy Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku z oświetleniem. Prace projektowe zostaną zlecone w II połowie roku.
  - 4.17. Budowa ulicy Sportowej w Żołędowie o długości 201,70 mb - pieszojezdnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m. W dniu 25 marca podpisano umowę na budowę z

- firmą Kompleks-Bud z Koronowa na kwotę 203.629,84 zł. Roboty zakończono w dniu 17 czerwca, w dniu 26 czerwca odbył się odbiór który dopuścił drogę do ruchu oraz ustalono zakres prac poprawkowych. Termin wykonania robót poprawkowych to 05.07.2013 r.
- 4.18. Budowa ul. Daglezjowej w Żołędowie. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg na budowę, otwarcie ofert jest planowane w dniu 15.07.2013 r.
  - 4.19. Przebudowa ul. Krakowskiej w Jaruzynie – I etap. Roboty poprawkowe zakończono w dniu 30. 06.2013 r. Odbiór planowany jest na 10.07.2013 r.
  - 4.20. Projekt chodnika przy ulicy Smukalskiej w Niemczu wraz uzupełnieniem oświetlenia. Prace projektowe zostaną zlecone w II połowie roku.
  - 4.21. Projekt ulicy Borówkowej w Niemczu. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 10.578,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2013 roku.
  - 4.22. Projekt ulicy Lipowej w Maksymilianowie. Prace projektowe zostaną zlecone w II połowie roku.
  - 4.23. Projekt ulic Gronostajowej i Borsuczej wraz z oświetleniem w Osielsku. Prace projektowe zostaną zlecone w II połowie roku.
  - 4.24. Budowa dróg zbiorczych wspomagających wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S5 w Osielsku tzn. Al. Jana Pawła II wraz z ulicami przyległymi. Kontynuacja prac nad projektem ul. Jana Pawła II. Zadanie oczekuje na wydanie decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej. Opóźnienie w wydaniu decyzji wynika z potrzeby uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe uzgodnienia oraz dokonanie korekt w projektach podziału nieruchomości.
  - 4.25. Kontynuacja prac projektowych z lat 2010-2011. Ulice Parowy i Bałtycka w Osielsku. W dniu 29 maja 2013 roku uzyskano decyzję ZRID na budowę ul. Bałtyckiej w Osielsku. Prace projektowe na ul. Parowy w Osielsku będą mogły być zakończone dopiero po uregulowaniu spraw związanych ze zmianą granic pomiędzy Gminą a Miastem oraz pozyskaniu własności dotychczasowego pasa drogowego od Miasta Bydgoszczy, które to prace prowadzi referat GGZPiR.
  - 4.26. Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg. W ramach tego zadania wykonano bariery ochronne przed przedszkolem na ul. Matejki w Niemczu za kwotę 5.771,16 zł.
  - 4.27. Projekt ulicy Wiśniowej i Miodowej w Maksymilianowie. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 17.835,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2013 roku.
  - 4.28. Projekt przebudowy ul. Brzozowej i Bocznej w Żołędowie. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 14.145,00 zł na dokumentację ul. Brzozowej. Termin zakończenia 15.12.2013 roku. Prace projektowe na ul. Boczna zostaną zlecone w II połowie roku.
  - 4.29. Projekt ul. Giżyckiej w Niwach. W dniu 4 stycznia w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zawarto umowę z firmą ZUTiR „MP” z Szubina za kwotę 19.065,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2013 roku.
  - 4.30. Budowa rurociągu na drodze - działka nr 138 w Niwach w celu wykonania dojazdu do działki 135/2 - w dniu 17.01.2013r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 4 674,00zł. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane planuje się na II półrocze.
  - 4.31. Odwodnienie terenów wzdłuż ulic Kolonijna, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska - w dniu 17.01.2013r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Prace projektowe w toku. Roboty budowlane planuje się na II półrocze.

## **5 Wykup gruntów**

**PLAN: 300 000,00 zł; WYKONANIE: 127 122,49 zł. – 42,4 % w tym:**

W ramach tych wydatków dokonano wykupu: działki nr 61/5 o pow. 0,1600 ha położonej w Żołędowie, stanowiącej ulicę Pod Lasem; działki nr 215 o pow. 0,0486 ha w Osielsku – fragment pod poszerzenie ulicy Leśnej i fragment istniejącego rowu biegnącego od ulicy Leśnej do ulicy Kwiatowej.

## **6 Mieszkania komunalne**

**PLAN: 330 000,00 zł; WYKONANIE: 4 551,00 zł. – 1,4 % w tym:**

6.1 Termomodernizacja budynku w Maksymilianowie ul Szkolna 5.

Dokumentację projektową opracował PS PROJEKT Pracowania Projektowa z Bydgoszczy za kwotę 4 551,00 zł. Audyt energetyczny opracowała firma Świadectwa i Audyty Energetyczne przez za kwotę 1 000,00 zł. W dniu 20.05.2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Elmur Complex Maciej Hańc z Gościeradza za kwotę 59.661,91zł brutto. Prace w toku.

6.2 Zakup mieszkań w Bożenkowie ul. Osiedlowa z WAM. Zaplanowano zakup kolejnych mieszkań. Wystąpiono do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przygotowanie propozycji sprzedaży lokali w budynku nr 3.

6.3 Przebudowa ogrzewania budynku w Osielsku ul. Centralna 6. W dniu 15.01.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazu i c.o. w budynku przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. Dokumentację projektową wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” z Bydgoszczy za kwotę 6 027 zł. brutto. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 113.692,46 zł. W dniu 28.06.2013 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Termin wykonania robót 30.09.2013 r.

## **7 Informatyzacja w Urzędzie Gminy - e Administracja**

**PLAN: 25 000,00 zł; WYKONANIE: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:**

W oparciu o wcześniejsze ustalenia z Urzędem Marszałkowskim w dniu 19 kwietnia 2013 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr III/23/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udział gminy Osielsko w realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Gmina jako partner współdziała przy realizacji projektu już od 2009 r. , I etap został zakończony w 2012 r. Projekt zostanie kontynuowany. Gmina zobowiązała się zabezpieczyć środki na wkład własny do projektu w latach 2014-2015 oraz w okresie kolejnych 5 lat celem utrzymania trwałości projektu. Zakres rzeczowy projektu ma obejmować ; dostawę sprzętu, budowę rozwiązania e- Administracji na bazie istniejących i dostarczonych systemów IT, integracje i wdrożenie systemu, budowę Systemu Informacji Przestrzennej, prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym ( dostawa sprzętu - CPD).

## **8 Przebudowa Urzędu Gminy Osielsko**

**PLAN: 1 100 000,00 zł; WYKONANIE: 7 500,00 zł. – 0,7 % w tym:**

W ramach zadania planuje się zaadaptować dla potrzeb urzędu pomieszczenia w skrzydle które dotychczas zajmowała Policja, wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 19.11.2012 r. podpisano umowę na zagospodarowania terenu i zwiększenie ilości miejsc parkingowych do 70 szt z firmą KADA- BIS Grupa budowlana Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 819 670,65zł. Termin realizacji upływa 30.06.2013 r.

W dniu 05.06.2013 r. ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy urzędu. W dniu 20.06.2013 r. wpłynęła jedna oferta Izobud Garden Józef Karpiński z miejscowości Wiąg za kwotę 804.543,35 zł. Unieważniono postępowanie ze względu na fakt iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego.

## **9 Monitoring miejsc publicznych**

**PLAN: 38 811,00 zł; WYKONANIE: 8 705,76 zł. – 22,4 % w tym:**

9.1 Planuje się rozbudowę systemu monitoringu miejsc publicznych.

9.2 Wykonanie systemu nadzoru elektronicznego świetlicy w Bożenkowie.

W dniu 16.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie systemu nadzoru elektronicznego w świetlicy w Bożenkowie. Wykonawcą robót była firma Korprint Adam Grzelak z Bydgoszczy. Wartość robót 8.705,76 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano.

## **10 Szkoły podstawowe**

**PLAN: 63 000,00 zł; WYKONANIE: 0,0 zł. – 0,0 % w tym:**

10.2 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osielsku. W dniu 19.06.2013 r. uzyskano decyzje na rozbiórkę pawilonu. W dniu 02.04.2013 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową wykonuje biuro projektowe APM-BIN Piotr Mikołajewski z Wierzchucinka. Wartość opracowania dokumentacji projektowej 47 782,00 zł. Na wrzesień planuje postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

## **11 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żołędowie**

**PLAN: 400 000,00 zł; WYKONANIE: 87 693,36 zł. – 21,9 % w tym:**

W dniu 27.03.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na PSZOK. Wartość prac projektowych 18 450,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2013 r. W trakcie wydawania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla ww inwestycji jedna ze stron odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnosząc sprzeciw. W dniu 03.06.2013 r. SKO oddaliło sprzeciw i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

## **12 Budowa oświetlenia ulicznego**

**PLAN: 330 000,00 zł; WYKONANIE: 0,0 zł. – 0,0 % w tym:**

12.1 Kontynuacja budowy oświetlenia ulic Sudeckiej i Beskidzkiej. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w dniu 15.07.2013 r.

12.2 Niwy ul. Karpacka - projekt oświetlenia i budowa ( 8.895,00 zł ze środków sołeckich). Zlecono wykonanie projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 2900,00 zł.

12.3 Wilcze ul. Szczecińska budowa oświetlenia ( 10.000,00 zł ze środków sołeckich). W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w dniu 15.07.2013 r.

12.4 Projekt i budowa oświetlenia ul. Na Skarpie oraz ul. Narcyzowa (28.757,00 zł ze środków sołeckich). Zlecono wykonanie projektów Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwoty 3300,00 zł, i 2700,00 zł.

12.5 Budowa oświetlenia na ulicy Krzyszkowiaka w Niemczu. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w dniu 15.07.2013 r.

- 12.6 Projekty oświetleniowe. W ramach projektów zlecono Pogodną i Uroczą w Niemczu za kwotę 3300,00 zł, Rajską, Szczęśliwą, Swobodną, Sąsiedzka i Rodzinną w Jaruzynie na odcinku ok. 1400 mb za kwotę 9800,00 zł.
- 12.7 Budowa oświetlenia ulicy Olszynowej w Osielsku. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w dniu 15.07.2013 r.
- 12.8 Budowa oświetlenia ulic Chabrowej i Żonkilowej w Osielsku. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w dniu 15.07.2013 r.
- 12.9 Budowa oświetlenia - łącznik do ulicy Osiedlowej w Bożenkowie. W dniu 28.06.2013 r. ogłoszono przetarg, otwarcie ofert w dniu 15.07.2013 r.
- 12.10 Projekt i budowa oświetlenia w Maksymilianowie na ulicach Nowa i Kącik. Zlecono wykonanie projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 2900,00 zł.
- 12.11 Rozbudowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Żołędowie, ul. Jastrzębia na odcinku od Klonowej do przedszkola. Zlecono wykonanie projektu na ul. Jastrzębia Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3300,00 zł.
- 12.12 Jaruzyn ul. Radosna. . Zlecono wykonanie projektu Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu za kwotę 3200,00 zł.

### **13 Boiska gminne**

**PLAN: 98 000,00 zł; WYKONANIE: 23 373,60 zł. – 23,9 % w tym:**

13. 1 Boisko w Bożenkowie ul. Osiedlowa. W dniu 25.02.2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie budowy boiska w ramach PROW. W dniu 23.04.2013 r. podpisano umowę na wykonanie płyty boiska wraz z dostawą bramek. Wartość robót 23 370, 00 zł. W dniu 25.06.2013 r. roboty zakończono i odebrano.

12.2 Urządzenie skateparku w Niemczu ul. Kusocińskiego. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków sołeckich dla sołectwa Niemcz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej skateparku. Dokumentację projektową wykonuje biuro projektowe APM-BIN Piotr Mikołajewski z Wierzchucinka. Wartość opracowania dokumentacji projektowej 3 960 zł. Prace w toku. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW. Roboty budowlane planuje się na II półrocze.

13.3 Jaruzyn - nawadnianie boiska ul. Prodnia. Zaplanowano budowę nawodnienia płyty boiska trawiastego przy ul. Prodnia w drugim półroczu.

13.4 Stadion w Żołędowie, zakup i montaż trybun.

### **14 Budowa trasy Nordic Walking w Żołędowie**

**PLAN: 10 000,00 zł; WYKONANIE: 9 717,00 zł. – 97,2 % w tym:**

W ramach zadania wykonano oznakowanie trasy oraz tablice informacyjne.

### **15 Zakup maszyny czyszczącej do GOSIR – u.**

**PLAN: 20 000,00 zł; WYKONANIE: 19 978,89 zł. – 99,9 % w tym:**

Zakupiono maszynę do utrzymania czystości na basenie w Osielsku za kwotę 19 978,89 zł.

### **16 Place zabaw**

**PLAN: 24 200,00 zł; WYKONANIE: 10 769,70 zł. – 44,5 % w tym:**

16.1 Dopuszczenie placów zabaw w Jaruzynie. W uzgodnieniu z radą sołecką zakupiono na plac zabaw urządzenia:

ul.Prodnia:

- stół do gry w tenisa o wymiarach blatu 274 x152 cm. wraz z utwardzeniem,

ul.Kolonia:

- stół do gry w tenisa o wymiarach blatu 274 x152 cm wraz z utwardzeniem,



- bujak sprężynowy „Kogut”,
  - huśtawka ważka drewniana na sprężynie,
  - słupki do siatkówki wraz z siatką.
- Wartość zamontowanych urządzeń 12 225,50 zł.

16.2 Urządzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwy Wilcze - działka 139/2. Zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego w ramach zapewnionych środków zaplanowano urządzenie terenu rekreacyjnego na działce nr 139/2 przy ul. Rybinieckiej zgodnie z koncepcją opracowaną w roku 2012. W dniu 19.04.2013 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego o zgodę na wycinkę drzew. Podczas wizji lokalnej przedstawiciel Starostwa podniósł argument iż na terenie planowanej lokalizacji terenu rekreacyjnego występują siedliska zwierząt, płazów, rzadkich gatunków ptaków. W związku z powyższym wezwał o uzupełnienie wniosku o zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. w dniu 17 czerwca 2013 r. podpisano umowę z Rafałem Kryza prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „numenius” Pracownia Badań i Ekspertyz Przyrodniczych Os. Dolne Miasto z Wałcza. Na opracowanie wykonania inwentaryzację przyrodniczą na części działki nr 139/2 położonej przy ul. Rybinieckiej w miejscowości Niwy. Termin opracowania dokumentacji: 22.08.2013 r. Wartość prac projektowych 4.900 zł.