

**WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH  
W PIERWSZYM PÓLROCZU 2014 R.**

**1 Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej**

**Plan: 3 099 200,00 zł; Wykonanie: 633 004,46 zł. – 20,4 % w tym:**

- 1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Tuberozy. Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu zatwierdzenia projektu oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Sprawa w toku. Realizacja zadania w drugim półroczu.
- 1.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku. W dniu 09.06.2014r podpisano porozumienie z Zakładem Inżynierii Ściekowej PROJEKT z Chodzieży rozwiązujące zawartą w dniu 08.10.2013r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, ze względu na słaby postęp prac. W tym samym dniu podpisano umowę na dokończenie prac projektowych z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna Sławomir Matuszak, z terminem wykonania do 10.07.2014r. Realizacja zadania w drugim półroczu.
- 1.3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo. Prace projektowe w toku ze względu na czynności związane z pozyskiwaniem gruntu pod przepompownie ścieków.
- 1.4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej. W dniu 09.01.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160-110-90 o łącznej długości 2316,63mb oraz przyłączy wodociągowe PEØ50 o długości 15,70mb. Łączna wartość inwestycji: 433 011,92 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 04.06.2014r.
- 1.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Żołędowie. Dokumentację projektową wykonuje firma Hydroterm, Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Ze względu na trwające uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Urzędem Marszałkowskim prace projektowe zostały wstrzymane.
- 1.6 Budowa sieci wod.-kan., ul. Kowalskiego w Niemczu. W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ-169,00mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90-165,5 mb oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø40 – 40,00 mb tj 8 szt. Łączna wartość inwestycji: 58 963,65 zł. Prace zgłoszone do odbioru.
- 1.7 Budowa sieci wodociągowej, ul. Magellana w Niemczu. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał 128,00mb sieci wodociągowej. Łączna wartość inwestycji: 16 659,37 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 30.04.2014r.
- 1.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Długa w Osielsku. W dniu 10.06.2014r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczono na 01.07.2014r. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- 1.9 Budowa sieci wod.-kan., ul. Rubinowa, Ametystowa w Osielsku.

Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania została złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu zatwierdzenia projektu oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Sprawa w toku. Realizacja zadania w drugim półroczu.

1.10 Budowa sieci wod.-kan., rejon ul. Tatarakowej w Osielsku.

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø110 – 65,00mb, sieć kanalizacyjna PVC 200 – 62,00mb.

Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 23 923,54zł.

1.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Łowiecka, Wojskiego w Niemczu.

W dniu 13.05.2014r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

12.06.2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30 czerwca 2014r.

Najniższą ofertę złożyła firma Kada-Bis Grupa budowlana Sp. z o.o z Bydgoszczy na kwotę 119 098,87 zł, która przewyższa środki zaplanowane w budżecie. Informacje na temat wyników konkursu w ramach PROW uzyskamy w drugiej połowie roku.

1.12. Wymiana rur azbestowych , ul. Starowiejska w Jaruzynie.

W dniu 26.03.2014r. podpisano umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD z Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w drugim półroczu.

1.13 Budowa kolektora tłoczego, ul. Uroczą – Mickiewicza.

W dniu 13.05.2014r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

12.06.2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30 czerwca 2014r.

Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska z Bydgoszczy na kwotę 267 756,24 zł, która przewyższa środki zaplanowane w budżecie. Informacje na temat wyników konkursu w ramach PROW uzyskamy w drugiej połowie roku.

1.14 Rekonstrukcja studni na stacji uzdatniania wody w Żołędowie.

W dniu 05.03.2014r. podpisano umowę z Zakładem Studniarskim Stanisław Gąsior z Łasina. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję studni, która polegała na wymianie filtrów oraz istniejącego orurowania.

Łączna wartość inwestycji: 95 968,23 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 29.05.2014r.

1.15 Wymiana studni na kanalizacji, ul. Jana Pawła II w Osielsku.

W dniu 04.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Zbigniew Rydziński z Czystochleba na wymianę skorodowanych 10 szt. studni kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość inwestycji: 76 458,95 zł. Termin wykonania: 30.09.2014r.

1.16 Budowa sieci wod.-kan. ul. Lawendowa w Osielsku.

W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEHDØ110 – 54,00mb, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 – 7,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90-44,00mb, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-24,00mb, tj. 3 szt. . Łączna wartość inwestycji: 29 728,62 zł. Termin wykonania: 31.07.2014r.

1.17 Przebudowa wodociągu, ul. Sołecka i Nowowiejska w Jaruzynie.

W dniu 06.06.2014r. podpisano umowę ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC

Ø110 – 1045,0 mb, przyłącze wodociągowe PEØ40 – 44,0mb, tj. 9 szt. Łączna wartość inwestycji: 103 041,95 zł. Termin wykonania: 15.09.2014r.

1.18 Przebudowa wodociągu, ul. Kwiatowa w Osielsku.

W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110 – 35,00mb, przyłącze wodociągowe - PE Ø32 – 4,0mb. Łączna wartość inwestycji: 16 029,36 zł. Termin wykonania: 31.07.2014r.

1.19 Budowa sieci wodociągowej, ul. Mickiewicza w Niemczu.

W dniu 13.05.2014r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

12.06.2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30 czerwca 2014r.

Najniższą ofertę złożyła firma ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Sp. j. z Nowego Dąbia na kwotę 63 960,00 zł. W dniu 16.06.2014r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie poświadczenia, że przedmiotowa sieć wodociągowa będzie funkcjonowała do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższe spowodowało, że budowa przedmiotowej sieci wodociągowej została wyłączona z wniosku o przyznanie pomocy.

1.20 Budowa sieci wodociągowej, ul. Krokusowa w Żołędowie.

Wycofano wniosek o pozwolenie na budowę sieci wod-kan ze względu na błędny stan prawny w ewidencji gruntów dotyczący działki pod przepompownię ścieków. Po wizji w terenie geodety, któremu zlecone zostało wydzielenie działki pod przepompownię, okazało się, że nieruchomości z której miało nastąpić wydzielenie nie należy do osoby widniejącej na wypisie z ewidencji gruntów. Sprawa została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem wyjaśnienia. Starostwo sprostowało przedmiotowy błąd. W związku z w/w problemami zdecydowano o rozdzieleniu dokumentacji projektowej na część dotyczącą wodociągu ( na którą nie ma wpływu problem z działką pod przepompownię) oraz część dotyczącą kanalizacji. Realizacja zadania w drugim półroczu.

1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemczu, ul. Deyny

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø110 – 86,00mb, sieć kanalizacyjna PE Ø63-40 – 124,0mb.

Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 28 063,46zł.

1.22 Budowa kanalizacji deszczowej w Niemczu działka 158/1, 157/3

W dniu 18.06.2014r. podpisano umowę z firmą ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Sp. j. z Nowego Dąbia. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć kanalizacji deszczowej PCV Ø400 - 71,0mb. Łączna wartość inwestycji: 47 274,66 zł. Termin wykonania: 29.08.2014r.

1.23 Budowa sieci wodociągowej, ul. Leśna Polana w Jaruzynie.

W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø90 – 165,00mb.

Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 17 928,51zł.

1.24 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.

- GZK wykonał odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 13szt. za kwotę 13 084,50 zł.
- odgałęzienia, ul. Orla w Osielsku - w dniu 13.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa na wykonanie 7 szt. odgałęzień oraz budowę sieci wodociągowej PEØ90 – 130,0mb w ul. Orlej. Łączna wartość inwestycji: 74 401,74 zł. Termin wykonania: 30.09.2014r.
- ul. Sowia w Osielsku - W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć kanalizacyjna PE 90 – 42,00mb.  
Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 3 181,90zł.
- sieć wod.-kan. ul. Wiklinowa w Żołędowie - w dniu 10.06.2014r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczono na 01.07.2014r. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
- dokumentacje projektowe odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie Gminy Osielsko w ilości 14 szt. za łączną kwotę 10 000,00zł.  
1.25 Prace projektowe i opłaty (w tym):  
1.25.1 Projekty z lat ubiegłych
- dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. Spacerowej i Nastrojowej w Maksymilianowie - 05.04.2013r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 7 257,00 zł. Prace projektowe w toku ze względu na uzgodnienia w sprawie lokalizacji przepompowni ścieków oraz potrzebę modernizacji istniejących przepompowni sieciowych.
- aktualizacja II etapu dokumentacji projektowej pn. „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Osielsko, w ul. Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Krzywa, Kąty – umowa podpisana 18.06.2013r. z Biurem Projektowo – Usługowym Sanbud, Rafał Pasela z Bydgoszczy na wartość 24 993,60 zł. Dokumentacja przygotowana do złożenia w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.
- aktualizacja dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z odgałęzieniami sieci do granicy działek oraz przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Bocznej w Osielsku – umowa podpisana 05.08.2013r. z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 10 455,00 zł. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.
- dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. Orzechowej w Osielsku – uzyskano pozwolenie na budowę 05.03.2014r.  
1.25.2
- budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Styki w Niemczu, budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Lasem w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Osielsku, budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej w Osielsku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Jaruzynie, budowa sieci wodociągowej w ul. Nad Wąwozem w Jaruzynie, budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Krabowej w Niemczu - w dniu 26.03.2014r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 26 445,00 zł. Prace projektowe w toku.
- budowa sieci wod-kan w ul. Parkowej w Żołędowie, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Czarnówczyźnie, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej i Kwiatowej w Osielsku, budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jaruzynie,

dz. nr 44/27, budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu, budowa sieci wod-kan w ul. Parowy w Osielsku - w dniu 27.06.2014r. podpisano umowę z firmą PROKAN Piotr Siekierkowski z Bydgoszczy na wartość 20 504,00zł. Termin wykonania dokumentacji 01.12.2014r.

## **2 Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 - ul. Koronowskiej w Maksymilianowie**

**Plan: 494 920,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:**

Zaplanowano kwotę 494 920,00 zł na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul Koronowskiej w Maksymilianowie.

W związku z prowadzonym w dalszym ciągu przez Wojewodę postępowaniem mającym ustalić wysokość odszkodowań, nie jest dokładnie znany termin przekazania dotacji.

## **3 Drogi gminne**

**Plan: 6 890 000,00 zł; Wykonanie: 85 502,47 zł. – 1,2 % w tym:**

- 3.1. Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku z oświetleniem.  
Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy-firmie INWESTOR KONIN za kwotę 7.380,00 zł oraz 19.220 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r.
- 3.2. Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie.  
Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy-firmie INWESTOR KONIN za kwotę 5.535,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r.
- 3.3. Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej w Osielsku.  
Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy-firmie INWESTOR KONIN za kwotę 6.150,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r.
- 3.4. Projekt przebudowy ul. Bocznej i Brzozowej w Żołędowie.  
Prace projektowe ul. Bocznej zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 9.840,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych 15.12.2014 r.
- 3.5. Budowa ul. Deszczowej w Bożenkowie II etap od km 0+000 do km 0+300 oraz rozbudowa oświetlenia od ul. Zielona Dolina.  
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Affabre z Bydgoszczy, która wykona roboty za kwotę 318 608,13 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014 r.
- 3.6. Budowa ul. Al. Jana Pawła II w Osielsku. Wykonanie odwodnienia w rejonie Kolonijnej oraz budowa oświetlenia.  
W ramach przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO planuje się zlecenie wykonanie podziału przedmiarów, kosztorysów i projektów wykonawczych oraz studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
- 3.7. Budowa ul. Sowiej w Osielsku - budowa nawierzchni na odcinku o długości około 170 m. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest przewidziane w sierpniu, po zakończeniu robót wod-kan przez GZK.
- 3.8. Przebudowa ul. Bałtyckiej w Osielsku - I etap od Szosy Gdańskiej do Zatokowej.  
Wykonany zostanie odcinek jezdni i chodnika wraz z oświetleniem o długości 539 m od Szosy Gdańskiej z podłączeniem za pośrednictwem ul. Fregaty do ul. Zatokowej. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę SKANSKA S.A., która wykona roboty za kwotę 1 148 908,03 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18.07.2014 r.

W ramach budowy wykonane zostanie wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6,0m na odcinku 539m, wybudowany zostanie chodnik i oświetlenie uliczne.

3.9. Budowa ul. Dzikiej Róży w Osielsku – I etap.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę P.B.I. ROS-SPED, która wykona roboty za kwotę 231 360,51 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18.07.2014 r. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku 180 m oraz oświetlenie na długości całej ulicy.

3.10. Budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu II etap.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę PW MAX z Bydgoszczy, która wykonała roboty za kwotę 247 116,43 zł. Prace zakończono w dniu to 27.06.2014 r., odbiór zaplanowano na 03.07.2014 r. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m o długości 231m wraz kanalizacją deszczową.

3.11. Budowa ul. Dobrzańskiego w Niemczu.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykonała roboty za kwotę 90 259,65 zł. Roboty zakończono w dniu to 17.06.2014 r., odbioru dokonano w dniu 26.06.2014 r. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m i długości 55,10 m wraz lampą oświetleniową.

3.12. Budowa ul. Deyny w Niemczu. Odcinek od km 0+006 do km 0+176,5 wraz z sięgaczem o długości 41,5 m.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona roboty za kwotę 187 309,81 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 10.10.2014. W związku ze wcześniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem robót wod-kan., zakończenie budowy jest planowane w lipcu.

3.13. Budowa ul. Smukalskiej w Niemczu na odcinku od km 0+000 do 0+201,17.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Affabre z Bydgoszczy, która wykona roboty za kwotę 228 375,33 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy asfaltowej o szerokości 4,0 m. Termin zakończenia prac 18.07.2014.

3.14. Budowa ul. Kotlarczyka w Niemczu na odcinku o długości około 90 m.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona roboty za kwotę 85 071,78 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014.

3.15. Chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza od Bydgoskiej do Kościoła, około 150 m.

Zlecono wykonanie projektu firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 4.735,50 zł. Przetarg na roboty planowany jest w lipcu.

3.16. Budowa ul. Curie Skłodowskiej w Niemczu od km 0+000 do 0+ 381,80.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona roboty za kwotę 441 037,37. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m wraz z oświetleniem. Termin zakończenia prac 21.11.2014.

3.17. Budowa ul. Ślusarskiego w Niemczu na odcinku o długości około 140 m.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona roboty za kwotę 106 872,56. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014.

3.18. Maksymilianowo ul. Ptasia, I etap ok. 320 m od strony ul. Jagodowej do ul. Łabędziej wraz z rozbudową oświetlenia.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Kompleks-Bud z Koronowa, która wykona roboty za kwotę 410 914,18 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 6,0 m. Termin zakończenia prac 30.06.2014.

3.19. Maksymilianowo ul. Wspólna i Ustronie I etap.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona roboty za kwotę 121 778,92 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 30.06.2014.

3.20. Ulica Giżycka do Mazurskiej w Niwach około 320 mb, I etap od Nidzickiej.

Trwają prace nad uzyskaniem decyzji ZRID. Opóźnienie wynika z faktu wymagania przez Starostwo Powiatowe uzgodnienia z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pomimo braku zbiorników i cieków wodnych.

3.21. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej w Jaruzynie od ul. Starowiejskiej do ul. Kolonia, około 1900 m.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę SKANSKA S.A., która wykona roboty za kwotę 593.247,23. Planowany termin zakończenia prac to 31.07.2014 r. W ramach budowy wykonywane będą ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m wraz z organizacją ruchu. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PROW na kwotę 339.000,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany, trwa etap przygotowania dokumentów i wyjaśnień z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

3.22. Ulica Sołeczka w Jaruzynie II etap, od km 0+305 do 0+601,05.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona roboty za kwotę 298 853,42 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. Termin zakończenia prac 21.11.2014.

3.23. Budowa ulicy Brzaskwiniowej w Żołędowie od km 0+000 do 0+333,56.

W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Kompleks-Bud z Koronowa, która wykona roboty za kwotę 296 762,46 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 21.11.2014.

3.24. Ulica Brzozowa w Żołędowie I etap od Topolowej do Akacyjowej, około 250 mb nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem.

Trwają prace nad uzyskaniem decyzji ZRID. Opóźnienie wynika z faktu wymagania przez Starostwo Powiatowe uzgodnienia z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, pomimo braku zbiorników i cieków wodnych.

3.25. ul. Wiklinowa w Żołędowie.

Przetarg na roboty zostanie ogłoszony po zakończeniu prac związanych z budową przyłączy do działek.

3.26. Projekt ul. Leśnej w Osielsku.

W maju odbyła się wizja lokalna z udziałem zastępcy dyrektora ZDMiKP mająca na celu ustalenie sposobu połączenia ul. Leśnej z ul. Pod Skarpą. Ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową w drugim półroczu.

3.27. Projekty z lat ubiegłych

3.28. Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg.

W ramach zadania wykonano dokumentację i wykonanie utwardzenia zatoki przy ul. Szczecińskiej w Niwach. Koszt projektu 4305,00 zł roboty wykonała firma PW MAX z Bydgoszczy za kwotę 26.629,04 zł. Odbioru dokonano 26.06.2014 r. Wykonano również dokumentację na skrzyżowanie ulic Grobla Harcerska w Bożenkowie za kwotę 4305,00 zł.

3.29. Odwodnienie terenów wzdłuż ulic Kolonijna, Storczykowa, Słoneczna, Chabrowa, Blacharska; w Wilczu tereny wzdłuż ul. Słupskiej,

- budowa kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna, Kolonijna. Jana Pawła II w Osielsku – w dniu 17.01.2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na wartość 4 797,00zł. Nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę, gdyż toczy się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Po odwołaniu się Gminnej Spółki Wodnej sprawa trafiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W dniu 23.04.2014r. decyzją nr

ZO/872-11/2014/MB uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W lipcu br. akta sprawy zostały przekazane do Starosty Bydgoskiego. Sprawa w toku.

- budowa kanalizacji drenażowej w ul. Storczykowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Chabrowej w Osielsku – w dniu 18.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX, Kamilla Smolińska. Łączna wartość inwestycji: 115 466,78 zł. Termin wykonania: 29.08.2014r.

- przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg, rejon ul. Słupskiej w Wilczu – w dniu 28.01.2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 3 690,00 zł. Prace projektowe w toku

#### **4 Wykupu gruntów**

**Plan: 200 000,00 zł; Wykonanie: 51 052,12 zł. – 25,5 % w tym:**

Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 51.052,12 zł. W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 224 o pow. 0,1400 ha położonej w Maksymilianowie, stanowiącej ulicę Łąkową.

#### **5 Mieszkania komunalne**

**Plan: 320 000,00 zł; Wykonanie: 8 558,50 zł. – 2,7 % w tym:**

##### **5.1 Modernizacja ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie.**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie Proheating Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 4 858,50 zł. W dniu 1 lipca 2014 uzyskano decyzję na prowadzenie robót budowlanych. Planowany termin przebudowy wrzesień 2014.

##### **5.2 Zakup budynku do adaptacji na mieszkania lub zakup mieszkań od WAM.**

W II półroczu planuje się zakup budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej na działce nr 305/20 od Agencji Mienia Wojskowego lub zakup kolejnych mieszkań przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

##### **5.3 Budowa toalet w Żołędowie ul. Wierzbowa 6.**

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 3 700,00 zł. W dniu 10.06.2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Budowa toalet planowana jest w drugim półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

#### **6 Informatyzacja gminy**

**Plan: 15 900,00 zł; Wykonanie: 1 621,76 zł. – 1,2 % w tym:**

Planuje się wprowadzenie systemu komunikacji wielokanałowej. 1 621,76 zł to wkład własny gminy jako partnera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informatyzacji Przestrzennej”, który obejmuje lata 2013-2014, dotyczy zakupu sprzętu informatycznego.

#### **7 Inwestycje w Urzędzie Gminy**

**Plan: 230 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:**

##### **7.1 Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy.**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę planuje się w drugim półroczu.

##### **7.2 Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy**

W ramach zadania planuje się zagospodarować teren i wybudować oświetlenie przy budynku urzędu. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie 115 934 zł. Prace powiązane zostaną z budową podjazdu dla niepełnosprawnych.



## 8 Obiekty oświatowe

**Plan: 5 662 213,00 zł; Wykonanie: 1 146 329,67 zł. – 20,2 % w tym:**

- 8.1 Zakup tablic interaktywnych, projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. W drugim półroczu planuje się zakup 9 tablic interaktywnych do szkół podstawowych w Osielsku, Maksymilianowie i Niemczu.
- 8.2 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu.  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Przedsiębiorstwu Budowlano Usługowemu Portal z Bydgoszczy za kwotę 1 845,00 zł. W dniu 14 maja uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 23.05.2014 ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg unieważniono ze względu na to, że postępowanie obarczone było nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie w sposób prawidłowy umowy w sprawie zamówienia publicznego. W dniu 11.06.2014 ogłoszono drugi przetarg. Wykonawcą została firma SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 221.610,69 zł. Umowny termin wykonania robót upływa 29.08.2014 r.
- 8.3 Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej Maksymilianowie.  
W dniu 16.05.2014 r. podpisano umowę na budowę boiska do piłki plażowej za kwotę 5 450,00 zł z firmą Usługowo – Handlowa Zbigniew Magierowski z Żołędowa. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2014 r.
- 8.4 Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku.  
W dniu 26.09.2013 ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót jest PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.) z Trzemeszna. Wartość robót budowlanych brutto: 5.658.000,00 zł. Termin realizacji 30.01.2015 r. Prace w toku.  
W ramach zadania zostanie rozebrany pawilon. W miejscu po pawilonie powstaje budynek B, w którym zlokalizowane będą sale dydaktyczne z zapleczeniami, pomieszczenia sanitarne, szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników nowa kotłownia obsługująca budynki A, B, C i D, pomieszczenia techniczne i gospodarze. Natomiast w budynku D znajdować się będą 2 sale dydaktyczne wraz z zapleczeniami i komunikacją. Dzięki rozbudowie Szkoła Podstawowa będzie posiadała łącznie 24 sale lekcyjne. Roboty budowlane na budynku D zostały zakończone.
- 8.5 Projekt budowy przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa  
Dokumentację projektową opracowuje GRUPA RMK Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. z Rumii za kwotę 28 905 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa 31.08.2014 r.
- 8.6 Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie.  
W dniu 14.05.2014 r. podpisano umowę na termomodernizację gimnazjum. Wykonawcą robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek za kwotę 265 001,91zł. Termin wykonania robót upływa 15.08.2014 r.
- 8.7 Zakup patelni do szkoły podstawowej w Osielsku.  
Zakupiono sprzęt gastronomiczny do kuchni za kwotę 6 500,00 zł.

## 9 Budowa oświetlenia ulicznego

**Plan: 299 000,00 zł; Wykonanie: 10 513,33 zł. – 3,5 % w tym:**

- 9.1 Niwy ul. Olsztyńska, Suwalska, Kołobrzaska ( w tym 10.000,00 ze środków sołeckich).  
Kołobrzaska-w lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  
Olsztyńska, Suwalska – zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
- 9.2 Maksymilianowo od skrzyżowania z ul. Ugorową do granicy sołectwa (w tym 17.243,00 zł ze środków sołeckich)  
Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
- 9.3 Niemcz ul. Pogodna i Urocza.  
W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

9.4 Projekt i budowa oświetlenia w Osielsku ul. Gołębia i Sójki.

Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.

9.5 Żołędowo, ul. Jastrzębia.

W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

9.6 Osielsko, ul. Na Skarpie.

Roboty zakończono i odebrano 30.04.2014 r.

9.7 Żołędowo ul. Polna, projekt i budowa.

Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.

9.8 Jaruzyn ul. Rajska, Szczęśliwa.

W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

9.9 Projekt i realizacja I etapu ul. Koperkowa, Ziołowa, Tymiankowa.

Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.

9.10 Projekty, w tym: Bożenkowo Nowy Mostek, Osielsko ul. Stolarska i Ślusarska.

Prace projektowe zostaną zlecone w drugiej części roku.

## **10 Zagospodarowanie terenów gminnych**

**Plan: 70 000,00 zł; Wykonanie: 2 350,00 zł. – 3,4 % w tym:**

10.1 Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. Henryka Mrossa i Henryka Sienkiewicza.

Zakres prac zostanie uzgodniony z radą sołecką w drugim półroczu.

10.2 Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 2 350,00 zł.

W dniu 20.06.2014 r. podpisano umowę na termomodernizację budynku. Wykonawcą robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek za kwotę 29 194,00 zł. Termin wykonania robót upływa 30.09.2014 r. W drugim półroczu planuje się wykonać zagospodarowanie terenu.

## **11 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki**

**Plan: 30 000,00 zł; Wykonanie: 5 050,00 zł. – 16,8 % w tym:**

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 5 050,00 zł. W dniu 10.06.2014 złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się wykonać w II półroczu.

## **12 Dotacja na zakup sprzętu na obiekty GOK – u**

**PLAN: 5 000,00 zł; WYKONANIE: 5 000,00 zł. – 100,0 % w tym:**

Zakupiono kosiarkę samojezdną i przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł.

## **13 Urządzenie parkingu przy świetlicy w Jaruzynie**

**PLAN: 15 000,00 zł; WYKONANIE: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:**

## **14 Boiska gminne**

**Plan: 222 000,00 zł; Wykonanie: 7 154,00 zł. – 3,2 % w tym:**

14.1 Urządzenie boiska sportowego do gry w piłkę siatkową przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie.

Zakupiono i zamontowano słupki i siatkę do piłki siatkowej. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 2 116,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.

14.2 Budowa boiska do piłki plażowej w Niemczu ul. Kusocińskiego

W dniu 16.05.2014 r. podpisano umowę na budowę boiska do piłki plażowej za kwotę 8 190,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowo – Handlowa Zbigniew Magierowski z Żołędowa. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2014 r.

14.3 Budowa boiska do gry w koszykówkę i piłkę ręczną przy ul. Słupskiej w Wilczu.

Budowę boisk planuje się po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem.

14.4 Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego, projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W dniu 29.04.2014 ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę skateparku. Złożono trzy oferty i unieważniono postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem, na którym planowana jest inwestycja protestują przeciwko lokalizacji skateparku w ich sąsiedztwie.

14.5 Zakup kosiarki i kosi spalinowej na obiekty GOSIR.

Zakupiono kosę spalinową za kwotę 2 849,00 zł.

## 15 Place zabaw

**Plan: 72 500,00 zł; Wykonanie: 51 142,60 zł. – 70,5 % w tym:**

15.1 Dopuszczenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa,

Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz 2 ławki. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 12 439,40 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.

15.2 Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na plac zabaw przy ul. Miłosza w Niemczu

Zakupiono i zamontowano zestaw dla ćwiczeń dla dorosłych. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 5 682,60 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.

15.3 Dopuszczenie placów zabaw przy ul. Pałacowej i Słonecznej w Żołędowie.

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 1 250,00 zł. Zakupiono i zamontowano zestaw składający z drabinki i ścianki wspinaczkowej. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość zestawu 1 795,80 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.

15.4 Budowa placu zabaw dla starszych dzieci przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 1 250,00 zł. Uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Budowa placu nastąpi po wybudowaniu toalet przy budynku komunalnym.

15.5 Budowa placu zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach

Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 12 250,80 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.

15.6 Dopuszczenie placu zabaw w Osielsku ul. Wierzbowa

Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia:

1. Huśtawka bocianie gniazdo z metalowymi nogami 1 szt.

2. Huśtawka metalowa wałka 1 szt

3. Urządzenie siłowni zewnętrznej wyciąg górny/wyciskanie siedząc,

Urządzenia zamontowała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 13 812,20 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.

15.7 Ogrodzenie placu zabaw w Jaruzynie Kolonia

Ogrodzenie placu zabaw planuje się wykonać w II półroczu.

**16 Zakup samochodu ciężarowego dla GZK w Żołędowie****Plan: 28 000,00 zł; Wykonanie: 28 000,00 zł. – 100,0 % w tym:**

Przekazano dotację celową na zakup samochodu ciężarowego w wysokości 28 000,00 zł.  
GZK dotację rozliczył.