

**WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH**

**W PIERWSZYM PÓLROCZU 2015 R.**

<b>I.</b>	<b>Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, Plan: 3 544 354,00 zł; Wykonanie: 108 725,82 zł – 3,1 % w tym:</b>
Objaśnienia do załącznika nr 3 uchwały budżetowej	
<b>1.</b>	<b>Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - zaplanowano kwotę 3 544 354,00 zł w tym:</b>
<b>1.1</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Tuberozy i przyległych ulic.</b> W dniu 21.10.2014 r. podpisana została umowa z firmą Piaskownia Piotr Kalinowski, ul. Kalinowa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 326,83 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 178,52 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1459,25 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 307,20 tj. 57 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 738 988,35 zł. W 2014 roku według stanu zaawansowania robót wydatkowano na zadanie kwotę 172 602,01 zł. Termin wykonania robót: 31.07.2015 r.
<b>1.2</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Jana Pawła II w Osielsku i w ulicach przyległych, Księżycowej, Jowiszowej, Cichej, Wadowickiej.</b> W dniu 05.02.2015 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych INŻBUD, Andrzej i Robert Kortas Sp. J, ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160-110-90 – 1193,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 140,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1662,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 657,0 tj. 88 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 847 176,61 zł. Termin wykonania robót: 30.06.2015 r.
<b>1.3</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo.</b> W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów miejscowości Bożenkowo - prace projektowe w toku. W drugiej połowie roku wykonana zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 600,00mb w ul. Deszczowej w Bożenkowie.
<b>1.4</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Bazyliowej w Osielsku.</b> W dniu 17.04.2015 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych INŻBUD, Andrzej i Robert Kortas Sp. J., ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: ul. Chabrowa i Tymiankowa - sieć wodociągowa PEØ110 – 480,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ110 – 75,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 109,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 30,0 tj. 6 szt.; ul. Bazyliowa - sieć wodociągowa PEØ214,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 216,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 44,5 tj. 9 szt. Łączna wartość inwestycji: 208 544,88 zł. Termin wykonania robót: 31.08.2015 r.

<b>1.5</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia w ul. Jastrzębiej w Żołędowie.</b> W celu realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podpisania porozumienia, przewidującego wspólną realizację tego zadania przez Urząd Marszałkowski i Gminę Osielsko.
<b>1.6</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej i Sasankowej w Żołędowie.</b> W dniu 11.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT – Karolina Rychlik i wspólnicy Sp. J., Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa PEØ110 – 637,0 m. Łączna wartość inwestycji: 76 245,77 zł. Termin wykonania robót: 31.07.2015 r. Ponadto w drugiej połowie roku wykonana zostanie sieć wodociągowa na terenie działki nr 273/38 oraz w ul. Sasankowej, o łącznej długości ok. 300,00 m.
<b>1.7</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi w Myślęcinku.</b> W dniu 18.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Burmistrza Ciężyńskiego 24, 89-115 Mrocza. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90 – 25,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 214,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 91,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 33,5 tj. 8 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 207 375,07 zł. Termin wykonania robót: 30.10.2015 r.
<b>1.8</b>	<b>Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach.</b> W dniu 28.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą Piaskownia Piotr Kalinowski, ul. Kalinowa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 196,3 m, przyłącze wodociągowe PEØ32 – 13,4 m. Łączna wartość inwestycji: 37 969,21 zł. Termin wykonania robót: 31.08.2015 r.
<b>1.9</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Giżyckiej w Niwach.</b> W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 124,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PEØ63 – 121,00 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 48,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 38 603,29 zł.
<b>1.10</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Osielsku.</b> Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę przystąpi się do wykonania robót budowlanych.
<b>1.11</b>	<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niemczu.</b> W dniu 24.03.2015 r. podpisana została umowa z firmą AE PROJEKT Marcin Foterek, Wojnowice 36E, 64-113 Osieczna. W ramach zadania dokonano wymiany sterownika wraz z wykonaniem wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody. Łączna wartość inwestycji 52 651,15 zł. Prace zakończone i odebrane 12.05.2015 r.
<b>1.12</b>	<b>Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska, budowa sieci wodociągowej ul. Nad Wąwozem w miejscowości Jaruzyn.</b> W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z Firmą Wielobranżową Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 551,0 m, przyłącza wodociągowe PEØ40 – 49,0 m – 4 szt. Łączna wartość inwestycji: 155 865,62 zł. Termin wykonania robót: 30.08.2015 r.
<b>1.13</b>	<b>Modernizacja przepompowni ścieków w Żołędowie przy Nadleśnictwie.</b> Ogłoszone były dwa postępowania przetargowe. Za każdym razem złożone oferty przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym przetargi zostały unieważnione. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu.

1.14	<p><b>Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie.</b> W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał 274,00 m sieci wodociągowej PCVØ110. Łączna wartość inwestycji: 37 230,35 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 26.06.2015 r.</p>
1.15	<p><b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu.</b> Realizacja inwestycji w drugim półroczu.</p>
1.16	<p><b>Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 17 szt. o łącznej wartości 32 339,78 zł wykonane przez Gminny Zakład Komunalny,</li> <li>- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 5 szt. o łącznej wartości 16 740,14 zł – umowa z firmą DARBUD Dariusz Teclaw, Łowinek, ul. Szeroka 7, 86-120 Pruszcz, termin wykonania robót 31.07.2015 r.,</li> <li>- Niemcz ul. Galileusza – Gminny Zakład Komunalny wykonał 122,0 m sieci wodociągowej PVCØ110 za kwotę 14 518,94 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 14.05.2015 r.,</li> <li>- Żołędowo, ul. Jabłoniowa – Gminny Zakład Komunalny wykonał 81,0 m sieci wodociągowej PVCØ90 za kwotę 10 795,71 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 26.06.2015 r.,</li> <li>- Osielsko, rejon ul. Opalowej - Gminny Zakład Komunalny wykonał 58,0 m sieci wodociągowej PVCØ90 za kwotę 10 886,22 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 14.05.2015 r.,</li> <li>- Osielsko, ul. Marsowa - Gminny Zakład Komunalny wykonał 12,0 m sieci wodociągowej PVCØ110 oraz 35,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 za kwotę 26 322,97 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 26.06.2015 r.</li> <li>- Niemcz, ul. Smukalska – sieć wodociągowa PVCØ160 – 62m, przyłącza wodociągowe PEØ40 – 17m, tj. szt.2, Osielsko, ul. Czereśniowa – sieć wodociągowa PE TSØ110 – 159m, ul. Wiatrakowa – sieć wodociągowa PVCØ90 – 67,40 m, przyłącze wodociągowe PEØ40 – 1,35 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 50,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 3,63 m, szt. 2, Żołędowo ul. Leśników – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200/315 – 79,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160/250 – 15, tj. szt. 2, ul. Klonowa - sieć wodociągowa PE TSØ90 – 42,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEØ225 – 22,2 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 13,4 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 11,5 m, tj. szt. 3 – ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert 09.07.2015 r.</li> </ul>
1.17	<p><b>Prace projektowe i opłaty (w tym):</b></p>
	<p><b>1.17.1</b> Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją - dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko, Czarnówczyn. W dniu 03.11.2014 r. podpisana została umowa z firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik, ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciem wcześniej zaprojektowanych sieci wod.-kan. za kwotę 9 840,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 15.12.2015 r.</p>
	<p><b>1.17.2</b> Osielsko: sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Zięby, sieć wod.-kan. w rejonie ul. Bałtyckiej, sieć wod.-kan. w rejonie ul. Orzechowej; Niemcz: sieć kanalizacji</p>

	<p>sanitarnej ul. Żeromskiego, Niwy-Wilcze: sieć wod.-kan. ul. Kaszubska, sieć wod.-kan. ul. Tyska, Jaruzyn: przebudowa azbestu II etap, wodociąg od ul. Zakopiańskiej w Niwach do ul. Starowiejskiej w Jaruzynie – w dniu 07.05.2015 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Technicznych „Probudin” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 20, 85-083 Bydgoszcz.</p> <p>Łączna kwota za wszystkie zadania brutto wynosi 65.805,00 zł. Termin realizacji zadania 03.12.2015 r.</p> <p>- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej – w 23.03.2015 r. podpisano umowę z firmą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych, Agata Świeżewska, mającą swą siedzibę przy ulicy Okulickiego 10/41, 85-799 Bydgoszcz. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi 1 400,00 zł. Umowa zawarta do dnia 31.12.2015 r.</p> <p>- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach – w dniu 12.03.2015 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 10 000,00 zł. Termin realizacji projektu - 31.12.2015 r.</p> <p>- sieć wod.-kan. w rejonie ul. Matejki, wodociąg dz. nr 135/51, sieć wod.-kan. rejon ul. Kolonijnej, sieć kanalizacji deszczowej dz. nr 158/10, , Żołędowo: wodociąg ul. Sadownicza; Czarnówczyn: wodociąg w rejonie ul. Leśnej, Maksymilianowo: sieć wod.-kan. w rejonie ul. Głównej – prace projektowe zostaną zleczone w drugiej połowie roku.</p>
<b>1.17.3</b>	<p>sieć wodno – kanalizacyjna w ul. Koronowskiej w Żołędowie działka nr 69/4, sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty – prace projektowe zostaną zleczone w drugiej połowie roku,</p> <p>aktualizacja projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie – w dniu 22.06.2015 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD, ul. Okólna 59, 62-510 Konin. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 1 476,00 zł. Termin realizacji projektu - 10.12.2015 r.,</p>
<b>1.17.4</b>	<p>projekt sieci wodociągowej w ul. Deszczowej w Bożenkowie - prace projektowe zakończone i odebrane,</p> <p>- ul. Gryczana w Osielsku - prace projektowe zakończone i odebrane,</p> <p>- przeprojektowanie przepompowni ścieków w rejonie ul. Krokusowej w Żołędowie – w dniu 25.08.2014 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna, mającą swą siedzibę przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4 674,00,00 zł. Termin realizacji projektu - 30.10.2015 r.</p>
<b>1.18</b>	<p>Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu – ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin składania ofert 10.07.2015 r.</p>
<b>1.19</b>	<p>Budowa odwodnienia w Osielsku - dokumentacja projektowa, odwodnienie terenu w Osielsku w obrębie ulic Kolonijna, Słoneczna, Jana Pawła II - W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia dla wybranych terenów miejscowości Osielsko oraz budowę ok. 390,00 mb rurociągu w ul. Kolonijnej, Słonecznej, Jana Pawła II w miejscowości Osielsko. Ze względu na odwołanie Gminnej Spółki Wodnej w sprawie wydania</p>

	wodnoprawnego skutkującego brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę odstąpiono od budowy kolektora w ul. Jana Pawła II. W zamian zaplanowano budowę kolektora w ul. Słonecznej.
<b>1.20</b>	Zakończenie przebudowy rowu melioracyjnego na działce nr 38 w Wilczu – wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 790,78 zł.
<b>2.</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> <b>Plan: 100 000,00 zł; Wykonanie: 1 968,00 zł. – 2,0 % w tym:</b>
<b>2.1</b>	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Maksymilianowo, Wykonanie dokumentacji na perony, na których mają być ustawione wiaty zlecono firmie Biuro Inżynierii Drogowej s.c. za kwotę 4292,70 zł dla ul. Szkolnej i 2939,70 zł dla ul. Jagodowej. Projekt wykonano do 30.05.2015 r. Wycenę robót wykonało GZK w Żołędowie, jednak podjęto decyzje o wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu, otwarcie ofert w dniu 05.08.2015 r.
<b>2.2</b>	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie, oświetlenie przystanku MZK przy ul. Bydgoskiej w kierunku Niemcza oraz budowa peronu przy ul. Bydgoskiej w Niemczu. Wykonanie dokumentacji na peron przy ul. Bydgoskiej w Niemczu zlecono firmie Biuro Inżynierii Drogowej s.c. za kwotę 4292,70 zł. Projekt wykonano do 30.05.2015 r. Wycenę robót wykonało GZK w Żołędowie, jednak podjęto decyzje o wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu, otwarcie ofert w dniu 05.08.2015 r. Wykonanie dokumentacji zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej i oświetlenia przystanku w kierunku Bydgoszczy zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 6 273,00 zł. Termin realizacji do 1 grudnia 2015 r.
<b>3.</b>	<b>Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowskiej w Maksymilianowie</b> - pomoc finansowa , przekazano dotację w kwocie 494 920 zł na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul. Koronowskiej w Maksymilianowie.
<b>4.</b>	<b>Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Jaruzynie ul. Starowiejska, zaplanowano kwotę 5 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %</b>
<b>5.</b>	<b>Drogi gminne, Plan: 9 884 500,00 zł; Wykonanie: 402 537,12 zł. – 6,2 % w tym:</b>
<b>5.1</b>	Projekt ul. Nidzickiej w Niwach. Projekt jezdni z kostki brukowej. Zlecenie prac projektowych przewidziane jest we wrześniu br.
<b>5.2</b>	Przebudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu na odcinku od Sopotkiej, w tym budowa ścieżki pieszorowerowej. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 14.173,00 zł. Termin realizacji do 30 lipca 2015 r.
<b>5.3</b>	Budowa ulicy Giżyckiej II etap do Rybinieckiej ok. 300 m. Kontynuacja budowy jezdni z kostki brukowej betonowej. Realizacja zadania po 30 sierpnia. 23 lipca ogłoszono przetarg nieograniczony, otwarcie ofert 5 sierpnia 2015 r.
<b>5.4</b>	Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach I etap – sięgacz. Budowa jezdni z kostki brukowej o długości około 250 m. Budowa jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej o długości 249,8 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 355.082,77 zł. Termin realizacji od 30.08 do 16.11.2015 r.
<b>5.5</b>	Budowa ulicy Dzikiej Róży II etap. Kontynuacja budowy jezdni z kostki brukowej betonowej

	na odcinku od 0+180 do 0+370,42. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 174.595,30 zł. Termin realizacji do 30.07.2015 r.
<b>5.6</b>	Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku. Założono wykonanie zadania w 2 etapach. I etap - Budowa na odcinku od ul. Jeziorańskiej do Cichej - 646,44 m wraz z rondem na ul. Kolonijnej oraz II etap na odcinku od ul. Cichej do Kąty. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę I etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA S.A. z oferta na kwotę 2 472 360,26 zł. Termin zakończenia prac 30.05.2015 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego wykonania robót tj. do 30 maja 2015. Ze względu na fakt, iż na placu budowy wykonywano również roboty kanalizacyjne, które uniemożliwiały pracę firmie EUROVIA oraz problemy z podłożem gruntowym, które uległo częściowemu uplastycznieniu pod wpływem ruchu technologicznego, przedłużono Wykonawcy termin zakończenia prac do 19.07.2015 r. Podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na pomoc finansową w kwocie 350.000,00 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę II etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA S.A. z ofertą na kwotę 1 513 221,26 zł. Podpisanie umowy planowane jest na początku lipca br.
<b>5.7</b>	Budowa ulicy Jaworowej - dokończenie inwestycji. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości około 130 m wraz z przepustem. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planuje się na wrzesień, budowa w październiku/listopadzie 2015 r.
<b>5.8</b>	Budowa ulicy Storczykowej w Osielsku. Budowa jezdni o szer. 5,0m z kostki brukowej betonowej o długości 252,34 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 305.437,04 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.06.2015 r.
<b>5.9</b>	Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku. Zlecenie prac projektowych przewidziane jest we wrześniu br.
<b>5.10</b>	Projekt ulicy Olszynowej w Osielsku. Zlecenie prac projektowych przewidziane jest we wrześniu br.
<b>5.11</b>	Budowa ulicy Żeromskiego I etap. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości około 300 m. Wykonanie jezdni o szerokości 5,0m na odcinku 338,7 m wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 502.263,48 zł. Termin realizacji do 30 lipca br.
<b>5.12</b>	Budowa ul. Olszynki na odcinku od Mickiewicza do Matejki. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 176,71 m wraz z chodnikiem i oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 306.104,27 zł. Termin realizacji do 30.07.2015 r.
<b>5.13</b>	Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o długości około 160 m. Jezdnia o szerokości 4,5m na odcinku 152,8 m. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 119.148,87 zł. Termin realizacji 30.08 – 16.11.2015 r.
<b>5.14</b>	Ulice Kossaka i Styki - budowa odwodnienia wraz ze zbiornikiem odparowującym i drogi w cyklu dwuletnim. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- Przedsiębiorstwu Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 9.840,00 zł. Termin realizacji do 30 lipca 2015 r.
<b>5.15</b>	Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego-Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.16</b>	Projekt ulicy Panczenistów w Niemczu. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.

<b>5.17</b>	Projekt ulic Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.18</b>	Budowa skrzyżowania Grobli i Harcerskiej w Bożenkowie. Budowa skrzyżowania ulic z kostki brukowej betonowej. W wyniku otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, w dniu 9 lutego, najtańsza oferta okazała się wyższa niż ilość środków przeznaczona na to zadanie. Zadanie w ograniczonym zakresie zostanie ujęte w przetargu w miesiącu wrześniu br.
<b>5.19</b>	Projekt przebudowy ulicy Sadowniczej w Żołędowie. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.20</b>	Projekt ulicy Polnej w Żołędowie. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.21</b>	Budowa ulicy Bocznej w Żołędowie. Budowa ulicy z kostki brukowej betonowej o długości około 70 m. Prace projektowe zakończono. W dniu 16.04.2015 r. projektant złożył w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przewidywany termin wydania decyzji to pierwszy tydzień lipca. Po otrzymaniu decyzji rozpocznie się postępowanie przetargowe.
<b>5.22</b>	Budowa ul. Wiklinowej w Żołędowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej. o długości 422,2m, szerokości 5,0m na wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 498.244,03 zł. Termin realizacji 30.07 – 30.09.2015 r.
<b>5.23</b>	Projekt ul. Leśnej w Osielsku. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy ZUTiR „MP” za kwotę 49 692,00 zł, umowę podpisano 3.11.2014 r.. W ramach umowy powstanie projekt na przebudowę jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. Termin zakończenia prac 15.12.2015 r., prace projektowe trwają, projekt w trakcie uzgadniania ostatecznej wersji geometrii drogi.
<b>5.24</b>	Projekt ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej. W wyniku rozeznania ofertowego w roku 2014 wybrano ofertę Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy, która wykona projekt ul. Rybinieckiej za kwotę 5.965,50 zł oraz ofertę firmy Espeja z Kalisza, która wykona projekt ul. Zakopiańskiej za kwotę 10.086,00 zł. Termin realizacji projektów do 15.12.2015 r. Prace projektowe trwają, oba projekty zostały wstępnie uzgodnione. Zarówno w przypadku ul. Rybinieckiej jak i Zakopiańskiej pojawiła się konieczność rozwiązania kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.
<b>5.25</b>	Projekt ul. Lazurkowej w Osielsku. Prace projektowe trwają, pojawiła się konieczność rozwiązania kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.
<b>5.26</b>	Projekty z lat ubiegłych - ulica Parowy w Osielsku. Prace projektowe wstrzymane od roku 2013 ze względu na fakt, iż pomimo zmiany granic (pas drogowy. ul Parowy znalazł się już na terenie Gminy Osielsko), to własnościowo wciąż należy do miasta Bydgoszczy. Pozyskanie gruntu w wyniku decyzji ZRID wiązało by się z zapłatą odszkodowania na rzecz miasta w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Podpisanie aktu notarialnego o zamianie gruntów jest planowane na lipiec, dopiero wtedy będzie można wznowić prace nad dokumentacją.
<b>5.27</b>	Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty. W ramach zadania wykonano: słupki przy progach na Al. Mickiewicza, Oznakowania poziome w kilku punktach (dokończenie zadań z roku 2014), zmieniono organizację ruchu na ul. Bałtyckie w tym projekt. Łączne wydatki 9.669,72 zł.
<b>5.28</b>	Budowa ul. Ptasiej w Maksymilianowie II etap. Kontynuacja budowy jezdni o szer. 6,0m z kostki brukowej betonowej do ul. Polnej odcinek o długości 247,65 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 314.000,00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano

	w dniu 07.07.2015 r.
<b>5.29</b>	Budowa ulic Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie – kontynuacja. Kontynuacja budowy jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 420 mb z oświetleniem. Ulica Ustronie - jezdna o szerokości 6,0m na odcinku 124,45 oraz ulica Wspólna o szer. 5,0m na odcinku 370m wraz z oświetleniem na całym odcinku objętym projektem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 478.381,12 zł. Termin realizacji 30.08 – 16.11.2015 r.
<b>5.30</b>	Projekt ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu.
<b>5.31</b>	Budowa ul. Osiedlowej w Bożenkowie I etap. Jezdnia o szer. 5,0m na odcinku 174,55m wraz z chodnikiem i miejscami postojowymi. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 279.512,96 zł. Termin realizacji do 30 lipca.
<b>5.32</b>	Budowa ul. Sołeckiej w Jarużynie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku około 800 m od końca nawierzchni z kostki do ul. Nowowiejskiej. Do zaprojektowania jezdni z kostki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci. Prace wykona firma „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. mająca siedzibę w Wilkowicach za kwotę 18.450,00 zł, termin umowy do 1 grudnia 2015 r.
<b>5.33</b>	Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.34</b>	Projekt budowy ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.35</b>	Budowa drogi z kostki betonowej na ul. Prusa w Niemczu. Jezdnia o szerokości 5,0m na odcinku 423,6 m wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 461.422,08 zł. Termin realizacji 30.08 – 16.11.2015 r.
<b>5.36</b>	Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Ślusarskiej w Osielsku. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
<b>5.37</b>	Budowa ul. Kąkolowej w Osielsku z kostki betonowej, II etap na odcinku ok. 180 mb. Wykonano nawierzchnię o szer. 5,0m na odcinku 173,67m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 179.562,96 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.06.2015 r.
<b>5.38</b>	Budowa ul. Brzozowej w Żołędowie II etap – kostka betonowa. Wykonano 298 mb jezdni o szer. 5,0 m z chodnikiem o szer. 1,5 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 380.000,00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 27.05.2015 r.
<b>5.39</b>	Budowa chodnika w Żołędowie pomiędzy ul. Klonową a Bydgoską. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z



	Kalisza za kwotę 9 840,00 zł. Termin realizacji do 1 grudnia 2015 r.
5.40	Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy-firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 20 295,00 zł. Termin realizacji do 1 grudnia 2015 r.
5.41	Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
5.42	Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4. Prace projektowe zostaną zlecone we wrześniu br.
5.43	Aktualizacja fotoewidencji dróg gminnych i inwentaryzacji dróg oraz wykonanie organizacji ruchu na terenie całej gminy - Pismo Starosty. Pismem z dnia 21.02.2014 roku Starosta Bydgoski zobowiązał w terminie do 30 czerwca 2015 roku do sporządzenia projektów organizacji ruchu dla dróg publicznych na terenie gmin. Dotyczy to również terenów na których znaki ustawiono przed rokiem 2003 od którego to roku obowiązują aktualne przepisy w zakresie zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym. Po dwukrotnych negocjacjach cenowych zlecono inwentaryzację dróg i fotorejestracje firmie LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O. za kwotę 26.494,20 zł. Termin realizacji do 24 września. Po wykonaniu inwentaryzacji zostanie zlecony projekt organizacji ruchu, porządkujący oznakowanie na terenie gminy.
6.	<b>Wykupy gruntów</b> <b>Plan: 800 000,00 zł; Wykonanie: 472 350,40 zł – 59,0 % w tym:</b> Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem <b>472.350,40 zł</b> . W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 116/3 o pow. 0,2729 ha położonej w Osielsku, w celu włączenia go w istniejący kompleks szkolny, m.in. jako zaplecze sportowe. Umowa przedwstępna zawarta została w 2014 roku, gdzie poniesiono zadatek w wysokości 350.000,00 zł. i koszty zwarcia umowy notarialnej w wysokości 1.530,12 zł.
7.	<b>Mieszkania komunalne</b> <b>Plan: 446 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł – 0,0 %</b>
7.1.	Budowa toalet w Żołędowie przy ul. Wierzbowej. W ramach zadania planuje się dobudowę tj. budowę dwóch toalet dla lokali mieszkalnych przy ul. Wierzbowej w Żołędowie. W dniu 20.07.2015 r. otrzymaliśmy decyzję na prowadzenie robót budowlanych. W drugim półroczu planuje się wykonanie robót budowlanych.
7.2	Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkowie ul. Osiedlowa. W roku 2014 nie zakupiono budynku przy ul. Osiedlowej ze względu na warunkowanie sprzedaży wpisem do księgi wieczystej hipoteki, a Rada Gminy Osielsko nie podjęła uchwały wyrażającej zgody na kupno nieruchomości z ww. zapisem. W roku 2015 podjęto rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego o sprzedaży bez wpisu hipoteki, jednak sprzedający nie zmienił stanowiska. W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Gminy na zakup z wpisem hipotecznym gmina zleci opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania z budynku usługowego na lokale socjalne i komunalne.
7.3	Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 w Osielsku. W dniu 09.03.2015 podpisano umowę z firmą Efekt – Bud Antoni Cieśla z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji.

	Umowny termin wykonania dokumentacji 15 tygodni od dnia podpisania umowy. Wartość robót 8 733,00 zł. Budynek został zgłoszony do realizacji w ramach ZIT.
7.4	Zakup budynku w Bożenkowie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2014 nie zakupiono budynku przy ul. Osiedlowej ze względu na warunkowanie sprzedaży wpisem do księgi wieczystej hipoteki, a Rada Gminy Osielsko nie podjęła uchwały wyrażającej zgody na kupno nieruchomości z ww. zapisem. W roku 2015 podjęto rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego o sprzedaży bez wpisu hipoteki, jednak sprzedający nie zmienił stanowiska. W przypadku wyrażenia zgody przez Radę Gminy na zakup z wpisem hipotecznym gmina zleci opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania z budynku usługowego na lokale socjalne i komunalne.
8.	<p><b>Informatyzacja gminy</b>  <b>Plan: 28 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 %</b>  W ramach projektu unijnego Infostrada Kujaw i Pomorza w zakresie inwestycji w bieżącym roku zaplanowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dostarczenie i wdrożenie licencji dostępowych szeroko pojętego systemu informacji przestrzennej (SIP) – z mapami, zdjęciami lotniczymi, planami zagospodarowania przestrzennego, rejestrami nieruchomości i decyzji lokalizacyjnych, spisami placówek oświatowych i wykazami koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin, a także wieloma innymi ewidencjami. Wkład własny gminy jako partnera projektu 25 % - 6 978,47 zł,</li> <li>• dostarczenie skanera z podajnikiem dokumentów do punktu obsługi mieszkańców. Wkład własny gminy jako partnera projektu 25 % - 488,93 zł,</li> <li>• dostarczenie urządzenia utm fortigate 60C pozwalającego na zabezpieczenie połączenia styku sieci Urzędu Gminy – TARR (centrum obliczeniowe gdzie są serwery z systemem informacji przestrzennej) utm pozwala na zestawienie tzw. tunelu szyfrowanego połączenia. Wkład własny gminy jako partnera projektu 25 % - 2 878,21 zł.</li> </ul>
9.	<p><b>Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko</b>  <b>Plan: 140 000,00 zł; Wykonanie: 84 080,94 zł. – 60,1 % w tym:</b></p>
9.1	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Osielsko W roku 2014 opracowano dokumentację projektową. W dniu 06.03.2015 podpisano umowę na budowę podjazdu. Wykonawcą robót została firma PHU Jacek Jakubczak z Bydgoszczy. W dniu 12.05.2015 roboty odebrano. Łączna wartość robót 83 053,41 zł. W ramach umowy wykonano przebudowę wejścia głównego i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
9.2	Budowa wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy. Zakup wiaty planuje się w drugim półroczu.
10.	<p>Zakup zestawów komputerowych dla Komendy Policji Bydgoszcz Śródmieście.  Plan: 10 000,00 zł; Wykonanie: 10 000,00 zł – 100 %  Dokonano zakupu sprzętu komputerowego tj. dwóch zestawów w skład, których wchodzi: komputer, drukarka, oprogramowanie oraz czytnik kart. Sprzęt został przekazany do Komendy 29 maja br.</p>
11.	<p><b>Obiekty oświatowe - szkoły podstawowe</b>  <b>Plan: 2 076 483,00 zł; Wykonanie: 1 280 473,00 zł. – 61,7 % w tym:</b></p>
11.1	Budowa boiska przyszkolnego w Osielsku. W roku 2014 podpisano akt notarialny o kupnie

	<p>działki o powierzchni 2700 m<sup>2</sup>. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji była firma PROOBIEKT Krzysztof Faleńczyk z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji projektowej 8 610,00 zł. Zgodę na prowadzenie robót otrzymaliśmy w dniu 20.05.2015 r. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 3.07.2015 podpisano umowę z firmą AB Factor Andrzej Borowski z Bydgoszczy za kwotę 512 334,67 zł. W ramach zadania planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni na 60 m i skoczni w dal. Ponadto planuje się nasadzenie zieleni od strony ul. Porzeczkowej. Termin wykonania robót 15.08.2015 r. Roboty w toku.</p>
11.2	Rozbudowa palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, zakup i montaż 5 ławek i urządzeń zabawowych. Zakup urządzeń planowany jest na drugie półrocze.
11.3	<p>Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.</p> <p>W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy za kwotę 9 000,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę instalacji gazowej oraz przystosowanie kotłowni szkoły do zasilania gazem ziemnym. Dokumentacja projektowa obejmuje również przebudowę ogrzewania budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5 w Maksymilianowie. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. W drugim półroczu planuje się wykonanie robót w budynku mieszkalnym.</p>
11.4	<p>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osielsku. W dniu 26.09.2013 ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót był PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.) z Trzemeszna. Wartość robót budowlanych brutto: 5.658.000,00 zł. Termin realizacji 30.01.2015 r. W ramach zadania rozebrany został pawilon. W miejscu po pawilonie powstał budynek B, w którym znajdują się sale dydaktyczne z zapleczeniami, pomieszczenia sanitarne, szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla pracowników nowa kotłownia obsługująca budynki A, B, C i D, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Natomiast w budynku D znajdują się 2 sale dydaktyczne wraz z zapleczeniami i komunikacją. Dzięki rozbudowie Szkoła Podstawowa posiada łącznie 24 sale lekcyjne. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.</p>
11.5	<p>Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Osielsku.</p> <p>Zakupiono wyposażenie dla szkoły za kwotę 138 511,50 zł.</p>
11.6	Zakup tablic interaktywnych. Zakup tablic interaktywnych przewidziano na drugie półrocze.
11.7	Zakup kserokopiarki do SP Niemcz. Zakupiono kserokopiarke za kwotę 4 920,00 zł.
12.	<p><b>Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa</b>  <b>Plan: 800 000,00 zł; Wykonanie: 9 840,00 zł – 1,2 % w tym:</b></p> <p>W ramach zadania planowana jest budowa w cyklu dwuletnim przedszkola czterooddziałowego dla 100 dzieci. W ramach zadania wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca. W dniu 26.06.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2015 r. Planowany termin zakończenia robót 30.05.2016 r.</p>
13.	<p><b>Obiekty oświatowe – gimnazja</b>  <b>Plan: 100 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł – 0,00 % w tym:</b></p>
13.1	Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie. W roku 2012 opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Gimnazjum. W roku 2014 wykonano docieplenie

	budynku gimnazjum. W dniu 24.03.2015 ogłoszono przetarg na wykonanie docieplenia sali gimnastycznej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Wykonawcą robót została Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa za kwotę 96.276,60 zł. Termin wykonania robót 10.08.2015 r. Prace w toku.
14	Modernizacja systemu monitoringu w Osielsku ul. Centralna 6. Plan: 4 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. Wymiana trzech kamer nastąpi w drugiej połowie roku.
15.	<b>Budowa oświetlenia ulicznego, Plan: 342 000,00 zł; Wykonanie: 37 000,00 zł. – 10,8 % w tym:</b>
15.1	Budowa oświetlenia ulic Stolarskiej i Ślusarskiej w Osielsku. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.2	Budowa oświetlenia ulicy Kalinowej w Maksymilianowie. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.3	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie - II etap. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.4	Budowa oświetlenia ulic Gołębiej w Osielsku. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.5	Rozbudowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Osielsku. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.6	Budowa oświetlenia ulic Suwalskiej i Rybinieckiej. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.7	Projekty i opłaty oświetleniowe. W tym ul. Nobla w Niemczu, leśnego Runa w Niemczu, Koralkowa, Zatokowa w Osielsku. Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 15.07.2015 r.
15.8	Budowa oświetlenia Bożenkowo Nowy Mostek. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.9	Budowa oświetlenia ul. Tatrzańska - sołectwo Niwy – Wilcze. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.10	Budowa oświetlenia ul. Sudecka - kontynuacja - sołectwo Niwy Wilcze. Budowa oświetlenia będzie realizowana w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.11	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Deszczowej w Bożenkowie. Realizacja inwestycji w drugim półroczu br. Termin składania ofert 29.07.2015 r.
15.12	Projekt oświetlenia ul. Żywiecka - sołectwo Niwy Wilcze. Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 10.08.2015 r.
16.	<b>Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu - urządzenie parkingu II etap w ramach istniejącej koncepcji</b> <b>Plan: 50 000,00 zł; Wykonanie: 44 353,81 zł. – 88,7 % w tym:</b> W roku 2014 podpisano umowę na realizację zadania w/wym. z PPU Affabre Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 74 353,81 zł. Roboty zakończono i odebrano 26.02.2015 r.
17.	<b>Inwestycje w obiektach kultury</b> <b>Plan: 61 000,00 zł; Wykonanie: 7 410,00 zł. – 12,1 % w tym:</b>
17.1	Dotacja dla GOK na wydatki inwestycyjne - zadanie amfiteatru Jaruzyn ul. Prodnia. Montaż wiaty zaplanowano w drugim półroczu br.

17.2	Przebudowa ogrzewania w świetlicy w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji jest firma PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy za kwotę 4 000,00 zł. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę instalacji gazowej oraz przystosowanie kotłowni świetlicy do zasilania gazem ziemnym. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
17.3	Zakup pianina dla GOK. Zakup pianina zaplanowano w drugim półroczu br.
17.4	Prace modernizacyjne budynku byłej świetlicy w Niwach. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, projektu sanitariatu. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biuro Projektowe ARTU Artur Tuszni z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 3 500,00 zł. Złożono wniosek o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Roboty budowlane planuje się wykonać w drugim półroczu br.
17.5	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Jaruzynie. W dniu 30.04.2015 podpisano umowę na budowę utwardzenia z PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy. Wartość robót 7 410,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20.05.2015 r.
17.6	Modernizacja systemu monitoringu w świetlicy w Wilczu. Plan: 4 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.
18	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Gminnej</b> <b>Plan: 107 000,00 zł; Wykonanie: 103 138,97 zł. – 96,4 % w tym:</b> W roku 2014 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 5 050,00 zł. W dniu 18.08.2014 uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 31.10.2014 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą GFI z Bydgoszczy. Termin wykonania robót 10.03.2015 r. Wartość robót 120 441,40 zł. W dniu 06.03.2015 roboty zakończono i odebrano.
19.	<b>Inwestycje w GOSIR, boiska gminne</b> <b>Plan: 83 000,00 zł; Wykonanie: 5 166,00 zł. – 6,2 % w tym:</b>
19.1	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykową w Wilczu na działce 37/23. Budowę boisk planuje się po przejęciu terenu. W dniu 16.07.2015 r. podpisano umowę na dzierżawę gruntu. Prace związane z budową boisk zaplanowano na drugie półrocze.
19.2	Modernizacja toru do gry w boccie i sztoksport w Osielsku. Modernizację toru planuje się wykonać w drugim półroczu.
19.3	Zakup systemu do pomiaru i sterowania temperaturą wody na basenie. Zakupiono sprzęt do pomiaru i sterowania temperaturą wody.
19.4	Przebudowa ogrodzenia boiska baseballowego w Osielsku wraz z piłkochwykami oraz ogrodzenie stadionu w Żołędowie. W ramach zadania planuje się remont ogrodzenia przy boisku baseballowym od strony ul. Modrakowej oraz budowę ogrodzenia przy stadionie w Żołędowie od strony lasu. Roboty planuje wykonać się w drugim półroczu.
19.5	Montaż sauny przy basenie w Osielsku. Ogłoszono dwa zapytania ofertowe. Wartość ofert była wyższa niż zabezpieczone środki na realizację zadania. W drugim półroczu planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania.
20.	<b>Place zabaw</b>

	<b>Plan: 105 595,00 zł; Wykonanie: 37 119,21 zł. – 35,1 % w tym:</b>
<b>20.1</b>	Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa. W dniu 17 czerwca ogłoszono rozeznanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. W ramach zadania planuje się zakupić następujące urządzenia: bujak sprężynowy koniczynka czterolistna, stół z dwoma ławkami, huśtawka metalową podwójną malowaną proszkowo z zawieszami łańcuchowymi łożyskowanymi oraz karuzelę tarczową. Termin składania ofert upłynął w 25.06.2015. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 9 725,00 zł. Planowany termin realizacji 30.07.2015 r.
<b>20.2</b>	Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Żołędowie. W ramach zadania zagospodarowano i utwardzono teren placu oraz rozbudowano urządzenia dla dorosłych, które dostarczyła i zamontowała firma JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia. Wartość zakupionego urządzenia 9 738,13 zł.
<b>20.3</b>	Adaptacja terenu pod plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku na działce nr 42 i zakup urządzeń do zabawy. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw za kwotę 2 460,00 zł. W dniu 17 czerwca ogłoszono rozeznanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. W ramach zadania planuje się zakup urządzeń: jednoosobowa huśtawka na sprężynie, zjazd linowy o długości min. 24 m., wałka na sprężynie, karuzela tarczowa 120 cm, ławka wbetonowana w grunt o długości 180 cm., stojak na rowery 5 stanowiskowy oraz tablica z regulaminem. Termin składania ofert upłynął w 25.06.2015. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 18 372,32 zł. Planowany termin realizacji 30.07.2015 r.
<b>20.4</b>	Doposażenie placów zabaw w Jarużynie. W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń: Jarużyn Prodnia - sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną i ścianką wspinaczkową. Jarużyn Kolonia - piaskownica z desek o wym. 3,0 x 3,0 m, zestaw do koszykówki jednosłupowy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 2 638,35 zł. Planowany termin realizacji 30.07.2015 r.
<b>20.5</b>	Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ul. Wierzbowej w Osielsku. W dniu 30.04.2015 podpisano umowę na budowę utwardzenia z PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy. Wartość robót 5 000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20.05.2015 r
<b>20.6</b>	Urządzenie placu zabaw w Myślęcinku ul. Jaskółcza. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw za kwotę 2 460,00 zł. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu. W dniu 17 czerwca ogłoszono rozeznanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. W ramach zadania planuje się zakup urządzeń: jednoosobowa huśtawka na sprężynie, zjazd linowy o długości min. 24 m, wałka na sprężynie, karuzela tarczowa 120 cm., ławka wbetonowana w grunt o długości 180 cm, stojak na rowery 5 stanowiskowy, tablica z regulaminem. Termin składania ofert upłynął w 25.06.2015. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 15 320,00 zł. Planowany termin realizacji 30.07.2015 r.
<b>21.</b>	<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan 220.000 zł</b> <b>w tym:</b> 120 000 zł rezerwa na inicjatywy lokalne o charakterze inwestycyjnym.