

**WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W  
PIERWSZYM PÓLROCZU 2016 R.**

**Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,**

**Plan: 2 948 000,00 zł; Wykonanie: 761 076,06 zł – 25,8 % w tym:**

Objaśnienia do załącznika nr 3

**1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę  
2 948 000,00 zł w tym:**

**1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bożenkowie.**

W dniu 12.02.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowo – Wykonawczym WOD – KAN, CO, Gazu ART – HAUS Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90-110-160 o łącznej długości 2688,50 m. Wartość inwestycji 292 869,31 zł. Prace zakończone i odebrane 23.06.2016 r.

Ponadto w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów miejscowości Bożenkowo.

**1.2 Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją - dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko, Czarnówczyn.**

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej o długości ok. 900,00 mb, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek i dwiema przepompowniami ścieków oraz kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko, Czarnówczyn. Wykonawcą projektu jest Piotr Milik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” z Szubina. Prace projektowe w toku. Umowny termin wykonania dokumentacji wyznaczono na dzień 31.08.2016 r.

**1.3 Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej, Leśnej i Zbożowej w Osielsku.**

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał w ul. Gryczanej następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110-90 – 630,00 m. Trwają prace porządkowe - przygotowania do odbioru. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 73 155,86 zł. W drugiej połowie roku wykonana zostanie: sieć wodociągowa w ul. Zbożowej o długości ok. 170,0 m, w ul. Gryczanej II etap – ok. 250,00 m, w ul. Leśnej – ok. 30,0 m.

**1.5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Osielsku.**

W dniu 05.05.2016 r. została podpisana umowa z PHU ORPOD Bolesław Orzechowski, ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-160 o łącznej długości 44,50 m, PVCØ160 – 357,50 m. Łączna wartość inwestycji 50 132,18 zł. Termin wykonania robót: 31.08.2016 r.

**1.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Miętowej w Osielsku.**

W dniu 11.03.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-90 – 605,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 1259,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ110 – 218,50 m, przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji 472 325,70 zł. Prace zakończone i odebrane 31.05.2016 r.

**1.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Maksymilianowie.**

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PEØ63 – 145,00 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 52,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 24 730,31 zł.

**1.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w Niwach.**

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ160-110-90 – 1955,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 202 212,66 zł.

**1.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kolonia.**

W dniu 26.02.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowo – Wykonawczym WOD – KAN, CO, Gazu ART – HAUS Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE-TSØ160-1465,0 m, PVCØ110-90 – 20,0 m. Łączna wartość inwestycji 193 372,75 zł. Prace zakończone i odebrane 08.06.2016 r.

**1.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Żołędowie.**

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 315,0 m. Łączna wartość inwestycji 39 392,35 zł. Prace zakończone i odebrane 06.06.2016 r.

**1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów w Niemczu.**

W dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 146,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 71,0 m. Łączna wartość inwestycji 54 789,05 zł. Termin wykonania robót: 30.09.2016 r.

**1.12 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w ul. Leśników w Żołędowie.**

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**1.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwach ul. Rybiniecka.**

W dniu 12.05.2016 r. została podpisana umowa z PHU ORPOD Bolesław Orzechowski, ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PEØ160 – 562,00 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 54,50 m. Prace zakończone i odebrane 28.06.2016 r.

**1.14 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.**

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 15 szt. za łączną kwotę 22 540,81 zł wykonane przez Gminny Zakład Komunalny;

- Niemcz sieć wod-kan ul. Wyczółkowskiego - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 80,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200 – 76,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej PVCØ160 – 12,0 m. Łączna wartość inwestycji 26 623,63 zł. Prace zakończone i odebrane 10.05.2016 r.;

- Niemcz, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wandy Rutkiewicz – realizacja inwestycji w drugim półroczu;

- Niemcz, sieć wodociągowa ul. Styki - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 67,0 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 12 144,95 zł;

- Niemcz, sieć kanalizacji sanitarnej ul. S. Żeromskiego - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej PEØ63 – 127,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej – 20,0 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 18 100,38 zł;

- Żołędowo, ul. Pod Lasem - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ90 – 122,0 m. Łączna wartość inwestycji 15 523,11 zł. Prace zakończone i odebrane 10.05.2016 r.;

**1.15** Prace projektowe i opłaty (w tym):

**1.15.1** Osielsko: sieć wod-kan ul. Szuwarowa, wodociąg ul. Moczarowa, przebudowa wodociągu z działek 540/5, 540/6, 211/1, 211/9, sieć wod-kan sięgacz od ul. Opalowej, wod.-kan. sięgacz od ul. Chabrowej, sieć wod.-kan. ul. Cytrynowa i dz. nr 126/4, sieć wod.-kan. rejon ul. Krabowej,; Niemcz: sieć wod.-kan. ul. Wita Stwosza, sieć wod.-kan. ul. Delfinowa; Niwy-Wilcze: sieć wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej dz. nr 87/32, wodociąg ul. Chełmińska, wodociąg ul. Karwieńska; Jaruzyn: wodociąg ul. Pod Sosnami, wodociąg ul. Serdeczna; Żołędowo: wodociąg rejon ul. Polnej dz. nr 326/56, wodociąg ul. Polna, sieć wodociągowa ul. Amarylisowa, sieć kanalizacyjna i przebudowa wodociągu ul. Leśna, wodociąg ul. Śliwkowa; Maksymilianowo: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, wod.-kan. ul. Zimowa w Jagodowie, sieć wod.-kan. ul. Bukowa, Gilowa, Strusia – W dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Łączna kwota za wszystkie zadania brutto wynosi 44 280,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.

- Osielsko: przebudowa wodociągu w rejonie ul. Rumiankowej i na działce nr 706/34, 706/35 - W dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za kwotę 5 781,00. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.

- Osielsko, Żołędowo: sieć wodociągowa rejon ul. Szosa Gdańska, wodociąg ul. Alberta Schmidta - w dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy za kwotę 18 028,00 zł z terminem realizacji do 30.12.2016 r.

- sieć wod.-kan. rejon ul. Karpackiej i Zakopiańskiej – prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu;

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej - w 25.01.2016 r. podpisano umowę z firmą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych, Jacek Świeżewski, mającą swą siedzibę przy ul. Bałtyckiej 43, 86-031 Osielsko. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi 1 140,0 zł. Umowa zawarta do dnia 31.12.2016 r.

**1.15.2** Projekt sieci wod.-kan. w rejonie ul. Matejki w Niemczu - w dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za kwotę 8 364,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.

**1.15.3** Projekt sieci wod.-kan., rejon ul. Kolonijnej w Niemczu - w dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za kwotę 3 567,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.

**1.15.4** Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie - w listopadzie 2015 r. została zawarta umowa ze Zbigniewem Ograbkiem, prowadzącym firmę pod nazwą AQUA, z siedzibą w Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji projektu - 31.08.2016 r.

**1.15.5** Projekt sieci wodociągowej ulicy Sadowniczej w Żołędowie - dokumentacja została zlecona w ramach projektu budowy ul. Sadowniczej dniu 06.11.2015 r. Biurowi Projektowemu ESPEJA, Michał Suchecki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres wynosi 23 370,00 zł. Termin realizacji projektu - 15.12.2016 r.

**1.15.6** Projekt sieci wodociągowej działka nr 135/51 w Niemczu – prace projektowe zostaną zlecone po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości w postaci aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu;

**1.15.7** Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4 - w dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za kwotę 8 118,00 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.,

- sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku – w dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy za kwotę 6 941,00 zł z terminem realizacji do 30.12.2016 r.

**1.15.8** Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach - w dniu 12.03.2015 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 10 000,00 zł. Prace projektowe zakończone. Złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. Termin realizacji zadania zgodny z umową 31.08.2016 r.

**1.15.9** Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Olszynki w Niemczu – prace projektowe zostaną zlecone w drugiej połowie roku.

**1.16** Budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej i Spacerowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 891,0 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 102 371,06 zł.

**1.17** Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Okoniowej w Niemczu, ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu, wzdłuż ul. Kolonijnej w Niemczu - W dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy za łączną kwotę 14 391,0 zł. Termin realizacji zadania 26.10.2016 r.

**1.18** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 108/15, Osielsko ul. Polna – wykonane przez Gminny Zakład Komunalny za kwotę 1 636,93 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 05.05.2016 r.,

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 471, Niemcz ul. Zaulek Poziomkowy - wykonane przez Gminny Zakład Komunalny za kwotę 1 109,24 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 02.06.2016 r.,

- sieć wod – kan działki nr 1080/6 i 1080/10 Osielsko - w ramach zadania w drugim półroczu wykonane zostaną następujące roboty: sieć wodociągowa PEO90 - 187,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 - 170,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 - 15,0 m. W dniu 21.06.2016 r. upłynął termin składania ofert na realizację zadania. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po dokonaniu wpłaty przez wnioskodawcę zgodnie z podpisaną umową o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

- sieć wod - kan w rejonie działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki – w dniu 25.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej I etap tj. opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 30.10.2016 r.

**1.19** Projekt sieci wod – kan rejon ul. Matejki w Niemczu.

W dniu 22.06.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 24 600,00 zł. Termin realizacji zadania 09.12.2016 r.

**1.20** Projekt sieci wod – kan ul. Stolarska w Maksymilianowie.

W dniu 22.06.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 8 610,00 zł. Termin realizacji zadania 09.12.2016 r.

**1.21** Budowa sieci wodociągowej w Jagodowie, rejon ul. Letniej.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**1.22** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku, rejon ul. Kolonijnej.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu, po uporządkowaniu terenu – wycinka drzew.

**1.23** Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jaruzynie.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**1.24** Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Niwach.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**1.25** Budowa odwodnienia pomiędzy ul. Centralną a ul. Owocową w Osielsku.

W ramach zadania w drugim półroczu planuje się przebudowę odcinka kanału melioracyjnego DN/ID 500 mm, który uniemożliwia prawidłową zabudowę działki nr 118/7, położonej przy ul. Owocowej w Osielsku.

**1.26** Budowa studni rewizyjno – kontrolnej na rurociągu R-A ul. Cytrynowa w Osielsku, przeczyszczenie rurociągu.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**1.27** Budowa studni rewizyjno – kontrolnej na rurociągu R-A ul. Kolonijna w Osielsku, przeczyszczenie rurociągu od ul. Stawowej w Osielsku do Niw.

Realizacja inwestycji w drugim półroczu.

**2. Lokalny transport zbiorowy , Plan: 100 000,00 zł; Wykonanie: 1 537,50 zł – 1,5 % w tym:**

**2.1** Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej.

**3. Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Jastrzębia w Żołędowie Plan: 220 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł – 0,0 % w tym:**

Zgodnie z uzgodnieniami z samorządem województwa zaplanowano pomoc rzeczową w kwocie 220 000,00 zł. W wyniku licznych spotkań i korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19.04.2016 r. podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę wspólnej realizacji prac projektowych oraz przebudowy jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego, sieci wod-kan i odwodnienia. Szczegółowe zasady współpracy w tym terminy zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu. Podpisanie porozumienia możliwe będzie po wprowadzeniu przedmiotowego zadania do budżetu województwa tj. w miesiącu wrześniu br.

**4. Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego Plan: 900 000,00 zł; Wykonanie: 900 000,00 zł – 100 % w tym:** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 900.000,00 zł.

**5. Drogi gminne, Plan: 9 900 500,00 zł; Wykonanie: 258 198,31 zł – 0,0 % w tym:**

**5.1** Budowa chodnika, jezdni, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie.

Planuje się wykonanie jezdni o szer. 5,0m na odcinku o długości około 300 m. chodnika, miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro- System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 299.900,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 24.05.2016 r., roboty w toku. Umowny termin zakończenia robót 15.08.2016 r.

### **5.2 Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu.**

W roku 2016 planuje się wykonanie instalacji odwadniającej do zbiornika wykonanego w roku 2015 oraz budowę jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,0m na całym odcinku Kossaka (330m) i Styki (około 80 m). Ogłoszenie przetargu planowane jest w miesiącu lipcu. Do końca czerwca firma Orange zadeklarowała usunięcie z pasa drogowego słupów telekomunikacyjnych kolidujących z budową drogi a nie wskazanych do przebudowy na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

### **5.3 Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu.**

W roku 2016 planuje się budowę sięgacza ul. Czarnoleskiej, jezdni z kostki brukowej o długości około 100 m. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 września.

### **5.4 Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu (projekt).**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji.

### **5.5 Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej w Osielsku.**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużający się wykup fragmentu działki, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 września.

### **5.6 Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie.**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji.

### **5.7 Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci wodociągowej.**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 października.

### **5.8 Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. Nr 69/4.**

W roku 2016 planuje się opracowanie projektu skrzyżowania – wlot drogi gminnej w istniejącą drogę wojewódzką nr 244. Zlecono prace projektowe łącznie z projektem sieci wod-kan.

### **5.9 Projekt ul. Nidzicka w Niwach.**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji.

### **5.10 Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu.**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 września.

### **5.11 Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie.**

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu

na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 września.

**5.12** Projekt ul. Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 września.

**5.13** Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 31 września.

**5.14** Projekt ul. Olszynowej w Osielsku.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci, Projektant wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do 30 września.

**5.15** Projekt ul. Panczenistów w Niemczu.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji.

**5.16** Projekt ul. Kopernika w Niemczu.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji.

**5.17** Projekt ul. Polnej w Żołędowie.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji.

**5.18** Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie.

W roku 2016 planuje się zakończenie prac projektowych, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą ZUTiR MP z Szubina. Prace projektowe w trakcie realizacji.

**5.19** Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna, projekt. Prace projektowe w trakcie realizacji.

**5.20** Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej.

W roku 2016 planuje się budowę jezdni, chodnika, ścieżki i oświetlenia na odcinku o długości 1455 m w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy za kwotę 2.550.653,26 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 29.04.2016 r., roboty w toku. Planowany termin zakończenia robót 15.09.2016 r.

**5.21** Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie.

W roku 2016 planuje się wykonanie parkingu z kostki ażurowej na działce 19/3. Projekt wykonują studenci UTP w Bydgoszczy, wykonanie parkingu planowane jest w drugiej połowie roku.

**5.22** Projekt budowy ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem.

W roku 2016 planowane jest zlecenie robót projektowych na powyższy zakres.

**5.23** Budowa ulicy Reymonta w Niemczu - jezdnia wraz z oświetleniem.

Jezdnia o szer. 5,0 m i długości 667,35m, nawierzchnia z kostki brukowej wraz z oświetleniem. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp z o.o z Charzykowy za kwotę 787.463,16 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty w toku. Planowany termin zakończenia robót 29.07.2016 r.

**5.24** Budowa ulicy Narciarzy w Niemczu - jezdnia wraz z oświetleniem na odcinku 204,00 m.

Wykonana zostanie jezdnia o szer. 5,0 m, nawierzchnia z kostki brukowej wraz z oświetleniem. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp z o.o z Charzykowy za kwotę 294.333,06 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty zakończono i wyznaczono termin odbioru na 7.07.2016 r..

**5.25** Budowa ul. Wiązowej w Osielsku - jezdnia z ciągiem pieszorowerowym na odcinku o długości 287,10 m.

W roku 2016 planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m, chodnika oraz oświetlenia. Wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa za kwotę 627.706,91 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 2.06.2016 r., roboty w toku. Termin zakończenia robót 15.08.2016 r.

**5.26** Projekt budowy ścieżki pieszorowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza za kwotę 19.680,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.27** Budowa ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika i Bocznej w Osielsku.

W roku 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy o długości ok. 300 m. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza za kwotę 24.600,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.28** Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku - nawierzchnia jezdni na odcinku 260 m.

W roku 2016 wykonano jezdnie o szer. 5,0 m z kostki brukowej na odcinku o długości 260 m od strony ul. Kruczej. Roboty realizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma Euro - System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 215.250,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.04.2016 r.. Roboty zakończono i odebrano w dniu 24.05.2016 r.

**5.29** Budowa ul. Gronostajowej (327,52m) oraz ul. Borsuczej (231 m) w Osielsku - budowa jezdni i oświetlenia.

W roku 2016 planuje się wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej i oświetlenia. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp z o.o z Charzykowy za kwotę 592.750,10 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 29.06.2016 r., termin zakończenia 17.10.2016 r..

**5.30** Budowa ul. Azaliowej w Maksymilianowie.

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m z kostki brukowej i oświetlenia. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp z o.o z Charzykowy za kwotę 224.807,20 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty zakończono i wyznaczono termin odbioru na 7.07.2016 r..

**5.31** Budowa ulicy Ustronie (242,85m) w Maksymilianowie - budowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa oświetlenia.



W roku 2016 planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szer. 6,0 m z kostki brukowej oraz rozbudowa oświetlenia. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o z Charzykowy za kwotę 283.527,19 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty zakończono i wyznaczono termin odbioru na 7.07.2016 r..

**5.32** Budowa ulicy Sołeckiej w Jaruzynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia.

W roku 2016 planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m z kostki brukowej oraz oświetlenia. W związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie projektu z pracownią projektową Forma, zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ZUTiR „MP” z Szubina a następnie ogłoszono przetarg na wykonanie projektu i budowę. Prace zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym Firmie Ogólno-budowlanej IN-VEST-BUD z Wolwarku za kwotę 409.99,00 zł. Wykonawca opracuje projekt na drogę o długości łącznie około 760 m i wybuduje odcinek o długości 360 m. Termin zakończenia 15.12.2016 r.

**5.33** Budowa ulicy Rybinieckiej na odcinku od Karpackiej do Giżyckiej wraz z pętlą autobusową.

W roku 2016 planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z mas asfaltowych o szer. 6,0 m i stanowiska postojowego dla autobusów z kostki brukowej. Budowę zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm: REDON Andrzej Trudziński z Nakła oraz Rafał Szymczak P.H.U z Nakła za kwotę 384.885,91 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 21.06.2016 r., termin zakończenia 17.10.2016 r..

**5.34** Projekty z lat ubiegłych - ul. Parowy w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych, wznowionych w roku 2015 po pozyskaniu przez Gminę Osielsko terenu pasa drogowego ul. Parowy.

**5.35** Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie.

W roku 2016 planuje się wykonanie projektu poszerzenia ul. Topolowej, budowy parkingu i oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 23.677,50 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.36** Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska.

W roku 2016 planuje się wykonanie projektu poszerzenia ul. Karpackiej, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 57.145,80 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.37** Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie.

W roku 2016 planuje się wykonanie projektu poszerzenia ul. Kolonia, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia. Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

**5.38** Koncepcja budowy ul. Topolowej i brakującego odcinka Al. Mickiewicza wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5.

W roku 2016 planuje się wykonanie opracowania pokazującego możliwe warianty budowy drogi ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z Szosą Gdańską. Pozwoli to na zaplanowanie budowy zarówno pod względem technicznym i organizacyjnym jak i finansowym. Prace projektowe zlecono firmie Pracownia Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska za kwotę 48.585,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.39** Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty.

Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami.

**5.40** Projekt budowy ulicy Leśnej w Osielsku.

Kontynuacja prac projektowych ul. Leśnej w Osielsku na odcinku od ul. Centralnej do granicy miasta Bydgoszczy. W ramach zadania projekt jezdni z chodnikiem, ścieżką pieszo-rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Planowany termin zakończenia 30.08.2016 r., aktualnie oczekujemy na opracowanie projektu podziału działek niezbędnego do pozyskania gruntu. Prace te przedłużają się ze względu na brak rozgraniczeń niektórych posesji oraz niezakończone prace geodezyjne realizowane przez innych geodetów.

**5.41** Projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna.

W roku 2016 planuje się opracowanie projektu budowy jezdni z kostki brukowej betonowej. Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

**5.42** Projekt budowy ulicy Zakopiańskiej w Niwach.

Kontynuacja prac projektowych w ramach których powstaje projekt jezdni, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia.

**5.43** Projekt budowy ulicy Kąty i ulicy Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5.

W roku 2016 planuje się opracowanie projektu ulicy Kąty na odcinku od Słonecznej do Szosy Gdańskiej wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul. Długiej do ul. Bocznej. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 62.533,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.44** Projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie.

Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

**5.45** Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie.

**5.46** Projekt ul. Jagodowej w Maksymilianowie.

Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

**5.47** Projekt ul. Podgórnej w Maksymilianowie.

Prace projektowe zostaną zlecone w drugim półroczu.

**5.48** Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 19.680,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.49** Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 19.680,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.50** Budowa ul. Lazurowej w Osielsku ( do ul. Jantarowej).

Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro- System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 175.000,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 24.05.2016 r., roboty w toku. Umowny termin zakończenia robót 15.08.2016 r.

**5.51** Projekt budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 29.274,00 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.12.2016 r.

**5.52 Budowa ul. Letniej w Jagodowie obręb Maksymilianowo.**

Zlecenie prac jest planowane na sierpień po opracowaniu założeń technicznych i wymagań formalnoprawnych.

**5.53 Budowa ul. Ks. Henryka Mrossa na odcinku od ul. Reymonta do Słowackiego.**

Prace projektowe zlecono firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 4858,50 zł. Umowny termin zakończenia prac 30.09.2016 r. Roboty zostaną zlecone po zakończeniu prac projektowych.

**6. Wykupy gruntów, Plan: 950 000,00 zł; Wykonanie: 181 543,75 zł – 19,1 % w tym:**

W ramach wydatków dokonano wykupu działki nr 365 o pow. 0,1000 ha położonej w Osielsku, która w większej części zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę. W ww. sprawie poniesiono już wydatek w 2015 roku, w wysokości 349,00 zł na sporządzenie operatu szacunkowego. Ponadto dokonano wykupu działki nr 21/9 o pow. 0,0066 ha w Jaruzynie, w celu złagodzenia zjazdu dwóch ulic, tj. Nowowiejskiej i Kolonii. Dodatkowo poniesiono w I półroczu wydatek w wysokości 150,00 zł na dokumenty geodezyjne, na wykup gruntu pod poszerzenie ulicy Topolowej w Żołędowie, który nastąpił w lipcu 2016 roku.

**7. Gospodarka mieszkaniowa Plan: 80 000,00 zł; Wykonanie: 3 230,00 zł – 4,0 % w tym:**

**7.1 Bożenkowo ul. Harcerska 2, budowa dwóch przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz budowa łazienki i montaż zlewozmywaka w lokalu nr 2.**

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 2 000,00 zł. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie robót. Termin złożenia ofert upłynął 20.06.2016 r. Roboty budowlane będą wykonane w drugim półroczu.

**7.2 Nadbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1.**

W dniu 12.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy budynku. Wykonawca dokumentacji projektowej jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy za kwotę 15 744,00 zł. Termin umowny wykonania dokumentacji upływa 25.09.2016 r.

**7.3 Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6.**

W ramach zadania zlecono opracowanie audytu energetycznego budynku. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zostanie zlecone w przypadku ogłoszenia konkursu w ramach RPO dla jednostek należących do ZIT.

**8. Informatyzacja, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej, zakup oprogramowania E-urząd, Plan: 10 000,00 zł; Wykonanie: 0,0 zł – 0,0 % w tym:**

Planuje się zakup oprogramowania w celu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.

**9. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, zaplanowano kwotę 62 800 zł.**

W dniu 4 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót z Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 62 693,95 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.05.2016 r. W ramach umowy wybudowano klimatyzację w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy tj. sekretariat, księgowość i budynek B.

**10. Zakup samochodu bojowego dla Policji - Plan: 45 000,00 zł; Wykonanie: 0,0 zł – 0,0 %. Dotacja celowa na inwestycje.**

**11. Obiekty oświatowe - szkoły podstawowe, Plan: 270 000,00 zł; Wykonanie: 8 610,00 zł – 3,2 % w tym:**

**11.1** Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych i budynku starej szkoły. W dniu 14.04.2016 r. gmina otrzymała pozwolenie na prowadzenie robót. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 154 020,60 zł. Termin wykonania umowy 30.08.2016. W dniu 22 czerwca przekazano plac budowy. W ramach umowy zostanie wykonane dostosowanie budynku dla potrzeb przedszkola zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2015 r. Ponadto stropy w starej szkole zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej REI30 oraz zostanie również wykonana nowa klatka schodowa do lokali mieszkalnych.

**11.2** Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W dniu 16 lutego podpisano umowę na budowę instalacji gazu do kotłowni i pomieszczeń kuchennych, wymianę palnika w kotłach. Wykonawcą robót jest EKO-TECH Karol Słomski z siedzibą w Gniewie. Wartość robót 43 113,62 zł. Umowny termin wykonania robót od 1 lipca do 10 sierpnia 2016 r. W dniu 16 czerwca przekazano plac budowy.

**12. Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa, Plan: 4 200 000,00 zł; Wykonanie: 2 741 956,17 zł – 65,3 % w tym:**

W ramach zadania planowana jest budowa przedszkola czterooddziałowego dla 100 dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 11.09.2015 podpisano umowę z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W roku 2015 wykonano konstrukcję budynku. Wartość ogólna robót budowlanych 5 086 050,00 zł. Planowany termin oddania do użytku III kwartał 2016 r.

**13. Obiekty oświatowe – gimnazja, Plan: 860 000,00 zł; Wykonanie: 14 509,90 zł – 1,7 % w tym:**

**13.1** Przebudowa c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26.

W dniu 16 maja otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 2 czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W ramach zadania planuje się wykonanie w budynku gimnazjum wymianę palnika w kotle, oraz budowę instalacji gazu do kotłowni i pomieszczeń kuchennych. W ramach zadania planuje się odłączenie od kotłowni gimnazjum budynku komunalnego. W budynku komunalnym planuje się montaż trzech kotłów odrębnie dla każdego lokalu. W dniu 17 czerwca złożono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 158 841,07 zł i okresem gwarancji 5 lat.

**13.2** Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2.

W ramach zadania planuje się przebudowę boiska i budowę nowej nawierzchni. W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 2 952,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba z Brzozy. Dokumentację opracowano i przekazano. W dniu 27.05.2016 przetarg na wykonanie robót związanych z przebudową boiska. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MARDO - SPORT Sp. z o.o. z Puszczykowa. Wartość robót 303.267,82 zł. Termin wykonania 31.08.2016 r.

**13.3** Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2.

W ramach zadania planuje się przebudowę boiska tj. budowę nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 7 982,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r.

**14. Zakup wyposażenia kuchni Gimnazjum w Żołędowie, Plan: 42 00,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł – 0,0 % w tym:** Planuje się zakup pieca konwekcyjno – parowego, patelnię gazową, piekarnik. Zakup urządzeń planuje się na drugie półrocze po wybudowaniu instalacji gazowej.

**15. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w GOPS, Plan: 7 200,00 zł; Wykonanie: 7 200,00 zł – 100 % w tym:** W dniu 4 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót z Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 7 200,00 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.05.2016 r. W ramach umowy wybudowano klimatyzację w serwerowni.

**16. Budowa PSZOK, Plan: 30 000,00 zł; Wykonanie: 57,40 zł – 0,2 % w tym:**

W ramach środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają rozmowy na temat lokalizacji PSZOK.

**17. Budowa oświetlenia ulicznego, Plan: 398 000,00 zł; Wykonanie: 96 539,70 zł – 24,3 %**

**17.1 Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie.**

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 2 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość inwestycji 5.222,58 zł.

**17.2 Projekt i budowa oświetlenia ul. Strumykowa w Bożenkowie.**

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. W dniu 11.08.2016 nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania zostanie wybudowana jedna lampa wraz z linią kablową. Termin wykonania zadania do 28.10.2016.

**17.3 Projekt i budowa oświetlenia ul. Sopocka w Wilczu.**

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. W dniu 11.08.2016 nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania zostaną wybudowane 2 lampy wraz z linią kablową. Termin wykonania zadania do 28.10.2016.

**17.4 Projekt oświetlenia ul. Wiatrakowa w Osielsku.**

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 3 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość inwestycji 11.592,98 zł.

**17.5 Projekt oświetlenia ul. Krótka w Osielsku.**

Wykonanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, termin wykonania do 20.09.2016 r. Do zakresu projektu dodano projekt oświetlenia ul. Berbersowej w Osielsku.

**17.6 Budowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie.**

Rozbudowa oświetlenia po wykonaniu dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z oświetleniem, która jest w trakcie realizacji.

**17.7 Budowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu.**

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja

polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość inwestycji 17 316,18 zł.

**17.8** Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna w Jagodowie.

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. W dniu 11.08.2016 nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania zostaną wybudowane 3 lampy wraz z linią kablową i szafką oświetleniową. Termin wykonania zadania do 28.10.2016.

**17.9** Projekt i budowa oświetlenia ul. Warsztatowa w Maksymilianowie.

W dniu 21.07.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa. Budowa oświetlenia planowana jest na wrzesień 2016 r.

**17.10** Projekt oświetlenia ul. Storczykowa w Osielsku.

W dniu 27.06.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa.

**17.11** Budowa oświetlenia ul. Koralowa w Osielsku.

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 5 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość inwestycji 17.976,18 zł.

**17.12** Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjna i Nowy Mostek w Bożenkowie.

Budowę oświetlenia ul. Rekreacyjnej zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 3 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość inwestycji 8.220,58 zł.

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ul. Nowy Mostek w Bożenkowie.

W dniu 11.08.2016 nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania zostaną wybudowane 2 lampy wraz z linią kablową. Termin wykonania zadania do 28.10.2016.

**17.13** Projekt oświetlenia ul. Serdeczna w Jarużynie.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin wykonania 20.11.2016 r.

**17.14** Budowa oświetlenia w Niemczu ul. Konopnickiej I etap.

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na budowie szafki oświetleniowej i 5 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość inwestycji 17.316,18 zł.

Aktualnie podpisywana jest umowa z Enea Operator na dostarczenie energii elektrycznej, po czym zostanie zamontowany licznik energii el.

**17.15** Projekt oświetlenia ul. Komara, Buhła, Walasiewiczówny w Niemczu.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin wykonania 20.09.2016 r.

**17.16** Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaśminowa, Kalinowa, Berberysowa w Osielsku.

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ul. Jaśminowej i Kalinowej w Osielsku.

W dniu 11.08.2016 nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie lampy wraz z linią kablową. Termin wykonania zadania do 28.10.2016.

Na ul. Berberysową w Osielsku wykonywana jest dokumentacja projektowa oświetlenia wraz z projektem ul. Krótkiej w Osielsku, na której nie będzie budowane oświetlenie w 2016 r. W związku z tym konieczne jest wybudowanie oświetlenia w ul. Berberysowej wraz z ul. Krótką.

**17.17** Projekt oświetlenia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie.

W dniu 27.06.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa.

**17.18** Budowa oświetlenia (lampa solarna) Żołędowo ul. Szosa Gdańska.

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, przedłużono termin wykonania do 18.08.2016 r. ze względu na uzgodnienia w GDDKiA.

Budowa lampy solarnej planowana jest na wrzesień 2016 r.

**17.19** Budowa oświetlenia w ramach inicjatywy lokalnej - 7 lamp ul. Zapłotek w Osielsku. Mieszkańcy zlecieli wykonanie dokumentacji projektowej, która jest w trakcie realizacji.

Budowa oświetlenia planowana jest na październik 2016 r.

**17.20** Instalacja reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego w Osielsku ul. Jana Pawła II, Orzechowa, Bałtycka i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska.

Ze względu na obowiązujący termin gwarancji na oświetlenie w ul. Jana Pawła II i ul. Bałtyckiej czekamy na informacje od wykonawców robót o możliwości zamontowania reduktorów.

**18. Zagospodarowanie terenów komunalnych w Gminie Osielsko, Plan: 185 000,00 zł; Wykonanie: 65 367,16 zł – 35,3 % w tym:**

**18.1** Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu. W ramach zadania wykonano 562,5 m<sup>2</sup> parkingu. Wykonawcą robót było P.H.U. AFFABRE z Bydgoszczy. Wartość robót 65 340,86 zł.. Roboty odebrano 24.03.2016 r.

**18.2** Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niemczu między ul. Al. Mickiewicza i Bydgoską- budowa parkingu z kostki betonowej, zaplanowano kwotę 100 000,00 zł.

Projekt wykonują studenci UTP w Bydgoszczy. Budowę parkingu o powierzchni ok. 600 m<sup>2</sup> planuje się wykonać w drugim półroczu.

**19. Inwestycje w obiektach kultury, Plan: 135 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł – 0,0 % w tym:**

**19.1** Projekt świetlicy w Niemczu.

W ramach środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 350 m<sup>2</sup>. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej zaplanowano na drugie półrocze.

**19.2** Projekt świetlicy w Żołędowie.

W ramach środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 250 m<sup>2</sup>. W dniu 22 czerwca ogłoszono rozeznanie rynkowe na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Żołędowie. Termin składania ofert upłynął 30.06.2016 r. złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KRAJAN" Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego za kwotę 19 987,50 zł. Termin realizacji dokumentacji grudzień 2016.

**20. Dotacja celowa na finansowanie, Plan: 60 000,00 zł; Wykonanie: 9 200,00 zł – 15,3 % w tym:** Zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla właścicieli zabytków,

**21. Obiekty sportowe, Plan: 531 000,00 zł; Wykonanie: 25 858,25 zł – 4,9 % w tym:**

**21.1** Projekt budowy boiska do gry w piłkę nożną w Wilczu na działce 37/23, oświetlenie boiska.

W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 444,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inwestprojekt Sp. z o.o. z Warszawy. Dokumentację opracowano i przekazano. W drugim półroczu planowane są roboty budowlane.

**21.2** Oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka w Osielsku, przy ul. Centralnej. Wykonano oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka.

**21.3** Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Matejki w Niemczu.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 7 982,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r.

**21.4** Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej, działka 183/9.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 5 891,49 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r.

**21.5** Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia płyty głównej. W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 936 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inwestprojekt Sp. z o.o. z Warszawy. Dokumentację opracowano i przekazano. W drugim półroczu planowane są roboty budowlane.

**21.6** Budowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko.

W ramach zadania planuje się budowę ogrodzenia od strony ul. Centralnej. Przebudowa ogrodzenia w trakcie robót.

**21.7** Budowa zaplecza techniczno – socjalnego i biurowo – magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku.

Przeprowadzono dwa rozeznania cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza. Podpisano umowę z Biurem Projektowym ARTU Artur Tuszni z Kamienia Krajeńskiego za kwotę 8 000,00 zł. Termin wykonania projektu 30.09.2016 r.

**22. Place zabaw, Plan: 76 100,00 zł; Wykonanie: 25 313,40 zł – 33,3 % w tym:**

**22.1** Doposażenie placów zabaw w Jarużynie.

Zakup wyposażenia placu zabaw uzgodniono z radą sołecką. W dniu 11.05.2016 podpisano umowę na budowę piłkochwyłów i przygotowanie terenu pod boisko do piłki koszykowej w Jarużynie przy ul. Kolonia. Roboty wykonano i odebrano.

**22.2** Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myślęcinku.

Zakup wyposażenia placu zabaw uzgodniono z radą sołecką.

W dniu 27.04.2016 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na place zabaw z firmą APIS POLSKA Sp. z o.o., Jarosław za kwotę 21 894,00 zł brutto. W ramach umowy zamontowano na każdym z placów zabaw zestaw sprawnościowy. Urządzenia odebrano w dniu 02.06.2016 r. Ponadto w ramach planowanych środków zaplanowano budowę ogrodzeń. Na budowę ogrodzeń podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Daniel Janiszewski z Osielska za łączną kwotę 16 709,55 zł. Termin wykonania robót 30.07.2016 r.



### **22.3 Zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie.**

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni pod siłownią dla dorosłych.

W dniu 08.04.2016 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie nawierzchni pod siłownią dla dorosłych. Wartości ofert złożonych na ogłoszone przekraczały wartość zabezpieczonych środków. W dniu 21.04.2016 r. ponownie przeprowadzono rozeznanie cenowe. Złożone oferty nadal przekraczały wartość zabezpieczonych środków w budżecie. Podjęto decyzję, że nawierzchnia zostanie wykonana razem z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Żołędowie w okresie wakacyjnym.

**23. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz rezerwa na inicjatywy lokalne, zaplanowano kwotę 122 200 zł .**