

**WYKAZ RZECZOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU 2016**

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej¹

1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zaplanowano kwotę 2 923 000,00 zł w tym:

1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bożenkowie.

W dniu 12.02.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowo – Wykonawczym WOD – KAN, CO, Gazu ART – HAUS Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90-110-160 o łącznej długości 2688,50 m. Wartość inwestycji 292 869,31 zł. Prace zakończone i odebrane 23.06.2016 r.

Ponadto w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowabudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów miejscowości Bożenkowo. Termin umowny zakończenia prac – 03.06.2017 r.

1.2 Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną koncepcją - dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko, Czarnówczyn.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej o długości ok. 900,00 mb, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek i dwiema przepompowniami ścieków oraz kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko, Czarnówczyn. Wykonawcą projektu jest Piotr Milik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” z Szubina. Prace projektowe w toku. Uzyskano decyzję środowiskową, ustalono przebieg sieci i przepięcia istniejącego układu w projektowany kolektor ściekowy. Planowany termin zakończenia dokumentacji wyznaczono na dzień 30.04.2017 r.

1.3 Budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej, Leśnej i Zbożowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót:

- w ul. Gryczanej sieć wodociągowa PCVØ110-90 – 634,00 m. Wartość inwestycji 72 668,68 zł. Prace zakończone i odebrane 12.07.2016 r.

- w ul. Zbożowej iw ul. Gryczanej II etapsieć wodociągowa o długości ok. 418,30 m. Wartość inwestycji 50459,21zł. Prace zakończone i odebrane 26.10.2016 r.

- w ul. Leśnej – nie wykonano przedmiotowego odcinka sieci z uwagi na brak dokumentacji projektowej.

1.5 Budowa sieci wodociągowej w ul. Botanicznej w Osielsku.

W dniu 05.05.2016 r. została podpisana umowa z PHU ORPOD Bolesław Orzechowski, ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-160 o łącznej długości 44,50 m, PVCØ160 – 357,50 m. Łączna wartość inwestycji 50 132,18 zł. Prace zakończone i odebrane 29.07.2016 r.

1.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej, Miętowej w Osielsku.

¹ Numeracja jak w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Wydatki na budowę wodociągów i kanalizacji w poszczególnych pozycjach przedstawione zostały w kwocie brutto 2 476 314,55 zł, zwrot podatku 241 882,01 zł, wydatki netto 2 234 432,54 zł.

W dniu 11.03.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-90 – 605,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 1259,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ110 – 218,50 m, przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji 472 325,70 zł. Prace zakończone i odebrane 31.05.2016 r.

1.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona w drugiej połowie roku następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PEØ63 – 144,00 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 56,00 m. Łączna wartość inwestycji 24 730,31 zł. Prace zakończone i odebrane 23.08.2016 r.

1.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej i przyległych w Niwach.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ160-110-90 – 1966,80 m. Łączna wartość inwestycji 202 212,66 zł. Prace zakończone i odebrane 30.11.2016 r.

1.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Kolonia.

W dniu 26.02.2016 r. została podpisana umowa z Zakładem Projektowo – Wykonawczym WOD – KAN, CO, Gazu ART – HAUS Artur Hausman, ul. Okólna 33, 06-500 Mława. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE-TSØ160-1465,0 m, PVCØ110-90 – 20,0 m. Łączna wartość inwestycji 193 372,75 zł. Prace zakończone i odebrane 08.06.2016 r.

1.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Żołędowie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 315,0 m. Łączna wartość inwestycji 39 392,35 zł. Prace zakończone i odebrane 06.06.2016 r.

1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Panczenistów w Niemczu.

W dniu 30.06.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 144,9 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 45,94 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63-40 – 37,84 m. Łączna wartość inwestycji 54 789,05 zł. Prace zakończone i odebrane 23.09.2016 r.

1.12 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej wraz z przebudową przyłącza wodociągowego w ul. Leśników w Żołędowie.

W dniu 03.10.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 91,84 m, PVCØ110-90 – 107,31 m, przyłącza wodociągowe PEØ50-40 – 95,69 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 120,00 m. Łączna wartość inwestycji 96 724,50 zł. Prace zakończone i odebrane 18.11.2016 r.

1.13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niwach ul. Rybiniecka.

W dniu 12.05.2016 r. została podpisana umowa z PHU ORPOD Bolesław Orzechowski, ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PEØ160 – 580,00 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 58,32 m. Łączna wartość inwestycji 95 722,83 zł. Prace zakończone i odebrane 28.06.2016 r.

1.14 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielesko.

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 34 szt. za łączną kwotę 56 434,30 zł wykonane przez Gminny Zakład Komunalny;

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek – w dniu 21.07.2016 r. została podpisana umowa z firmą KADA BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85-188 Bydgoszcz. W ramach zadania wykonano 7 szt. odgałęzień do granicy działek. Łączna wartość inwestycji 37 098,57 zł. Prace zakończone i odebrane 14.10.2016 r.

- Niemcz sieć wod-kan ul. Wyczółkowskiego - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 81,30 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200-160 – 87,70 m. Łączna wartość inwestycji 26 623,63 zł. Prace zakończone i odebrane 10.05.2016 r.;

- Niemcz, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wandy Rutkiewicz – W dniu 03.10.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 87,68 m. Łączna wartość inwestycji 38 814,65 zł. Prace zakończone i odebrane 23.09.2016 r.

- Niemcz, sieć wodociągowa ul. Styki - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110 – 66,70 m. Łączna wartość inwestycji 12 144,95 zł. Prace zakończone i odebrane 12.07.2016 r.

- Niemcz, sieć kanalizacji sanitarnej ul. S. Żeromskiego - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał sieć kanalizacji sanitarnej PEØ63-40 – 153,30 m. Wartość inwestycji 18 100,38 zł. Prace zakończone i odebrane 12.07.2016 r.

- Żołędowo, ul. Pod Lasem - w ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ90 – 122,0 m. Łączna wartość inwestycji 15 523,11 zł. Prace zakończone i odebrane 10.05.2016 r.

1.15 Prace projektowe i opłaty, w tym:

1.15.1 - Osielsko: sieć wod-kan ul. Szuwarowa, wodociąg ul. Moczarowa, przebudowa wodociągu z działek 211/1, 211/9, sieć wod-kan sięgacz od ul. Opalowej, wod.-kan. sięgacz od ul. Chabrowej, sieć wod.-kan. ul. Cytrynowa i dz. nr 126/24, sieć wod.-kan. rejon ul. Krabowej.; Niemcz: sieć wod.-kan. ul. Wita Stwosza, sieć wod.-kan. ul. Delfinowa; Niwy-Wilcze: sieć wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej dz. nr 87/32, wodociąg ul. Chełmińska, wodociąg ul. Karwieńska; Jaruzyn: wodociąg ul. Pod Sosnami.; Żołędowo: wodociąg rejon ul. Polnej dz. nr 326/56, wodociąg ul. Polna, sieć wodociągowa ul. Amarylisowa, wodociąg ul. Śliwkowa; Maksymilianowo: sieć wod.-kan. ul. Bukowa, Gilowa, Strusia – prace projektowe realizowane w ramach umowy z dnia 11.03.2016 r. z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Łączna kwota za wszystkie zadania wynosi 67 650,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

- przebudowa wodociągu z działek 540/5, 540/6, wodociąg ul. Serdeczna, sieć kanalizacyjna i przebudowa wodociągu ul. Leśna, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, sieć wod.-kan. ul. Zimowa w Jagodowie - prace projektowe realizowane w ramach umowy z dnia 11.03.2016 r. z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Łączna kwota za zadania wynosi 46 617,00 zł. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz przedłużające się ustalenia z właścicielami działek.

- Osielsko: przebudowa wodociągu w rejonie ul. Rumiankowej i na działce nr 706/34, 706/35 - W dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 5 781,00 zł. Prace projektowe zakończone. Dokumentacja złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wcześniejsze zakończenie prac nie było możliwe z uwagi na procedury administracyjne, związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień;

- aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krokusowej, Sasankowej i Słonecznej w Żołędowie - w dniu 19.09.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną, Inżynieria Sanitarna, Sławomir Matuszak

z Chełmna na kwotę 6 273,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

- Osielsko, Żołędowo: sieć wodociągowa rejon ul. Szosa Gdańska, wodociąg ul. Alberta Schmidta - w dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy za kwotę 18 028,00 zł z terminem realizacji do 30.12.2016 r.

- sieć wod.-kan. rejon ul. Karpackiej i Zakopiańskiej – w dniu 25.07.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną, Inżynieria Sanitarna, Sławomir Matuszak z Chełmna na kwotę 8 610,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej - w 25.01.2016 r. podpisano umowę z firmą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych, Jacek Świeżewski, mającą swą siedzibę przy ul. Bałtyckiej 43, 86-031 Osielsko. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi 1 140,0 zł. W roku 2016 wykonano 28 szt. dokumentacji, za łączną kwotę 31 920,00 zł.

1.15.2 Projekt sieci wod.-kan. w rejonie ul. Matejki w Niemczu - w dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 8 364,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

1.15.3 Projekt sieci wod.-kan., rejon ul. Kolonijnej w Niemczu - w dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 3 567,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

1.15.4 Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Leśnej w Czarnówczynie - w listopadzie 2015 r. została zawarta umowa ze Zbigniewem Ograbkiem, prowadzącym firmę pod nazwą AQUA, z siedzibą w Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4 000,00 zł. Prace projektowe zawieszono z uwagi na brak możliwości włączenia do projektowanej sieci w ul. Leśnej – brak uzgodnienia trasy wodociągu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowych w Bydgoszczy.

1.15.5 Projekt sieci wodociągowej ulicy Sadowniczej w Żołędowie - dokumentacja została zlecona w ramach projektu budowy ul. Sadowniczej dnia 06.11.2015 r. Biurowi Projektowemu ESPEJA, Michał Suchecki z siedzibą przy ulicy Górnosławskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Prace projektowe zakończone. Z uwagi na odwołanie jednej ze stron toczy się powtórne postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Po uzyskaniu powyższej decyzji zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Planowany termin przekazania projektu - 31.05.2017 r.

1.15.6 Projekt sieci wodociągowej działka nr 135/51 w Niemczu – z uwagi na brak zgody w postaci aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu od właścicieli nieruchomości na budowę sieci wodociągowej prace projektowe nie zostały zlecone.

1.15.7 Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4 - w dniu 11.03.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 4 000,00 zł. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji. Planowany termin oddania dokumentacji - 30.03.2017 r.

- sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kątą w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska – w dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 24 969,00 zł. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Umowny termin zakończenia prac projektowych - 30.09.2017 r.

1.15.8 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach - w dniu 12.03.2015 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchecki z siedzibą przy ulicy Górnosławskiej 8/13, 62-800 Kalisz na kwotę 10 000,00 zł. Prace zakończone

i odebrane.

1.15.9 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej i Olszynki w Niemczu – w dniu 25.07.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną, Inżynieria Sanitarna, Sławomir Matuszak z Chełmna na kwotę 7 995,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

1.16 Budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej i Spacerowej w Maksymilianowie. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 901,0 m. Wartość inwestycji 102 371,06 zł. Prace zakończone i odebrane 06.10.2016 r.

1.17 Projekt sieci wodociągowej w rejonie ul. Okoniowej w Niemczu, ul. Słupskiej i Szczecińskiej w Wilczu, wzdłuż ul. Kolonijnej w Niemczu - W dniu 09.05.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 17 958,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane, z wyjątkiem projektu ul. Słupskiej i Szczecińskiej, który wymagał dodatkowych uzgodnień z GDDKiA w związku z budową drogi ekspresowej nr 5. Planowany termin zakończenia prac projektowych – czerwiec 2017 r.

1.18 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej, w tym:

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 108/15, Osielsko ul. Polna – wykonane przez Gminny Zakład Komunalny za kwotę 1 636,93 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 05.05.2016 r.,

- odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 471, Niemcz ul. Zaulek Poziomkowy - wykonane przez Gminny Zakład Komunalny za kwotę 1 109,24 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 02.06.2016 r.,

- sieć wod – kan działki nr 1080/6 i 1080/10 Osielsko - W dniu 14.07.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 186,73 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 183,73 m. Łączna wartość inwestycji 58 417,93 zł, w tym wkład wnioskodawców inicjatywy lokalnej 19 821,36 zł. Prace zakończone i odebrane 07.09.2016 r.

- sieć wod - kan w rejonie działek nr 64/1, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki – w dniu 25.04.2016 r. podpisano umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej I etap tj. opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została przekazana do Urzędu Gminy. Następnie w dniu 27.09.2016 r. zawarto umowę – etap II – wykonanie robót budowlanych. W dniu 07.10.2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Złożone zostały dwie oferty, które znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację tego zadania. Z uwagi na warunki pogodowe i zbliżający się koniec roku podjęto decyzję o przełożeniu realizacji inwestycji na pierwszą połowę 2017 roku.

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek w rejonie ul. Poprzecznej w m. Osielsko gm. Osielsko. W ramach zadania wnioskodawca inicjatywy lokalnej wykonał: sieć wodociągową PEØ90 – 107,8 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 81,0 m. Inwestycja w całości sfinansowana przez wnioskodawcę inicjatywy.

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działek zrealizowane i sfinansowane przez wnioskodawców inicjatywy lokalnej:- kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. 164/3 ul. Mazurska Niwy – 2,50 m, kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. 900 ul. Świerkowa Osielsko – 6,50 m, kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. 173/31 ul. Konopnickiej Niemcz – 3,00 m, kanalizacja ciśnieniowa PEØ40 do dz. 71/73 ul. Beskidzka Niwy – 7,50 m, kanalizacja grawitacyjna PCVØ160 do dz. 416/2 ul. Gołębia Osielsko – 3,50 m.

1.19 Projekt sieci wod – kan rejon ul. Matejki w Niemczu.

W dniu 22.06.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 24 600,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

1.20 Projekt sieci wod – kan ul. Stolarska w Maksymilianowie.

W dniu 22.06.2016 r. podpisana została umowa z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 8 610,00 zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.

1.21 Budowa sieci wodociągowej w Jagodowie, rejon ul. Letniej.

W dniu 03.10.2016 r. zawarto umowę z Konsorcjum: Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul. Bur. Ciężyńskiego 24, 89-115 Mrocza, Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 342,0m, przyłącza wodociągowe PEØ40 – 3,6 m.

Łączna wartość inwestycji 49 642,80 zł. Prace zakończone i odebrane 28.11.2016 r.

1.22 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku, rejon ul. Kolonijnej.

W związku ze złożonym pismem przez właścicieli działki nr 1080/6 o braku zgody na prowadzenie prac przy budowie sieci wodociągowej na w/w działce wycofano zadanie z postępowania przetargowego. Trwają rozmowy z właścicielami o ewentualnych możliwościach przeprowadzenia inwestycji.

1.23 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jaruzynie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał sieć wodociągową PVCØ90 – 149,6 m. Łączna wartość inwestycji 19 457,01 zł. Prace zakończone i odebrane 03.10.2016 r.

1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Niwach.

W dniu 03.10.2016 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ1110-90 – 372,18 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160 – 326,46 m. Łączna wartość inwestycji 100 301,93 zł. Prace zakończone i odebrane 09.12.2016 r.

1.25 Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II, Jeziorańskiej i Mickiewicza w Osielsku.

W dniu 30.12.2016 r. podpisana została umowa z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo na kwotę 17 835,00 zł, z terminem realizacji do 30.09.2017 r.

1.26 Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego od ul. Bieszczadzkiej w Niwach do ul. Leśnej w Osielsku.

W dniu 25.11.2016 r. została zawarta umowa z Biurem Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 27 060,0 zł, z terminem realizacji do 29.12.2017 r.

1.27 Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego i sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.

W dniu 15.11.2016 r. została zwarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz na kwotę 29 500,00 zł, z terminem realizacji do 29.12.2017 r.

1.28 Dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego w ul. Słonecznej w Osielsku.

W miesiącu grudniu przeprowadzono rozeznanie cenowe. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2017 r.

Odwodnienie

Plan: 195 000,00 zł; Wykonanie: 192 499,56 zł – 98,7% w tym:

1. Budowa odwodnienie pomiędzy ul. Centralną a ul. Owocową w Osielsku,

W dniu 18.08.2016 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: kanał odwodnieniowy Ø300 – 145,0 m. Łączna wartość inwestycji 148 981,86 zł. Prace zakończone i odebrane 08.09.2016 r.

2. Budowa studni rewizyjno – kontrolnej na rurociągu R-A ul. Cytrynowa w Osielsku, przecyszczenie rurociągu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 1 845,00 zł. Firma Bono

Maciej Przewięźlikowski z Bydgoszczy wykonała dwie studnierewizyjno – kontrolne na kanale melioracyjnym za kwotę 9 840,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 02.09.2016 r. W grudniu br. Zakład Usług Komunalnych UNIKOM z Bydgoszczy wykonał czyszczenie rurociągu R-A za kwotę 2 700,00 zł.

3. Budowa studni rewizyjno – kontrolnej na rurociągu w ul. Kolonijnej w Osielsku, przeczyszczenie rurociągu od ul. Stawowej w Osielsku do Niw.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 1 845,00 zł. Firma Bono Maciej Przewięźlikowski z Bydgoszczy wykonała studnie rewizyjno – kontrolne na kanale melioracyjnym oraz roboty przy wylocie w stawie przepływowym za kwotę 24 587,70 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.10.2016 r. W grudniu br. Zakład Usług Komunalnych UNIKOM z Bydgoszczy wykonał czyszczenie rurociągu R-A za kwotę 2 700,00 zł.

2. Lokalny transport zbiorowy, Plan: 120 000,00 zł; Wykonanie: 4 028,25 zł – 3,3 % w tym:

2.1 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe w roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. W trakcie prac ustalono, że pas drogi powiatowej, w której projektowane jest oświetlenie, ma nieuregulowaną sytuację prawną. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia na część drogową zlokalizowaną w pasie drogi wojewódzkiej. Po uregulowaniu kwestii pasa drogi powiatowej projektant wystąpił o decyzję lokalizacji celu publicznego. Zakończenie prac projektowych jest planowane w I kwartale 2017 r.

3. Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Jastrzębia w Żołędowie Plan: 0,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł – 0,0 % w tym:

Zgodnie z uzgodnieniami z samorządem województwa zaplanowano pomoc rzeczową w kwocie 220 000,00 zł. W wyniku licznych spotkań i korespondencji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 19.04.2016 r. podpisany został list intencyjny potwierdzający wolę wspólnej realizacji prac projektowych oraz przebudowy jezdni i budowy ciągu pieszo-rowerowego, sieci wod-kan i odwodnienia. W dniu 30 listopada zawarto porozumienie o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania.

Po przyjęciu budżetu przez województwo, zostanie spisana szczegółowa umowa dotycząca realizacji zadania, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i gminą Osielsko.

4. Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego Plan: 900 000,00 zł; Wykonanie: 900 000,00 zł – 100 % w tym: z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 900.000,00 zł. Powiat zrealizował rozbudowę drogi powiatowej nr 1543C Dąbrowa Chełmińska - Wałdowo Królewskie - ulica Długa w Wałdowie Królewskim i w dniu 21 listopada przedstawił rozliczenie, które zostało zaakceptowane.

5. Drogi gminne, Plan: 9 543 454,00 zł; Wykonanie: 8 587 779,29 zł – 90,0 % w tym:

5.1 Budowa chodnika, jezdni, parkingu wraz z oświetleniem między ul. Klonową a Bydgoską w Żołędowie. Wykonano jezdnię o szer. 5,0 m na odcinku o długości 296 m. chodnik na odcinku 247m, oraz parking z kostki brukowej betonowej wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro-System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 299.900,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 24.05.2016 r., roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 07.09.2016 r.

5.2 Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu.

Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro-System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 559.900,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 04.10.2016 r.. Wykonano instalację odwadniającą do zbiornika wykonanego w roku 2015 oraz prowadzono budowę jezdni z kostki brukowej o szerokości 5,0m na całym odcinku Kossaka (330m) i Styki (około 80 m). W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz liczną infrastrukturą podziemną kolidującą z budową odwodnienia i drogi budowy nie ukończono przed nastaniem okresu zimowego. Zakończenie prac jest planowane i dokonanie odbioru jest planowane w kwietniu 2017.

5.3 Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu.

Wykonano jezdnię o szer. 5,0 m na odcinku o długości 296 m z kostki brukowej o długości 104 m wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro-System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 130.000,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 08.11.2016 r., roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 29.12.2016 r.

5.4 Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu (projekt).

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Ze względu na duży zakres (kanalizacja deszczowa) i dużą ilość uzgodnień i decyzji pośrednich, zakończenia prac projektowych jest planowane w kwietniu 2017.

5.5 Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Tapicerskiej w Osielsku.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na długotrwałą procedurę wykupu fragmentu działki oraz konieczność uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego, zakończenie prac projektowych jest planowane na 28 lutego 2017.

5.6 Projekt przebudowy ul. Sadowniczej w Żołędowie.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji. Ze względu na uchyleniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostwo Powiatowe, sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym wydanie nowej decyzji może nastąpić w I kwartale 2017 a zakończenie prac projektowych w II kwartale 2017.

5.7 Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych i przebudową sieci wodociągowej.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. W związku z rozszerzeniem zakresu projektowego o budowę kolektora ściekowego, zakończenie prac projektowych jest planowane na III kwartał 2017.

5.8 Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. Nr 69/4.

W roku 2016 zlecono opracowanie projektu skrzyżowania – wlot drogi gminnej w istniejącą drogę wojewódzką nr 244. Projekt skrzyżowania wykonuje firma „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Prace projektowe w toku z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji. Planowany termin oddania dokumentacji - 30.03.2017 r. Zlecono prace projektowe łącznie z projektem sieci wod-kan.

5.9 Projekt ul. Nidzicka w Niwach.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, opóźnienie w wyniku protestu jednego z mieszkańców na etapie pozwolenia wodnoprawnego. Projektant zawiesił postępowanie i wprowadza zmiany w dokumentacji. Zakończenie prac projektowych jest planowane na I kwartał 2017.

5.10 Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w Niemczu.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci. W dniu 25.08.2016 r. złożono wniosek do Starosty Bydgoskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W związku z uwagami właścicieli działek sąsiednich projektant wnosił poprawki do projektu, co przedłużyło postępowanie. Wydanie decyzji pozwolenia na budowę jest planowane w I kwartale 2017.

5.11 Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci w związku z likwidacją kolizji z siecią elektroenergetyczną. Zakończenie prac projektowych jest planowane na I kwartał 2017.

5.12 Projekt ul. Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, opóźnienia wynikają z konieczności wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu. Zakończenie prac projektowych jest planowane do końca stycznia 2017.

5.13 Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęcej w Osiełsku.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz konieczność wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej, Zakończenie prac projektowych jest planowane na początku stycznia 2017.

5.14 Projekt ul. Olszynowej w Osiełsku.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które to prace w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe zakończono, w dniu 6 października została wydana decyzja pozwolenia na budowę.

5.15 Projekt ul. Panczenistów w Niemczu.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci oraz konieczność wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej, Zakończenie prac projektowych jest planowane na II kwartał 2017.

5.16 Projekt ul. Kopernika w Niemczu.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, w wyniku dokonanych zmian wynikających z podziału działek prywatnych, projektant na polecenie Zamawiającego wprowadził zmiany (nowe skrzyżowanie), w związku z tym konieczne było wznowienie map i uzupełnienie uzgodnień. Na etapie pozwolenia wodnoprawnego wprowadzono na wniosek mieszkańca kolejne zmiany, co wymusiło korekty w projektach podziału. W trakcie opracowania projekty podziałów. Zakończenie prac projektowych jest planowane w II kwartale 2017.

5.17 Projekt ul. Polnej w Żołędowie.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych o kolektor ściekowy, termin zakończenia prac przedłużono do końca 2017 roku.

5.18 Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie.

W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą ZUTiR MP z Szubina. Projektant dostarczył opracowanie techniczne bez zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót, zakończenie prac projektowych jest planowane w lutym 2017.

5.19 Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska - Kolonijna, projekt. W roku 2016 kontynuowano prace projektowe, na które w roku 2015 zawarto umowę z firmą Espeja z Kalisza. Prace projektowe w trakcie realizacji, zakończenie prac projektowych jest planowane w I kwartale 2017.

5.20 Przebudowa ul. Krakowskiej w Niwach i Jaruzynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej. Wybudowano jezdnię asfaltową o szer. 6,0m, chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie na odcinku o długości 1455 m w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy za kwotę 2.550.653,26 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 29.04.2016 r., roboty zakończono i odbioru dokonano w dniu 25.11.2016 r..

5.21 Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Maksymilianowie.

Wykonano parking z kostki ażurowej na działce 19/3. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PW MAX z Bydgoszczy za kwotę 59.000,00 zł. Roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 14.12.2016 r.

5.22 Projekt budowy ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olsztyńską wraz z odwodnieniem.

Wykonanie projektu zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 25.830,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.

5.23 Budowa ulicy Reymonta w Niemczu - jezdnia wraz z oświetleniem.

Jezdnia o szer. 5,0 m i długości 667,35m, nawierzchnia z kostki brukowej wraz z oświetleniem. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 787.463,16 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 01.09.2016 r.

5.24 Budowa ulicy Narciarzy w Niemczu - jezdnia wraz z oświetleniem na odcinku 204,00 m. Wykonano jezdnię o szer. 5,0 m, nawierzchnia z kostki brukowej wraz z oświetleniem. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 294.333,06 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu na 3.08.2016 r..

5.25 Budowa ul. Wiązowej w Osielsku - jezdnia z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku o długości 287,10 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa za kwotę 627.706,91 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 2.06.2016 r., roboty odebrano w dniu 13.10.2016 r..

5.26 Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza za kwotę 19.680,00 zł. W związku z zakresem prac projektowych, ilością procedur administracyjnych oraz rozszerzeniem zakresu o sięgacz drogowy, termin zakończenia prac projektowych jest planowany na koniec marca 2017.

5.27 Budowa ulic Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika i Bocznej w Osielsku.

W roku 2016 opracowanie dokumentacji projektowej brakującego odcinka ul. Tuberozy o długości ok. 300 m. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Projektowe ESPEJA z Kalisza za kwotę 24.600,00 zł. W związku z koniecznością pozyskania jednej z działek w ramach decyzji Zgody na Realizację inwestycji Drogowej, termin zakończenia prac projektowych jest planowany na II kwartał 2017.

5.28 Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku - nawierzchnia jezdni na odcinku 260 m.

W roku 2016 wykonano jezdnię o szer. 5,0 m z kostki brukowej na odcinku o długości 260 m od strony ul. Kruczej. Roboty realizowała wybrana w przetargu nieograniczonym firma Euro - System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 215.250,00 zł.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 22.04.2016 r.. Roboty zakończono i odebrano w dniu 24.05.2016 r.

5.29 Budowa ul. Gronostajowej (327,52m) oraz ul. Borsuczej (231 m) w Osielsku - budowa jezdni i oświetlenia. Wydatki 605 702,66 zł.

Wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 5,0 m z kostki brukowej oraz zjazdu do posesji i rozbudowę oświetlenia o 11 lamp. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 592.750,10 zł Umowę podpisano 14.10.2016. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 29.06.2016 r. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano 03.11.2016 r.

5.30 Budowa ul. Azaliowej w Maksymilianowie.

Wykonano nawierzchnię jezdni o długości 184,25m z kostki brukowej o szer. 5,0 m z kostki brukowej i oświetlenia. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 224.807,20 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty zakończono, odbioru dokonano 03.08.2016 r..

5.31 Budowa ulicy Ustronie (242,85m) w Maksymilianowie - budowa nawierzchni jezdni oraz rozbudowa oświetlenia.

W roku 2016 planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szer. 6,0 m z kostki brukowej oraz rozbudowa oświetlenia. Budowę zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 283.527,19 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 14.04.2016 r., roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 7.07.2016 r..

5.32 Budowa ulicy Sołeckiej w Jaruzynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia.

Wykonano projekt na cały odcinek oraz wybudowano odcinek 360m nawierzchni jezdni z kostki brukowej o szer. 5,0 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz oświetlenia. W związku z rozwiązaniem umowy na wykonanie projektu z pracownią projektową Forma, zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego ZUTiR „MP” z Szubina a następnie ogłoszono przetarg na wykonanie projektu i budowę. Prace zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym Firmie Ogólno-budowlanej IN-VEST-BUD z Wolwarku za kwotę 409.999,00 zł. Do końca roku powstała jezdnia, ze względu na nastanie warunków zimowych roboty przerwano. Planowane zakończenie prac do 30.03.2017 r.

5.33 Budowa ulicy Rybinieckiej na odcinku od Karpackiej do Giżyckiej wraz z pętlą autobusową tj. 177,82 m.

Wykonano nawierzchnię jezdni z mas asfaltowych o szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m i stanowisko postojowe dla autobusów z kostki brukowej kamiennej. Budowę zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm: REDON Andrzej Trudziński z Nakła oraz Rafał Szymczak P.H.U z Nakła za kwotę 384.885,91 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 21.06.2016 r., roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 28.10.2016 r.

5.34 Projekty z lat ubiegłych - ul. Parowy w Osielsku. Kontynuacja prac projektowych, wznowionych w roku 2015 po pozyskaniu przez Gminę Osielsko terenu pasa drogowego ul. Parowy. Przebieg drogi przeprojektowano całkowicie wykonując połączenia z powstałymi drogami na terenie Bydgoszczy, zaprojektowano oświetlenie i przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej. Prace projektowe zakończono 29.12.2016 r., wydaniem decyzji ZRID, zapłata faktury i budowa nastąpi w roku 2017.

5.35 Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej w Maksymilianowie.

W roku 2016 planuje się wykonanie projektu poszerzenia ul. Topolowej, budowy parkingu i oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 23.677,50 zł. W związku z faktem prowadzenia prac projektowych w ramach procedury Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej oraz

koniecznością uzyskania licznych decyzji pośrednich, termin zakończenia przedłużono do 15.06.2017 r..

5.36 Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska.

W roku 2016 rozpoczęto wykonanie projektu poszerzenia ul. Karpackiej, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 57.145,80 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu projektu o kolektor kanalizacyjny termin zakończenia prac przesunięto na 15 czerwca 2017.

5.37 Projekt przebudowy ul. Kolonia w Jaruzynie.

Wykonanie projektu poszerzenia ul. Kolonia, budowy ciągu pieszo-rowerowego i przebudowy oświetlenia zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 51.660,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.

5.38 Koncepcja budowy ul. Topolowej i brakującego odcinka Al. Mickiewicza wraz z e skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5.

Wykonano opracowanie pokazujące możliwe warianty budowy drogi ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania z Szosą Gdańską. Pozwoli to na zaplanowanie budowy zarówno pod względem technicznym i organizacyjnym jak i finansowym. Prace projektowe zlecono firmie Pracownia Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn z Osielska za kwotę 48.585,00 zł. Koncepcję wykonano i przekazano w terminie umownym.

5.39 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty.

Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami. W ramach zadania wykonano dodatkowe zjazdy przy ulicy Wiązowej i Lazurowej, przykrycia ścieków przy ul. Narciarzy, badania mas asfaltowych, pomiary natężenia ruchu oraz przewiert z obsadzeniem rury odwadniającej na ul. Jana Pawła II. Łączne wydatki wyniosły 24 954,13 zł.

5.40 Projekt budowy ulicy Leśnej w Osielsku.

Kontynuacja prac projektowych ul. Leśnej w Osielsku na odcinku od ul. Centralnej do granicy miasta Bydgoszczy. W ramach zadania projekt jezdni z chodnikiem, ścieżką pieszo-rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Opracowano projekty podziału działek niezbędnego do pozyskania gruntu, prace przedłużyły się ze względu na brak rozgraniczeń niektórych posesji oraz niezakończone prace geodezyjne realizowane przez innych geodetów, ostatecznie projekty przekazano Projektantowi 24.08.2016 r.. Dodatkowo w trakcie opracowania nakazano projektantowi wprowadzenie zmian w lokalizacji przystanku autobusowego oraz rozszerzono na wniosek GZK zakres rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Zakończenia prac projektowych jest planowane w II kwartale 2017.

5.41 Projekt budowy ul. Rajska, Rodzinna, Spokojna, Szczęśliwa, Swobodna.

Wykonanie projektu zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 38.130,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.

5.42 Projekt budowy ulicy Zakopiańskiej w Niwach.

Zakończono prace projektowe budowy ulicy Zakopiańskiej, złożono wniosek o dofinansowanie budowy ul. Zakopiańskiej wraz z odcinkiem ul. Krakowskiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania, uzyskując szóstą lokatę w województwie.

5.43 Projekt budowy ulicy Kąty i ulicy Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5.

W roku 2016 zlecono wykonanie projektu ulicy Kąty na odcinku od Słonecznej do Szosy Gdańskiej wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul. Długiej do ul. Bocznej. Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 62.533,00 zł. W związku z faktem prowadzenia prac projektowych w ramach procedury Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej oraz koniecznością uzyskania licznych decyzji pośrednich, termin zakończenia przedłużono do 30.09.2017 r.

5.44 Projekt budowy ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie.

Wykonanie projektu jezdni, i ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 17.220,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.

5.45 Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie.

Kontynuacja prac projektowych prowadzonych przez ZUTiR „MP” z Szubina. W dniu 19 września 2016 r. został złożony wniosek o decyzję ZRID, w dniu 27 października br. Starostwo Powiatowe wszczęło postępowanie administracyjne. Wydanie decyzji jest planowane w I kwartale 2017 r., po pozyskaniu decyzji zostanie ogłoszony przetarg na roboty.

5.46 Projekt ul. Jagodowej w Maksymilianowie.

W trakcie opracowywania dokumentacji przetargowej, ustalono, że ze względu, na nieuregulowany stan prawny pasa drogowego (władanie na zasadzie samoistnego posiadania), konieczne jest dokończenie regulacji własnościowych i dopiero po tym zlecenie prac projektowych.

5.47 Projekt ul. Podgórnej w Maksymilianowie. Wykonanie projektu zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA z Kalisza, wartość robót 15.990,00 zł, termin umowy 15 grudnia 2017 r.

5.48 Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 19.680,00 zł. W związku z faktem prowadzenia prac projektowych w ramach procedury Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej oraz koniecznością uzyskania licznych decyzji pośrednich, termin zakończenia przedłużono do 15.06.2017 r.

5.49 Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 19.680,00 zł. W związku z faktem prowadzenia prac projektowych w ramach procedury Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej oraz koniecznością uzyskania licznych decyzji pośrednich, termin zakończenia przedłużono do 15.06.2017 r.

5.50 Budowa ul. Lazurowej w Osielsku (do ul. Jantarowej).

Wykonanie jezdni z koski brukowej betonowej o szer. 5,0m na odcinku 229 m, zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Euro- System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 175.000,00 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 24.05.2016 r., roboty zakończono, odbioru dokonano 05.08.2016 r.

5.51 Projekt budowy ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej.

Prace projektowe zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 29.274,00 zł. W związku z faktem prowadzenia prac projektowych w ramach procedury Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej oraz koniecznością uzyskania licznych decyzji pośrednich, termin zakończenia przedłużono do 30.09.2017 r..

5.52 Budowa ul. Letniej w Jagodowie, obręb Maksymilianowo.

Wykonano modernizację ul. Letniej – jezdni z kruszywa z podwójnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową o szer. 4,0m na odcinku o długości 700 m. Roboty zlecono Przedsiębiorstwu Inżynieryjno Drogowemu Sp. z o.o. z Mogilna za kwotę 134.503,58 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano 9.09.2016 r.

5.53 Budowa ul. Ks. Henryka Mrossa na odcinku od ul. Reymonta do Słowackiego.

Wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 58,78 m. Prace projektowe zlecono firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę 4858,50 zł, zakończono 31.08.2016 r. uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót. Roboty realizowała

wybrana w przetargu nieograniczonym firma Euro - System, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń za kwotę 59.590,52 zł. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 08.11.2016 r.. Roboty zakończono i odebrano w dniu 29.12.2016 r.

5.54 Projekt budowy Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do ul. Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od ul. Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa.

Opracowanie dokumentacji zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Ikar Inżynieria Komunikacyjna z Koronowa za kwotę 78.412,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych to 30.09.2017 r.

5.55 Projekt ul. Storczykowej na odcinku od ul. Chabrowej do Kwiatowej w Osielsku. Z realizacji zadania zrezygnowano, w roku 2017 zostanie wykonana nakładka asfaltowa.

5.56 Projekt odwodnienia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Kolonijnej do kolektora melioracyjnego. Opracowanie dokumentacji zlecono firmie „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na kwotę 9.348,00 zł. Z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, planowany termin oddania dokumentacji 31.05.2017 r.

5.57 Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz.

W związku z prowadzonymi ze Starostwem Powiatowym rozmowami i zawarciem porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania w dniu 30 grudnia 2016 r., zlecenie prac projektowych odbędzie się w pierwszej połowie stycznia.

6. Wykupy gruntów, Plan: 950 000,00 zł; Wykonanie: 881 869,54 zł – 92,8 % w tym:

W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 365 o pow. 0,1000 ha położonej w Osielsku, która w większej części zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę. W ww. sprawie poniesiono już wydatek w 2015 roku, w wysokości 349,00 zł. na sporządzenie operatu szacunkowego. Ponadto dokonano wykupu działki nr 21/9 o pow. 0,0066 ha w Jarużynie, w celu złagodzenia zjazdu dwóch ulic, tj. Nowowiejskiej i Kolonii. Wykupem objęto również: działki nrnr 148/11 o pow. 0,0018 ha, 148/13 o pow. 0,0032 ha i 148/15 o pow. 0,0021 ha położone w Żołędowie pod poszerzenie ulicy Topolowej w Żołędowie; działkę nr 427/3 o pow. 0,0038 ha położoną w Żołędowie – regulacja ulicy Kwiatowej (w ww. sprawie poniesiono już wydatek w 2015 roku, w wysokości 1.800,00 zł. za dokonanie podziału geodezyjnego); działkę nr 47/1 o pow. 0,6400 ha położoną w Maksymilianowie od Syndyka Masy Upadłościowej; działkę nr 244/5 o pow. 0,0168 ha położoną w Niemczu pod istniejącą przepompownią ścieków; działkę nr 758/2 o pow. 0,0036 ha położoną w Osielsku pod chodnik przy ulicy Tapicerskiej; działkę nr 21/11 o pow. 0,0123 ha położoną w Jarużynie pod poszerzenie ulicy Kolonia i niniejsze jednocześnie pozwoliło na regulację przebiegu fragmentu sieci wodociągowej, która przebiega m.in. przez przedmiotową działkę; część działki nr 17/47 pow. 0,2386 ha (pozostała pow. tj. 0,2250 ha przekazano w formie darowizny), działkę nr 18/90 o pow. 0,0798 ha oraz działkę nr 18/81 o pow. 0,1190 ha położone w Jarużynie - regulacja ulicy Gościnniej.

7. Gospodarka mieszkaniowa Plan: 100 000,00 zł; Wykonanie: 73 803,99 zł – 73,8 % w tym:

7.1 Bożenkowo ul. Harcerska 2, budowa dwóch przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz budowa łazienki i montaż zlewozmywaka w lokalu nr 2.

Opracowano dokumentację projektową za kwotę 2 000,00 zł.. Przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie robót. Termin złożenia ofert upłynął 20.06.2016 r. Wykonawcą robót było PHU Dorbud Dorota Grabarek. Wartość robót 32 935,99 zł. Roboty odebrano w dniu 05.09.2016 r.

7.2 Nadbudowa budynku mieszkalnego w Bożenkowie ul. Osiedlowa 1.

W dniu 12.04.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy budynku. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe PORTAL z Bydgoszczy. Dokumentację projektową opracowano za kwotę 15 744,00 zł. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

7.3 Termomodernizacja budynków w Osielsku ul. Centralna 6. Wydatkowano 23 124,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczno- kosztorysową dla instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentację aplikacyjną wraz audytem energetycznym budynku publicznego. Gmina zamierza przystąpić do konkursu w ramach RPO dla jednostek należących do ZIT. W dniu 10.10.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia.

8. Informatyzacja, usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej, zakup oprogramowania E-urząd, Plan: 10 000,00 zł; Wykonanie: 0,0 zł – 0,0 % w tym:

Zapisana w budżecie kwota dotyczyła zakupu elektronicznego obiegu dokumentów. W związku z realizacją projektu Unijnego "E-administracja to łatwe - kompleksowe wsparcie usług elektronicznych usług publicznych" z Gminą Dobrcz, wspomniany obieg został dostarczony bez wydatkowania zapisanych środków w ramach w/w projektu.

9. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko. Plan: 122 800,00 zł; Wykonanie: 121 795,04 zł – 99,2 % w tym:

9.1 W dniu 4 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót z Grupą Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 62 693,95 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.05.2016 r. W ramach umowy wybudowano klimatyzację w brakujących pomieszczeniach Urzędu Gminy tj. sekretariat, księgowość i budynek B.

9.2 Zakup agregatu prądotwórczego do Urzędu Gminy. Plan 60 000 zł, wykonanie – 59 101,09 zł. Dostawę zlecono firmie Prodi z Piły Kościeleckiej, wyłonionej w rozeznaniu cenowym, umowę podpisano dnia 08.12.2016 r. Agregat dostarczono i odebrano w wyznaczonym terminie -14.12.2016 r. Inwestycja obejmowała również utwardzenie kostką brukową miejsca pod agregat, co wykonała firma PW Max z Bydgoszczy w dniu 28.12.2016 r.

9.3 Zakup i montaż witacza z logo Gminy Osielsko. Witacz wielkogabarytowy z logo gminy ustawiono na wjeździe do miejscowości Osielsko od strony miasta Bydgoszczy. Wykonawca; firma MENTOR Rafael Makowski z Bydgoszczy.

9.4 Wykonanie strony internetowej Urzędu Gminy. Strona internetowa została oddana z końcem grudnia 2016 roku przez dostawcę. Uruchomienie strony nastąpi 1 kwietnia 2017. Czas od odbioru do upublicznienia był potrzebny na konfigurację, instalację i przeniesienie części danych ze starej strony.

10. Zakup samochodu dla Komisariatu Policji Bydgoszcz -Śródmieście, Plan : 45 000 zł, Wykonanie – 41 217,08 zł. Na mocy porozumienia z dnia 30 maja 2016 r. Gmina Osielsko przekazała środki finansowe w kwocie 45 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup służbowego samochodu osobowego typu SUV dla Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Komenda przedstawiła rozliczenie finansowe oraz dokonała zwrotu niewykorzystanych środków. Udział gminy w zakupie pojazdu wyniósł 41 217,08 zł.

11. Obiekty oświatowe - szkoły podstawowe, Plan: 283 000,00 zł; Wykonanie: 225 526,59 zł – 79,7 % w tym:

11.1 Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych i budynku starej szkoły. W dniu 14.04.2016 r. gmina otrzymała pozwolenie na prowadzenie robót. W dniu 30.05.2016 r. podpisano umowę z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 154 020,60 zł. W dniu 22 czerwca br. przekazano plac budowy. W ramach umowy dostosowano budynek dla potrzeb przedszkola zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

31.12.2015 r. Ponadto zabezpieczono stropy w starej szkole do klasy odporności ogniowej REI30 oraz wykonano nową klatkę schodową do lokali mieszkalnych.

11.2 Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.

W dniu 16 lutego br. podpisano umowę na budowę instalacji gazu do kotłowni i pomieszczeń kuchennych, wymianę palnika w kotłach. Wykonawcą robót był EKO-TECH Karol Słomski z siedzibą w Gniewie. Wartość robót 43 113,62 zł. Roboty odebrano w dniu 19.08.2016 r.

12. Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa, Plan: 4 217 000,00 zł; Wykonanie: 4 207 813,48 zł – 99,8 % w tym:

12.1 W ramach zadania zaplanowano budowę przedszkola czterooddziałowego dla 100 dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 11.09.2015 podpisano umowę z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W roku 2015 wykonano konstrukcję budynku. Wartość ogólna robót budowlanych 5 086 050,00 zł. Roboty odebrano w dniu 28.09.2016 r. Budynek oddano do użytku.

Gmina ubiega się o środki z UE, w wrześniu 2016 został złożony wniosek preselekcyjny, a w dniu 29.12.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola.

12.2 Zakup sprzętu do Przedszkola Publicznego w Osielsku. Zakupiono kserokopiarkę.

13. Obiekty oświatowe – gimnazja, Plan: 807 000,00 zł; Wykonanie: 543 937,12 zł – 67,4 % w tym:

13.1 Przebudowa c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska 24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26.

W dniu 16 maja br. gmina otrzymała zgodę na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 2 czerwca br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W ramach zadania zaplanowano budowę instalacji gazu do kotłowni (w tym wymiana palnika w kotle) i pomieszczeń kuchennych w budynku gimnazjum . W ramach zadania zaplanowano również odłączenie kotłowni gimnazjum od budynku komunalnego. W budynku komunalnym zostaną zamontowane trzy kotły gazowe odrębnie dla każdego lokalu mieszkalnego. W dniu 17 czerwca złożono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 158 841,07 zł i okresem gwarancji 5 lat. Roboty w toku.

13.2 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę boiska i budowę nowej nawierzchni. W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 2 952,00 zł. Dokumentację wykonała firma PAMAR-PROJEKT Jacek Gruba z Brzozy. W dniu 27.05.2016 ogłoszono przetarg na wykonanie robót związanych z przebudową boiska. Podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, tj. z firmą MARDO - SPORT Sp. z o.o. z Puszczykowa. Wartość robót 303.267,82 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 16.09.2016 r.

13.3 Przebudowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum w Żołędowie ul. Bydgoska 24 działka 246/2.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę boiska tj. budowę nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 7 982,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r. W dniu 26.07.2016 r. wykonawca dokumentacji odstąpił od umowy. W dniu 23.08.2016 r. podpisano umowę z firmą PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Wartość prac projektowych 9 594,00 zł. Dokumentacje wykonano i przekazano.

14. Zakup wyposażenia kuchni, Plan: 55 000,00 zł; Wykonanie: 53 025,30 zł – 96,4 % w tym:

14.1 Zakup wyposażenia do Gimnazjum w Żołędowie; w ramach zadania zakupiono dwa piece konwekcyjno – parowe, dwie patelnie gazowe, piekarnik, obieraczkę do ziemniaków.

14.2 Zakup sprzętu do stołówki w Zespole Szkół w Osielsku. Zakupiono kocioł warzelny za kwotę 12 988,00 zł.

15. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w GOPS, Plan: 7 200,00 zł; Wykonanie: 7 200,00 zł – 100 % w tym: W dniu 4 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót z Grupą Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość robót 7 200,00 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 30.05.2016 r. W ramach umowy wybudowano klimatyzację w serwerowni.

16. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Plan: 30 000,00 zł; Wykonanie: 114,80 zł – 0,2 % ;

Zaproponowano dwie lokalizacje budowy PSZOK. W ramach prac przygotowawczych zakupiono z ośrodka geodezji mapy ewidencyjne i opracowano karty charakterystyki przedsięwzięcia. Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odstąpiono od lokalizacji PSZOK w planowanych miejscach ze względu na protesty właścicieli sąsiadujących działek.

17. Budowa oświetlenia ulicznego, Plan: 432 500,00 zł; Wykonanie: 357 731,50 zł – 82,7%

17.1 Budowa oświetlenia ul. Zielona Dolina w Bożenkowie - 7 975,68 zł

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 2 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r.

Wartość robót budowlanych 5.222,58 zł.

17.2 Projekt i budowa oświetlenia ul. Strumykowa w Bożenkowie - 7 882,00 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt projektu 3.700,00 zł.

Budowę oświetlenia zlecono firmie Wizner-Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 25.08.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 1 lampę. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 02.11.2016 r. Wartość robót budowlanych 4.059,00 zł.

17.3 Projekt i budowa oświetlenia ul. Sopocka w Wilczu - 13 923,15 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt projektu 3.200,00 zł.

Budowę oświetlenia zlecono firmie Wizner-Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 25.08.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 2 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 02.11.2016 r. Wartość robót budowlanych 10.455,00 zł.

17.4 Budowa oświetlenia ul. Wiatrakowa w Osielsku - 11 984,13 zł

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 3 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość robót budowlanych 11.592,98 zł.

17.5 Projekt oświetlenia ul. Krótka w Osielsku - 2 000,00 zł

W dniu 20.09.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt projektu 3.600,00 zł rozbita na dwa zadania. Do zakresu projektu dodano odcinek ul. Berberskiej w Osielsku.

17.6 Budowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie. 0,00 zł

Zadanie nie zrealizowane, ponieważ budowa miała być wykonana na podstawie dokumentacji projektowej budowy drogi, która nie została wykonana w 2016 roku.

17.7 Budowa oświetlenia ul. Nobla w Niemczu - 19 384,14 zł

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja

polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość robót budowlanych 17 316,18 zł.

17.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Słoneczna w Jagodowie - 25 306,84 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt projektu 3.450,00 zł.

Budowę oświetlenia zlecono firmie Wizner-Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 25.08.2016 r. Inwestycja polegała na budowie nowego oświetlenia z szafką i 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 02.11.2016 r. Wartość robót budowlanych 20.295,00 zł.

17.9 Projekt i budowa oświetlenia ul. Warsztatowa w Maksymilianowie - 24 382,01 zł

W dniu 21.07.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt projektu 1.000,00 zł.

Budowę oświetlenia zlecono firmie Paktol ul. Tatrzańska 11 Niwy, wyłonionej w zapytaniu cenowym, umowę podpisano 26.08.2016 r. Inwestycja polegała na budowie nowego oświetlenia z szafką i 7 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 10.10.2016 r. Wartość robót budowlanych 19.311,00 zł.

17.10 Projekt oświetlenia ul. Storczykowa w Osielsku - 5 000,00 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa.

17.11 Budowa oświetlenia ul. Koralkowa w Osielsku - 18 389,48 zł

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 5 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość robót budowlanych 17.976,18 zł.

17.12 Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjna i Nowy Mostek w Bożenkowie - 20 467,73 zł.

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ul. Nowy Mostek w Bożenkowie. Budowę oświetlenia ul. Rekreacyjnej zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 3 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r.

Wartość robót budowlanych 8.220,58 zł. Budowę oświetlenia ul. Nowy Mostek zlecono firmie Wizner-Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 25.08.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia o 2 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 02.11.2016 r. Wartość robót budowlanych 8.979,00 zł.

17.13 Projekt oświetlenia ul. Serdeczna w Jaruzynie - 3 300,00 zł

W dniu 24.10.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa.

17.14 Budowa oświetlenia w Niemczu ul. Konopnickiej I etap - 33 947,72 zł

Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 16.05.2016 r. Inwestycja polegała na budowie szafki oświetleniowej i 5 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 03.06.2016 r. Wartość robót budowlanych 31.838,50 zł

17.15 Projekt oświetlenia ul. Komara, Buhla, Walasiewiczówny w Niemczu i rozbudowa ul. Komara - 18.712,47 zł

W dniu 10.08.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa.

Budowę oświetlenia zlecono firmie Elmar ul. Wschodnia 36 D, Toruń, wyłonionej w rozeznaniu cenowym, umowę podpisano dnia 15.11.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia o 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano 23.12.2016 r. Wartość robót budowlanych 12.344,32 zł

17.16 Uzupełnienie oświetlenia ul. Jaśminowa, Kalinowa, Berbersowa i Krótka w Osielsku - 44 707,05 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ul. Jaśminowej i Kalinowej w Osielsku.

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt projektu 3.300,00 zł. Budowę oświetlenia ul. Jaśminowej i Kalinowej zlecono firmie Wizner-Zieliński s.c. Wierzchucin Królewski 79, 86-017 Wierzchucin Królewski, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę podpisano 25.08.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia o 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 02.11.2016 r. Wartość robót budowlanych 13.530,00 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ul. Krótkiej i Berberysowej w Osielsku.

Budowę oświetlenia ul. Krótkiej i Berberysowej zlecono firmie Elmar ul. Wschodnia 36 D, Toruń, wyłonionej w rozeznaniu cenowym, umowę podpisano dnia 15.11.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia o 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano 23.12.2016 r. Wartość robót budowlanych 25.885,90 zł

17.17 Projekt oświetlenia ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie - 5 200,00 zł

W dniu 27.06.2016 została wykonana i odebrana dokumentacja projektowa.

17.18 Budowa oświetlenia (lampa solarna) Żołędowo ul. Szosa Gdańska -14 818,80zł

Budowę oświetlenia zlecono firmie Petra Energia Sp. z o.o. Orzarów Mazowiecki, wyłonionej w rozeznaniu cenowym, umowę podpisano dnia 12.09.2016 r. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano 27.10.2016 r. Wartość robót budowlanych 13.653,00 zł

17.19 Budowa oświetlenia w ramach inicjatywy lokalnej - 7 lamp ul. Zapłotek w Osielsku - 24 459,25 zł

Mieszkańcy zlecili wykonanie dokumentacji projektowej, która została wykonana 28.10.2016 Budowę oświetlenia zlecono firmie Elmar ul. Wschodnia 36 D, Toruń, wyłonionej w rozeznaniu cenowym, umowę podpisano dnia 15.11.2016 r. Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia o 7 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano 23.12.2016 r. Wartość robót budowlanych 24.191,10 zł

17.20 Instalacja reduktorów mocy do oświetlenia ulicznego w Osielsku ul. Jana Pawła II, Orzechowa, Bałtycka i w Niemczu ul. Mickiewicza i Bydgoska - 54 920,00 zł

Roboty zlecono firmie Rabbit z Wrocławia, wyłonionej w rozeznaniu cenowym, umowę podpisano dnia 26.09.2016 r. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano 26.10.2016 r.

18. Zagospodarowanie terenów komunalnych w Gminie Osielsko, Plan: 235 000,00 zł; Wykonanie: 210 971,82 zł – 89,8 % w tym:

18.1 Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu. W ramach zadania wykonano 562,5 m² parkingu. Wykonawcą robót było P.H.U. AFFABRE z Bydgoszczy. Wartość robót 65 340,86 zł.. Roboty odebrano 24.03.2016 r.

18.2 Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Niemczu między ul. Al. Mickiewicza i Bydgoską- budowa parkingu z kostki betonowej. W dniu 27.10.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą robót którym była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” z Bydgoszczy. Wartość robót 99 999,96 zł. Roboty odebrano w dniu 30.11.2016 r.

18.3 Ogrodzenie i oświetlenie działki 47/1 Maksymilianowie. W dniu 03.11.2016 r. podpisano umowę z firmą RAF GROUP Rafał Górski z Zawiercia. Wartość umowy 41 695,00 zł. W ramach zadania wybudowano 210 mb. ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi i furtką. Roboty odebrano w dniu 07.12.2016 r. Ponadto w ramach zadania usunięto korzenie za kwotę 3 936,00 zł.

19. Inwestycje w obiektach kultury, Plan: 60 000,00 zł; Wykonanie: 19 987,50 zł – 33,3 % w tym:

19.1 Projekt świetlicy w Niemczu.

W wyniku reformy szkolnictwa, braku miejsca w szkole i zapotrzebowaniu mieszkańców Niemcza podjęto decyzję o budowie świetlicy z filią przedszkola. Planowana powierzchnia budynku ok. 550 m². Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2017 r.

19.2 Projekt świetlicy w Żołędowie.

W ramach środków planuje się opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 250 m². W dniu 22 czerwca ogłoszono rozeznanie rynkowe na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Żołędowie. Termin składania ofert upłynął 30.06.2016 r. złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "KRAJAN" Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńskiego za kwotę 19 987,50 zł. Termin realizacji dokumentacji grudzień 2016. Dokumentację projektową przekazano i odebrano.

20. Dotacja celowa na finansowanie, Plan: 66 900,00 zł; Wykonanie: 66 900,00 zł – 100,0 % w tym: Zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla właścicieli zabytków,

- 40 000 zł. Parafia rzymsko-katolicka w Żołędowie na I etap prac konserwatorskich bocznego ołtarza w tym 20 000 zł z funduszy sołeckiego,
- 26 900 zł. Zgromadzenie Sióstr Pasterek na wymianę drzwi wejściowych i wymianę okładzin schodów.

21. Obiekty sportowe, Plan: 357 000,00 zł; Wykonanie: 342 687,56 zł – 96,0 % w tym:

21.1 Projekt budowy oświetlenia boiska sołeckiego w Wilczu, budowa boiska, roboty przygotowawcze, i montaż urządzeń .W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 444,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inwestprojekt Sp. z o.o. z Warszawy. Dokumentację opracowano i przekazano.

21.2 Oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka w Osielsku, przy ul. Centralnej. Wykonano oświetlenie kortu tenisowego i kortu do sztoka.

21.3 Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Matejki w Niemczu.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 7 982,70 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r. W dniu 26.07.2016 r. wykonawca dokumentacji odstąpił od umowy. W dniu 23.08.2016 r. podpisano umowę z firmą PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Wartość prac projektowych 8 241,00 zł. Dokumentacje wykonano i przekazano.

21.4 Budowa boiska do piłki nożnej w Osielsku przy ul. Wierzbowej, działka 183/9.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. W dniu 12.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowe INDOM Mieczysław Tkaczyk z miejscowości Banino za kwotę 5 891,49 zł. Termin zakończenia prac projektowych 1 lipca 2016 r. W dniu 26.07.2016 r. wykonawca dokumentacji odstąpił od umowy. W dniu 23.08.2016 r. podpisano umowę z firmą PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Wartość prac projektowych 7 626,00 zł. Dokumentacje wykonano i przekazano.

21.5 Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie w Żołędowie.

W ramach zadania zaplanowano budowę oświetlenia płyty głównej. W dniu 16.02.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 3 936 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inwestprojekt Sp. z o.o. z Warszawy. Dokumentację opracowano i przekazano. W dniu 23.11.2016 podpisano umowę z firmą EL-MAR Sp. z o.o. z Torunia za kwotę 129 260,63 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 29.12.2016 r.

21.6 Budowa ogrodzenia boiska Dęby Osielsko.

W ramach zadania zaplanowano budowę ogrodzenia od strony ul. Centralnej. Wykonano ogrodzenie, bramę oraz wymieniono furtki od strony ul. Modrakowej. Wartość robót 26.267,88 zł.

21.7 Budowa zaplecza techniczno – socjalnego i biurowo – magazynowego na boisku przy ul. Centralnej w Osielsku.

Przeprowadzono dwa rozeznania cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza. Podpisano umowę z Biurem Projektowym ARTU Artur Tuszni z Kamienia Krajeńskiego za kwotę 8 000,00 zł. W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę z firmą BOX PLAY PL Budownictwo modułowe Dariusz Jędrzejczak z miejscowości Zdówrz. Wartość budynku 118 080,00 zł. Kontenery dostarczono i odebrano w dniu 14.02.2017 r. W dniu 08.12.2016 r. podpisano umowę z PW MAX Kamila Smolińska z Bydgoszczy na budowę instalacji wod.-kan. i energetyczne do budynku kontenerowego za kwotę 9 365,71 zł. Roboty odebrano 30.12.2016 r

22. Zakupy inwestycyjne dla GOSIR-u; klatka na sprzęt pływacki, plecak ratowniczy z wyposażeniem, serwer do zbierania danych informatycznych- 14 169,23 zł.

22. Place zabaw, Plan: 91 100,00 zł; Wykonanie: 77 091,63 zł – 84,6 % w tym:

22.1 Doposażenie placów zabaw w Jarużynie.

Zakup wyposażenia placu zabaw uzgodniono z radą sołecką. W dniu 11.05.2016 podpisano umowę na budowę piłkochwyłów i przygotowanie terenu pod boisko do piłki koszykowej w Jarużynie przy ul. Kolonia. Roboty wykonano i odebrano.

22.2 Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku i Jaskółczej w Myśliczynie.

Zakup wyposażenia placu zabaw uzgodniono z radą sołecką. W dniu 27.04.2016 r. podpisano umowę na dostawę urządzeń na place zabaw z firmą APIS POLSKA Sp. z o.o., Jarosław za kwotę 21 894,00 zł brutto. W ramach umowy zamontowano na każdym z placów zabaw zestaw sprawnościowy. Urządzenia odebrano w dniu 02.06.2016 r. Ponadto w ramach planowanych środków zaplanowano budowę ogrodzeń. Na budowę ogrodzeń podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Daniel Janiszewski z Osielska za łączną kwotę 16 709,55 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 01.08.2016 r.

22.3 Zakup maty na plac zabaw przy świetlicy w Żołędowie.

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni pod siłownią dla dorosłych.

W dniu 08.04.2016 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe na wykonanie nawierzchni pod siłownią dla dorosłych. Wartości ofert złożonych na ogłoszone przekraczały wartość zabezpieczonych środków. W dniu 21.04.2016 r. ponownie przeprowadzono rozeznanie cenowe. Złożone oferty nadal przekraczały wartość zabezpieczonych środków w budżecie. Wykonawcą maty została firma MARDO - SPORT Sp. z o.o. z Puszczykowa, tj. wykonawca boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Żołędowie. Wartość robót 15 000,00 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 26.09.2016 r.

22.4 Doposażenie placu zabaw – Niwy ul. Rybiniecka

W ramach środków zakupiono dwa urządzenia siłowni zewnętrznej tj. orbitrek oraz wioślarz z prasą nożną. Dostawcą urządzeń była firma PPHU MEVIUS Mateusz Cichowski z miejscowości Majdan Brzezicki. Wartość dostarczonych urządzeń 7 399,68 zł.