

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2017

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej

1.1 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa sieci wod.-kan. wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie robót. Trwają uzgodnienia z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy w sprawie włączenia gminnej sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiej kanalizacji w ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest w styczniu 2018 r.

1.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej w Osielsku.

W dniu 7 września 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160-295,34 m, sieć wodociągowa PVCØ110- 173,49 m. Łączna wartość inwestycji 122 242,59 zł. Prace zakończone i odebrane 10 listopada 2017 r.

1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krabowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 129,20 m, sieć wodociągowa PVCØ110 – 157,70 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 274,70 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 50,50 m tj. szt. 9. Łączna wartość inwestycji 48 331,71 zł. Prace zakończone i odebrane 31 października 2017 r.

1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i przyległych sięgaczach, Agatowej i Diamentowej w Osielsku.

W dniu 14 lipca 2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160 – 118,29 m, sieć wodociągowa PEØ110 – 190,09 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 3,25 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200- 1 281,30 m, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej PVCØ160- 384,33 m (szt. 54). Łączna wartość inwestycji 737 799,49 zł. Prace zakończone i odebrane 31 października 2017 r.

1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Chabrowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 104,30 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 110 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 10,10 m (szt. 4). Łączna wartość inwestycji 30 015,21 zł. Prace zakończone i odebrane 6 lipca 2017 r.

1.6 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szuwarowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 95,90 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 94,00 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 14,8 m (szt. 5). Łączna wartość inwestycji 28 503,89 zł. Prace zakończone i odebrane 8 grudnia 2017 r.

1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa budowy kolektora ściekowego, przesyłowego oraz sieci wodociągowej razem z projektem ulicy Słonecznej.

Prace projektowe przedłużyły się ze względu na zwiększenie zakresu dokumentacji o kolektor. Pierwotnie zlecone było tylko opracowanie projektu budowy wodociągu. W dniu 5 grudnia wydano decyzję ZRID. Nie obejmuje ona jednak swym zakresem obszaru skrzyżowania z ul. Kolonijną. Na ten zakres o decyzję powinien wystąpić Starosta Bydgoski. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki na pomoc finansową w tym zakresie, trwają rozmowy zmierzające do podpisania porozumienia w tej sprawie.

Wydana decyzja ZRID umożliwia budowę całego zakresu sieci wod.-kan., jednak z uwagi na wspólną realizację budowy ulicy i sieci, zadanie z przyczyn formalno-prawnych nie może zostać zrealizowane w bieżącym roku.

1.8 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ160–255,00 m. Wartość inwestycji: 39 720,31 zł. Prace zakończone i odebrane 8 maja 2017 r.

1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 360,0 m sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ramach przebudowy istniejącej sieci, zlokalizowanej na terenie działek należących do osób prywatnych. Prace projektowe zostały wznowione w miesiącu październiku, po uzyskaniu uzgodnienia z właścicielami działki, odnośnie przebudowy przyłącza wodociągowego.

1.10 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Centralnej w Osielsku.

W dniu 26.05.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160- 116,00 m, przyłącze wodociągowe PEØ40- 12,30 m (szt. 1). Łączna wartość inwestycji 47 107,82 zł. Prace zakończone i odebrane 13 września 2017 r.

1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bieszczadzkiej, Karkonoskiej w Niwach.

W dniu 17 lipca 2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 554,15 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 29,40 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200- 528,57 m, odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160- 164,08 m tj. szt. 29, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 310,35 m, przepompownia ścieków szt. 1. Łączna wartość inwestycji 653 384,68 zł. Prace zakończone i odebrane 27 listopada 2017 r.

1.12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej oraz sieci wod-kan. na terenie dz. nr 87/32 w Niwach.

W dniu 14.03.2017 r. została podpisana umowa z firmą Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110-196,50, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ160-110-90-63-40-1333,50 m. Łączna wartość inwestycji 276 949,28 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 275 000,00 zł). Prace zakończone i odebrane 26 maja 2017 r.

1.13 Podłączenie studni - SUW Niwy

W ramach zadania wykonana została obudowa studni z kręgów betonowych wraz z armaturą. Łączna wartość inwestycji 69 688,12 zł. W dniu 22 grudnia 2017 roku dokonano odbioru częściowego inwestycji. Do odbioru końcowego należy wykonać podłączenie studni głębinowej nr 3 z budynkiem stacji wraz z zasilaniem elektrycznym.

1.14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu.

W dniu 7 lipca 2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 270,63 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 27,45 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200- 431,49 m, odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160- 82,58 m tj. szt. 11, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 337,41 m, przepompownia ścieków szt. 1. Łączna wartość inwestycji 431 506,96 zł. Prace zakończone i odebrane 28 listopada 2017 r.

1.15 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Niemczu.

W dniu 30 marca 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160- 366,93 m, sieć wodociągowa PVCØ110- 278,40 m, sieć wodociągowa PVCØ90- 56,81 m, przyłącza wodociągowe PEØ40- 11,85 m (szt. 1), przyłącze wodociągowe PEØ32- 45,78 m (szt. 4), sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200- 293,45 m, odgałęzienia sieci kanalizacji grawitacyjnej PVCØ160- 74,5 m (szt. 17). Łączna wartość inwestycji 196 741,26 zł. Prace zakończone i odebrane 7 lipca 2017 r.

1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu.

W dniu 7 września 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: - sieć wodociągowa PVCØ110 – 614,29 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ250 – 255,35 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 168,19 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 67,29 m tj. szt. 14.

Łączna wartość inwestycji 332 488,99 zł. Prace zakończone i odebrane 13 grudnia 2017 r.

Drugi etap inwestycji zostanie zrealizowany przez Gminny Zakład Komunalny w roku 2018, po uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew występujących na trasie planowanego wodociągu.

1.17 Budowa sieci wodociągowej w ul. Herkulesa w Niemczu.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 285,60 m, sieć wodociągowa PVCØ90 – 3,00 m. Wartość inwestycji 31 963,99 zł. Prace zakończone i odebrane 29 listopada 2017 r.

1.18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej w Niemczu.

W dniu 29 marca 2017 r. została podpisana umowa z P.H.U ORPOD, ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200- 189,5 m, odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160- 40,00 m tj. szt. 11. Łączna wartość inwestycji 44 703,40 zł. Prace zakończone i odebrane 7 czerwca 2017 r.

1.19 Budowa sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w Jaruzynie.

W dniu 22 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-262,50 m. Łączna wartość inwestycji 57 985,26 zł. Prace zakończone i odebrane 27 października 2017 r.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 83,40 m. Prace zakończone i odebrane 8 grudnia 2017 r.

1.20 Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej i Pod Sosnami w Jaruzynie.

W dniu 22 czerwca 2017r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp.j., ul. Kotomierska 17,

86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: - sieć wodociągowa PEØ110–1454,74 m, sieć wodociągowa PVCØ110–201,72 m, sieć wodociągowa PVCØ90–32,68 m, przyłącza wodociągowe PEØ63-2,00 m (szt. 1), przyłącza wodociągowe PEØ40- 15,94 m (szt. 1), przyłącza wodociągowe PEØ32- 203,00 m (szt. 24) Łączna wartość inwestycji 330 000,00 zł. Prace zakończone i odebrane 27 października 2017 r.

1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie w Żołędowie. W przetargu nieograniczonym, dotyczącym budowy ulicy Sadowniczej oraz sieci wod.-kan., w dniu 11 września złożono tylko jedną ofertę na kwotę 3 169 156,22 zł.

W związku z brakiem środków oraz faktem, że przedstawiona oferta znacząco przekracza zaplanowane środki i kosztorys inwestorski, przetarg unieważniono. W drugim przetargu, otwartym w dniu 8 grudnia firma Marbruk z Charzykowy, złożyła najtańszą ofertę w wysokości 1.298.426,03 zł, w tym sieci wod.-kan. 293 970,00 zł. Podpisanie umowy jest planowane po zwiększeniu środków w budżecie gminy na początku roku 2018.

1.22 Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Żołędowie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110–123,70 m. Wartość inwestycji 22 632,95 zł. Prace zakończone i odebrane 17 sierpnia 2017 r.

1.23 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo – rok 2017 budowa wodociągu w ul. Zdroje. W dniu 22 czerwca 2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomińska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110- 550,67 m. Łączna wartość inwestycji 157 796,56 zł. Prace zakończone i odebrane 13 grudnia 2017 r.

1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Niwach przy ul. Ostromeckiej–sięgacz.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 85,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 99,20 m, odgałężenia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 33,50 m tj. szt. 5. Łączna wartość inwestycji 24 178,36 zł. Prace zakończone i odebrane 17 sierpnia 2017 r.

1.25 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej w tym: - rejon działek nr 64/1; 53/11; 53/12; 53/13; 53/14; 53/15 Niemcz ul. Teligi, Kukuczki.

W dniu 28.03.2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ110-90-249,70 m, sieć kanalizacji sanitarnej PCVØ200-160-273,60 m. Łączna wartość inwestycji 122 743,67 zł, w tym wkład wnioskodawców w ramach inicjatywy lokalnej 13 505,40 złotych. Prace zakończone i odebrane 27.06.2017 r.;

- budowa odgałężenia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki numer 479/8, ul. Marco Polo w Niemczu – Gminy Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał zdanie za kwotę 2 174,81 zł, prace zakończone i odebrane 10 października 2017 r.

1.26 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałżeń sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał:

- odgałężenia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko w ilości 31 sztuk za kwotę 49 335,79 zł,

- krótkie odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 153,0 m w ul. Zakopiańskiej, Krakowskiej w miejscowości Niwy za kwotę 26 035,04 zł, prace zakończone i odebrane w dniu 30 maja 2017 r.;

- krótki odcinek sieci wodociągowej o długości 12,0 m w ul. Daktylowej w Żołędowie za kwotę 3 481,75 zł, prace zakończone i odebrane w dniu 8 maja 2017 r.;
- sieć wodociągowa PVCØ110 – 102,30 m w ul. Rekinowej w Niemczu za kwotę 14 332,31 zł, prace zakończone i odebrane w dniu 17 sierpnia 2017 r.;
- sieć wodociągowa PEØ110 – 42,00 m w ul. Księżycowej w Osielsku za kwotę 8 852,86 zł netto, prace zakończone i odebrane w dniu 19 grudnia 2017 r.;
- sieć wodociągowa PVCØ110 – 123,70 m w ul. Karwieńskiej w Wilczu za kwotę 11 231,042 zł, prace zakończone i odebrane 29 września 2017 r.;
- sieć wodociągowa PVCØ90 – 99,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 12,5 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 1,50 m (szt. 1) w ul. Zimowej w Jagodowie za kwotę 15 095,45 zł, prace zakończone i odebrane 17 października 2017 r.;
- sieć wodociągowa PVCØ90 – 95,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 93,70 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 29,40 m tj. szt. 5 w ul. Delfinowej w Niemczu za kwotę 22 632,95 zł, prace zakończone i odebrane 8 grudnia 2017 r.;
- sieć wodociągowa PVCØ110 – 23,10 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 26,70 m w ul. Borówkowej w Niemczu za kwotę 4 473,03 zł, prace zakończone i odebrane 20 lipca 2017 r.
- nie wykonano zaplanowanego odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jaruzynie z uwagi na brak ofert wykonawców w ogłoszonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym.

1.27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Wartość dokumentacji 4 920,00 zł. Prace projektowe zakończone. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji – luty 2018 r.

1.28 Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. A. Mickiewicza - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.12.2016 r. podpisana została umowa z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo na kwotę 17 835,00 zł. Prace w trakcie realizacji, zakończenie prac jest planowane w I kwartale 2018.

1.29 Budowa kolektora ściekowego w ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od ul. Bieszczadzkiej do ul. Leśnej - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 25.11.2016 r. została zawarta umowa z Biurem Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 27 060,0 zł. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac uzależnione jest od zakończenia procedur związanych z podziałami działek, w związku z wydanymi decyzjami ZRID dla ul. Nidzickiej w Niwach oraz ul. Leśnej w Osielsku.

1.30 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej.

W dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 24 969,00 zł. Prace w trakcie realizacji, zakończenie prac jest planowane do końca sierpnia 2018 roku.

1.31 Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w miejscowości Żołędowo - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kolektora ściekowego

i sieci wodociągowej. W dniu 15.11.2016 r. została zwarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz na kwotę 29 500,00 zł. Prace projektowe w toku, zakończenie prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest do końca maja 2018 roku.

1.32 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej I etap. Prace projektowe zlecono po uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową. W wyniku przetargu nieograniczonego prace projektowe zlecono firmie Koniczyna z Osielska za kwotę 182 040,00 zł, w tym branża wod.-kan. 41 820,00 zł. Termin zakończenia 31 grudnia 2018 r.

1.33 Budowa wodociągu w ul. Gilowej i Bukowej w Maksymilianowie.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110 – 170,00 m. Łączna wartość inwestycji 20 740,41 zł. Prace zakończone i odebrane 31 października 2017 r.

1.34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej w miejscowości Żołędowo. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018.

1.35 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Osielsku. W dniu 29 maja 2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PETSØ160-15,0 m, sieć wodociągowa PEØ110-205,0 m, sieć wodociągowa PCVØ160-118,0 m sieć kanalizacji sanitarnej PCVØ200-160-392,50 m. Łączna wartość inwestycji 159 223,21 zł. Prace zakończone i odebrane 14 lipca 2017 r.

1.36 Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowa oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działki nr 320/18 w Maksymilianowie.

W dniu 23 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa z Jackiem Świeżewskim, prowadzącym firmę pod nazwą BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych z Osielska na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Nowej za kwotę 4 850,00 zł. Prace projektowe zakończone. Realizacja inwestycji zaplanowana została na rok 2018. Budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej nie została zrealizowana z uwagi na brak ofert wykonawców w dwukrotnie ogłaszanym postępowaniu przetargowym.

1.37 Prace projektowe i opłaty (w tym) :

- Niwy: sieć wod.-kan. rejon ul. Karpackiej; Osielsko: sieć wod.-kan. ul. Szosa Gdańska, sieć wod.-kan. sięgacz od ul. Gronostajowej, sieć wod.-kan. rejon ul. Chabrowej, sieć kanalizacyjna ul. Sokola i Fregaty, Żołędowo: sieć wod. –kan. ul. Forsycjowa, wodociąg ul. Kwiatowa, wodociąg rejon ul. Polnej; Niemcz: sieć kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta, wodociąg ul. Krasickiego, sieć kanalizacji sanitarnej ul. Bydgoska, sieć wod.-kan. rejon ul. Strzeleckiej, Konopnickiej, sieć wod.-kan. ul. Rekinowa; Maksymilianowo: ul. Poziomkowa; Jaruzyn: ul. Przytulna - w dniu 19 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Łączna wartość dokumentacji 67 035,00 zł. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – luty 2018 rok.

- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej – w 11 stycznia 2017 r. podpisano umowę z Jackiem Świeżewskim, prowadzącym firmę BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych z Osielska. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi 1 090,0 zł. Umowa zawarta do dnia 31.12.2017 r. Łączna wartość zleconych dokumentacji projektowych 37 060,00 zł;

- Niwy: sieć wod.-kan. ul. Lubuska, Osielsko: sieć wod.-kan. ul. Szmaragdowa, Żołędowo: sieć wod.-kan. sięgacze ul. Krokusowej, sieć wod.-kan. ul. Wyczółkowskiego, Niemcz: sieć wod.-kan. sięgacz ul. Kolonijnej – w dniu 4 lipca 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Łączna wartość dokumentacji 19 434,00 zł. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – marzec 2018 rok;
- Żołędowo: sieć kanalizacyjna i przebudowa wodociągu ul. Leśna – dokumentacja realizowana w ramach umowy z dnia 11.03.2016 r. z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Wartość dokumentacji 14 760,00 zł. Prace projektowe w toku, zostały wznowione w sierpniu br., po wydzieleniu działki pod przepompownię ścieków. Planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2018 r.;
- Osielsko: sieć wodociągowa ul. Jeziorańska - opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone po uregulowaniu spraw formalno-prawnych związanych z własnością pasa drogowego;
- Niwy: sieć wod.-kan. ul. Fromborska, przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej, sieć wodociągowa ul. Ostromecka - w dniu 21 lipca 2017 roku podpisana została umowa ze Sławomirem Matuszakim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowo – Inwestycyjna „Inżynieria Sanitarna” z siedzibą przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno. Łączna wartość dokumentacji 10 086,00 zł. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – luty 2018 rok.

2. Budowa odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku Plan: 305 000,00 zł; Wykonanie: 299 736,61 zł – 98,3 % w tym:

W dniu 10 lipca 2017 roku podpisana została umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: kanalizacja deszczowa Ø315 - 80,89m, Ø250 - 160,90m, Ø200 - 87,48m oraz separator - 1 szt. Łączna wartość inwestycji 290 388,61 zł. Prace zakończone i odebrane w dniu 31 sierpnia 2017 r.

3 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Słonecznej do przystanku przy ul. Koronowskiej Plan: 140 000,00zł; Wykonanie: 131 027,00 zł – 93,6 % w tym:

W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa, w wysokości 130.000,00 zł brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 140.000,00 zł, przetarg rozstrzygnięto i umowę podpisano 18 lipca. Roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 19.12.2017 r. W związku z opóźnieniem 9 dni w realizacji robót naliczono karę umowną w wysokości 1902,44 zł.

4 Drogi publiczne wojewódzkie

4.1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km Plan: 0,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem Kujawsko – Pomorskim, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Osielsko pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie 300 000,00

zł. Najniższą ofertę w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na opracowanie w/w dokumentacji złożyła firma Voessing Polska Sp. z o.o. z Poznania, na kwotę 461 250,00 zł. W związku z powyższym oraz z uwagi na obszerny zakres planowanych robót w dniu 9 października br. zawarty został aneks nr 1 do w/w umowy. Zmieniona została kwota dotacji zgodnie ze złożoną ofertą oraz termin realizacji zadania, który wyznaczono na 21 grudnia 2018 r..

5 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, Plan: 0,00zł; Wykonanie: 0,00 zł.

6 Drogi publiczne gminne, Plan: 9 739 020,00 zł; Wykonanie: 9 598 061,59 zł – 98,6 % w tym:

6.1 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1,0 km. W przetargu nieograniczonym w dniu 11 września złożono jedną ofertę na kwotę 2.097.458,85 zł, w związku z brakiem środków i możliwości terminowego wykonania robót przetarg unieważniono.

W drugim przetargu, otwartym w dniu 8 grudnia firma Marbruk z Charzykowy, złożono najtańszą ofertę w wysokości 2.057.242,64 zł. Podpisanie umowy jest planowane po zwiększeniu środków w budżecie gminy na początku roku 2018.

6.2 Budowa ul. Sołeckiej w Jaruzynie II etap. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z oświetleniem na odcinku o długości 338 m. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą IN-VEST-BUD z Szubina. Wartość robót: 494.833,04 zł, termin realizacji: 31.08.2017 r. Roboty wykonane terminowo, odbioru dokonano dnia 06.09.2017 r.

6.3 Budowa ulic Krakowskiej i Zakopiańskiej w Niwach w ramach PRGiPID. Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach odcinek od km 1+455 do km 1+900 oraz ulicy Zakopiańskiej w Niwach na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karpackiej (od km 0+000 do km 0+750,8). W ramach zadania wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0 m oraz oświetlenia i kanałów technologicznych. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PBDiM Kobylarnia. Wartość robót: 2.711.297,02 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 22.11.2017 r. Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, umowę na dofinansowanie w kwocie 1.262.969,00 zł podpisano w dniu 26.07.2017 r.

6.4 Przebudowa ulic Tapicerskiej i Modrakowej - budowa chodnika. Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m na odcinku o długości 545,32 m wraz z rozbudową oświetlenia. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma Marbruk z Charzykowy, w wysokości 428.311,23 zł brutto. Na sesjach Rady Gminy w dniach 27 czerwca oraz 21 listopada zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 457.000,00 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 30.11.2017 r.

6.5 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m wraz z budową odwodnienia na odcinku około 0,9 km oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Kolonijną w zakresie której zostanie poszerzona jezdni do 5,5 m i wybudowany fragment ciągu pieszo-rowerowego. W związku z opracowywaniem w pasie ul. Słonecznej dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego, która to dokumentacja stanie się częścią decyzji ZRID prace projektowe przedłużyły się. W dniu 5 grudnia wydano decyzję ZRID. Nie obejmuje ona jednak swym zakresem obszaru skrzyżowania z ul. Kolonijną. Na ten

zakres o decyzję powinien wystąpić Starosta Bydgoski, w budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki na pomoc finansową w tym zakresie, trwają rozmowy zmierzające do podpisania porozumienia w tej sprawie.

6.6 Przebudowa ul. Sadowniczej w Zołędowie od ul. Bydgoskiej na odcinku około 300m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. W przetargu nieograniczonym w dniu 11 września złożono tylko jedną ofertę na kwotę 3.169.156,22 zł, w związku z brakiem środków i faktem, że przedstawiona oferta znacząco przekracza zaplanowane środki i kosztorys inwestorski, przetarg unieważniono. W drugim przetargu, otwartym w dniu 8 grudnia firma Marbruk z Charzykowy, złożono najtańszą ofertę w wysokości 1.298.426,03 zł. Podpisanie umowy jest planowane po zwiększeniu środków w budżecie gminy na początku roku 2018.

6.7 Budowa ul. Jeziorańskiej od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska – Kolonijna (w Osielsku na odcinku 76,37 m). Wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m z masy mineralno-asfaltowej. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma Affabre z Bydgoszczy, w wysokości 219.005,42 brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 240.000,00 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 30.10.2017 r. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania o 16 dni, naliczono karę umowną w wysokości 5.697,70 zł.

6.8 Budowa ul. Borówkowej w Niemczu na odcinku około 100 m wraz z odwodnieniem. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m oraz odwodnienia w postaci drenażu z połączeniem do istniejącej studni przy skrzyżowaniu Olszynki-Leśnego Runa. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PW MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 182.707,27 zł, termin wykonania: 25.07.2017 r. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 28.07.2017 r.

6.9 Budowa ul. Żurawinowej w Niemczu wraz z odwodnieniem. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 637 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 1.200.000,00 zł. W dniu 9 sierpnia podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą firmą Marbruk z Charzykowy. Wartość robót: 1.193.129,01 brutto. Termin realizacji do 24 listopada 2017 r. Roboty wykonano terminowo, odbioru dokonano 06.12.2017 r.

6.10 Budowa ulicy Szydłowskiej i Agaty Mróz w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 282,15 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 285.066,53 zł, termin wykonania: 31.07.2017 r. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 28.07.2017 r.

6.11 Budowa ul. Łyżwiarzy w Niemczu. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 357,05 m wraz z oświetleniem. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma KOMPLEKS-BUD z Koronowa, w wysokości 593.186,22 zł brutto. Na sesjach Rady Gminy w dniach 27 czerwca oraz 22 listopada zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 520.000,00 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 23.11.2017 r. W związku z opóźnieniem o 3 dni wykonania robót poprawkowych, naliczono karę umowną w wysokości 6048,78 zł.

6.12 Budowa ul. Wspólnej w Maksymilianowie - dokończenie zadania. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 136,30 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym

Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 160.935,11 zł, termin wykonania: 31.07.2017 r. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 06.09.2017 r. W związku z opóźnieniem o 12 dni, naliczono kare umowną w wysokości 3140,20 zł.

6.13 Budowa ul. Lazurowej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,4 km wraz z budową oświetleniem na całej ulicy. Na sesji Rady Gminy w dniu 3 października zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 718.000,00 zł. W dniu 13 października podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą firmą PW MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 716.718,22 brutto. Termin realizacji do 30.11.2017 r. Roboty wykonano terminowo, odbioru dokonano 13.12.2017 r.

6.14 Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 262,32 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 234.954,98 zł, termin wykonania: 10.08.2017 r. 10 sierpnia wykonawca zgłosił zakończenie robót. Roboty wykonano terminowo. Ze względu na chorobę kierownika budowy odbioru dokonano w późniejszym terminie tj. 06.09.2017 r.

6.15 Budowa ul. Parowy w Osielsku. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 417,48 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą BETPOL z Bydgoszczy. Wartość robót: 683.622,84 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 09.10.2017 r. W związku z faktem występowania wad (zbyt małe zagęszczenie masy bitumicznej) naliczono kare umowną w wysokości 27.789,55 zł. Ze względu na konieczność wzmocnienia konstrukcji jezdni, Wykonawca wystąpił o zaakceptowanie robót polegających na wykonanie stabilizacji gruntu pod projektowaną podbudowę. Zakres robót został zaakceptowany. Wykonawca wystąpił o dodatkową zapłatę w wysokości 107.912,83zł, jednak nie została ona zaakceptowana. W związku z powyższym Wykonawca wystąpił na drogę sądową. W postępowaniu sądowym w wyniku mediacji zawarto ugodę i dokonano zapłaty za dodatkowe roboty.

6.16 Budowa ścieżki rowerowej (z kruszywa) pomiędzy Sadowniczą a Bydgoską ok. 500 m. Wykonanie nawierzchni z kruszywa, wycinki drzew i oznakowanie pionowe na odcinku łączącym ul. Słoneczną z Sadowniczą. Wykonanie robót zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy, firmie INOPLANT z Sójkowa za kwotę 114 882,95 zł. Roboty wykonano, odbiór nastąpił w dniu 18.12.2017 r.

6.17 Budowa skrzyżowania ulicy Koronowskiej w Żołędowie do działki drogowej 69/4. Wykonanie skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej betonowej pozwalającej na dojazd do drogi (działka 69/4) będącej własnością gminy. W dniu 30 marca podpisano umowę z wybranym w zapytaniu ofertowym Wykonawcą, firmą KOMPLEKS-BUD z Koronowa. Wartość robót: 17.309,46 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 29.05.2017 r.

6.18 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie - projekt brakującego połączenia. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,2 km, jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku zapytania ofertowego firmie Espeja z Kalisza, wartość prac 23.370,00 zł. Termin zakończenia 29.12.2018 r.

6.19 Budowa ul. Topolowej w Osielsku, I etap Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,7 km, jezdni o szer. 6,0 m i ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem. Prace projektowe zlecono po uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z Droga Krajową. W wyniku przetargu nieograniczonego prace projektowe zlecono firmie Koniczyna z Osielska z kwotą 182.040,00 zł. Termin zakończenia 31.12.2018 r.

6.20 Przebudowa ul. Smukalskiej w Niemczu oraz Pogodnej i Urocze w Niemczu - projekt przebudowy ul. Smukalskiej, jezdni i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej – rozbudowa o ciąg pieszo-rowerowy. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,0 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku zapytania ofertowego firmie Login z Mogilna, wartość prac 55.350,00 zł. Termin zakończenia 15.12.2018 r.

6.21 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty. Środki na wykonanie drobnych prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami. W ramach powyższego wykonano m.inn dodatkowe zjazdy oraz przeniesienie kabla przy ul. Kossaka, wykonano dodatkowy chodnik do ul. Kossaka, organizacje ruchu na ul. Tapicerską, Modrakową i Szydłowskiej.

6.22 Budowa ul. Rybinieckiej do skrzyżowania z ul. Suwalską w Niwach łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Olszyńską wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy ESPEJA z Kalisza za kwotę 25.830,00 zł Prace w trakcie realizacji, wydanie decyzji ZRID zostało zablokowane przez trwający w opracowaniu odcinek ul. Długiej. Zapłacono za I etap kwotę 12.915,00 zł. Termin zakończenia zmieniono na 31.05.2018 r.

6.23 Przebudowa ul. Kolonia w Jaruzynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,3 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Prace trwają, w związku z długim czasem przygotowania projektów podziałów oraz przeciągającymi się uzgodnieniami i wydawaniem decyzji pośrednich (pozwolenia wodnoprawne), zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II kwartale 2018.

6.24 Budowa ul. Rajskiej, Rodzinnej, Spokojnej, Szczęśliwa, Swobodna - opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się opracowanie projektu budowy jezdni z kostki brukowej betonowej. Prace zostały wstrzymane w związku koniecznością wprowadzenia zmian na mapach po wykonaniu ZRID na drogę powiatową - ul. Starowiejską. Wydanie decyzji ZRID powinno nastąpić w II kwartale 2018 r.

6.25 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jaruzynie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 0,5 km, jezdni z kostki brukowej betonowej i ciąg pieszo-rowerowy wraz z rozbudową oświetlenia. Prace trwają, w związku z długim czasem przygotowania projektów podziałów oraz przeciągającymi się uzgodnieniami i wydawaniem decyzji pośrednich (pozwolenia wodnoprawne), zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II kwartale 2018.

6.26 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości około 1,2 km, poszerzenie jezdni i budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia. Prace projektowe zlecono po uregulowaniu kwestii własności aktualnego pasa drogowego. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy ANMAR z Kruszyna za kwotę 73.800,00 zł. Termin realizacji 31.12.2018 r.

6.27 Budowa ul. Podgórznej w Maksymilianowie - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji na budowę pieszo-jezdni z kostki brukowej betonowej i oświetlenie. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy ESPEJA z Kalisza za kwotę 15.990,00 zł. Dokumentację wykonano w terminie i odebrano dnia 15.12.2017 r.

6.28 Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Słonecznej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku około 1,2 km. Decyzja ZRID została wydana 26 października.

6.29 Budowa ul. Jana Pawła II od ul. Jeziorańskiej do Al. Mickiewicza oraz Al. Mickiewicza od ul. Szosa Gdańska do Lagunowej wraz ze ścieżką rowerową na całym odcinku tj. od Jeziorańskiej do ul. Leśnego Runa - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie projektu jezdni o szer. 6,0 m, ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia. Prace projektowe zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy firmie Ikar z Koronowa za kwotę 78.412,50 zł. Prace w trakcie realizacji, zakończenie prac jest planowane w I kwartale 2018.

6.30 Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej Żołędowo – Niemcz. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranej na podstawie zapytania ofertowego firmie PROJ-BUD z Inowrocławia za kwotę 35.424,00 zł. Prace projektowe w trakcie realizacji, opóźnienie wynika z faktu konieczności dostosowania połączeń ścieżki z będącą również w trakcie projektowania ul. Jastrzębią (droga wojewódzka 244).

6.31 Projekt zarurowania rowu na działce nr 138 w Niwach.

Opracowanie dokumentacji projektowej i otrzymanie pozwolenia na budowę uzależnione jest od uzyskania zgody właścicieli działek przyległych do działki nr 138, które stanowią skarpe planowanego do zarurowania rowu. Pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. zwrócono się do właścicieli o powyższą zgodę. 13 lutego br. otrzymano odpowiedź negatywną. Mając powyższe na uwadze nie ma możliwości realizacji powyższego zadania.

6.32 Budowa ul. Lipowej w Maksymilianowie. Podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 151.605,75 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 12.12.2017 r.

6.33 Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie. Pracę powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcy, firmie MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 49.134,16 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano 31.08.2017 roku.

6.34 Budowa ul. Wiśniowej w Maksymilianowie na odcinku od km 0+450 do km 0+590,45. W dniu 16 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą PW MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 201.144,05 zł. W związku z opadami deszczu oraz zalewaniem terenu budowy przedłużono termin realizacji do 14 sierpnia. Jednak wykonawca nie dotrzymał tego terminu i został obciążony karą w wysokości 2943,57 zł za 9 dni opóźnienia. Roboty zakończono, odbioru dokonano 6.09.2017 r.

6.35 Budowa ul. Okrężnej w Maksymilianowie (droga dojazdowa do gruntów rolnych). Dnia 6 lipca było planowane podpisanie umowy na dofinansowanie. Umowa nie została podpisana, ponieważ w wyniku dwukrotnych zapytań ofertowych nie znaleziono wykonawcy. W związku z powyższym, zmieniono technologię robót na masę asfaltową (pierwotnie było to podwójne utrwalenie emulsją). W wyniku kolejnego zapytania ofertowego, na które złożone jedną ofertę, po negocjacji ceny, prace zlecono firmie Marbruk z Charzykowy za kwotę 150.000,00 zł. Roboty wykonano, odbioru dokonano w dniu 22.12.2017 r. Naliczono karę umowną w wysokości 609,76 zł z przekroczenia terminu o jeden dzień.

6.36 Projekt ul. Olimpijczyków w Niemczu. Zakończono wykonywanie projektu, decyzja pozwolenia na budowę z dnia 23 lutego.

6.37 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku zapytania ofertowego firmie Espeja z Kalisza, wartość prac 18.000,00 zł. Termin zakończenia 29.06.2018 r.

6.38 Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy Gdańskiej. Prace projektowe zlecono wybranej w wyniku zapytania ofertowego firmie MIT Pracownia Projektowa ze Strzelec Górnych, wartość prac 23.739,00 zł. Termin zakończenia 31.05.2018 r.

6.39 Wykonanie projektów budowy i przebudowy dróg, które były zlecone w latach poprzednich. Zakończono projekty ulic: Leśnej w Osielsku, Kąty w Osielsku (bez przejścia przez DK5). Za Topolową w Maksymilianowie oraz Kasprowicza i Orzeszkowej w Niemczu dokonano zapłaty 50% wartości (proj. techniczny bez decyzji ZRID).

6.40 Budowa ul. Leśnej w Osielsku. Ukończono prace projektowe. Decyzję ZRID wydano w dniu 14 września. Na podstawie porozumienia z wykonawcą, za opóźnienie w wykonaniu projektu, naliczono karę umowną za część drogową w wysokości 4040,00 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach PRGiPIG, jednak ze względu na zmianę zasad oceniania i przyznawania punktów, nie uzyskał on dofinansowania. W roku 2018 planowa jest budowa odcinka od ul. Topolowej do granicy z Bydgoszczą – jezdnia z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnik i ścieżka rowerowa.

7. Wykupy gruntów - Plan: 900 000,00zł; Wykonanie: 143 971,94 zł – 16,0 % w tym:

W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 95/30 o pow. 0,0576 ha położonej w Niwach - w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a mianowicie: *„W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości”.*

Decyzją Starosty Bydgoskiego WN.673.10.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. został zatwierdzony projekt budowlany, podział nieruchomości i wydane zostało zezwolenie Wójtowi Gminy Osielsko na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Zakopiańskiej w miejscowości Niwy. Na podstawie niniejszej decyzji zatwierdzony został podział nieruchomości, m.in. działki nr 95/18 położonej w Niwach i wydzieleniu działek nr 95/29 i 95/30. Inwestycja drogowa realizowana jest na działce nr 95/29, natomiast pozostała działka nr 95/30 jest przedmiotem wykupu. Ww. regulacja spowodowała, że działka nr 95/30 nie będzie mogła zostać zagospodarowana na cele zabudowy mieszkaniowej, bowiem zostały zmniejszone jej parametry i kształt.

Poniesiono również wydatki za dokonanie podziałów geodezyjnych i wydzielenia działki nr 96/76 położonej w Niwach pod przepompownię ścieków – transakcja nie doszła jeszcze do skutku oraz działki nr 173/61 położonej w Niemczu, również pod przepompownię ścieków – wykup zrealizowano w lipcu 2017 roku. Ponadto wydatki dotyczą sporządzenia dokumentów geodezyjnych - wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla działek numer 173/33, 173/61, 173/55, 173/56 i 415 położonych w Niemczu, których wykup nastąpił w lipcu 2017 roku oraz dla działki nr 703/26 położonej w Osielsku – transakcja nie doszła jeszcze do skutku.

8. Gospodarka mieszkaniowa Plan: 894 500,00zł; Wykonanie: 21 081,65 zł – 2,4 % w tym:

8.1 Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W ramach nadbudowy planuje się wykonanie siedmiu lokali mieszkalnych. W dniu 26 maja ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W dniu 28.06.2017 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Wykonawcą robót będzie firma INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K. z Pruszcza. Wartość robót 848 700,00 zł. Termin wykonania robót 15.12.2017. W dniu 14.11.2017 r. odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Zaplanowano wykonanie robót w roku 2018 i wyłonienie nowego wykonawcy w roku 2018.

8.2 Montaż kamer przy ul. Centralnej 6. Powyższe zostało zrealizowane w ramach zadania – Monitoring gminy.

8.3 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku mieszkalnego. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na termomodernizację. W obu postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Zaproszono wykonawcę do negocjacji z wolnej ręki. Wykonawca odmówił realizacji ze względu na warunki atmosferyczne. Zadanie powiązane jest z termomodernizacją ośrodka zdrowia na które gmina otrzymała. Ogłoszono kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę na realizację robót z Firmą Remontowo-Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa. Wartość robót 639.600,00 zł. Termin wykonania robót 01.06.2018 r.

8.4 Wiata śmietnikowa - ul. Szkolna w Maksymilianowie. Zakupiono i zamontowano wiatę za kwotę 4 310,00 zł.

9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan: 50 000,00, wykonanie: 50 000,00.

9.1 Dofinansowanie zakupu całorocznego kontenera mieszkalnego, pomoc dla gminy Koronowo. Dnia 1 września 2017 r. podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej usuwania skutków nawałnicy z przeznaczeniem na zakup całorocznego kontenera mieszkalnego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

10. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, Plan: 85 500,00zł; Wykonanie: 80 588,48 zł – 94,3 % w tym:

10.1 Projekt i przebudowa układu zasilania oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej dla generatora prądotwórczego dla Urzędu Gminy.

Na podstawie zapytania cenowego wybrano ofertę firmy PUEiT Wizner -Zieliński z Wierzchucina Królewskiego. Umowę podpisano 30 czerwca 2017 r. Roboty zostały wykonane i odebrane 20 lipca 2017 r. Wartość robót: 47 970,00 zł.

10.2 Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy.

Dostawa i podłączenie zasilacza awaryjnego UPS 10 kVa została zlecona firmie Logon S.A. z Bydgoszczy na podstawie zapytania cenowego. Umowę podpisano 30 czerwca 2017 r. Odbiór robót nastąpił 14 lipca 2017 r. Wartość zadania 15 500 ,00 zł.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Plan: 143 500,00 zł; Wykonanie: 143 491,99 zł – 100 % w tym:

11.1 Dotacja dla Gminy Dobrcz na zakup pojazdu bojowego dla OSP w Dobrczu - 135 000,00 zł.

W dniu 28 lipca 2017 r. zawarto porozumienie dot. współdziałania gminy Osielsko z gminą Dobrcz w zakresie zadań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dotacje przekazano na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu.

11.2 Monitoring gminy. Plan: 8 500,00 zł, wykonanie: 8 439,91 zł.

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego polegająca na: wymianie wadliwie działających kamer 3 szt., wymianie okablowania, przeniesienie rejestratora (nagrywającego obraz z kamer) do serwerowni Urzędu Gminy Osielsko. instalacja i konfiguracja 3 nowych kamer na budynku Urzędu Gminy oraz montaż kamer przy ul. Centralnej 6.

12.Szkoły podstawowe, Plan: 337 500,00zł; Wykonanie: 101 930,00 zł – 30,2 % w tym:

12.1 Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych - montaż instalacji SAP. W roku 2016 wykonano przebudowę drewnianej klatki schodowej dla mieszkańców oraz wykonano

zabezpieczanie zgodnie z opracowaną ekspertyzą. W celu uruchomienia oddziałów przedszkolnych i dzieci korzystających ze stołówki szkoły należy wykonać na korytarzach instalację sygnalizacji pożaru (dostosowanie budynku do wymagań p.poż. jakie musi spełniać lokal w którym prowadzone jest przedszkole w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r.). W dniu 18.05.2017 ogłoszono rozeznanie cenowe na wykonanie instalacji SAP. Złożono 9 ofert. 20.06.2017 wysłano umowę do wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę. W dniu 17.07.2017 r. firma odmówiła podpisania umowy. W związku z powyższym wybrano kolejną firmę TP TELTECH Sp. z o.o. z Łodzi i z nią podpisano umowę. Wartość robót 73 554,00 zł. Roboty wykonano i odebrano.

12.2 Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie. W ramach zadaniach planuje się budowę parkingu po wybudowaniu toru speedroweru w Żołędowie. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono razem z projektem przebudowy ul. Topolowej w Maksymilianowie. Dokumentację opracowano i złożono wnioski o zgodę na prowadzenie robót. W dniu 05 stycznia 2018 r. otrzymano decyzję pozwolenia na budowę.

12.3 Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie. Zakupiono nagłośnienie za kwotę 10 000,00 zł.

12.4 Szkoła Podstawowa w Osielsku - budowa ogrodzenia. W dniu 10.08.2018 r. podpisano umowę na modernizację ogrodzenia od strony ul. Truskawkowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Daniel Janiszewski z Osielska. Wartość robót 22 000,00 zł. brutto. Roboty wykonano i odebrano.

12.5 Zakup serwerów do szkół podstawowych - 3 szt. SP Maksymilianowo, SP Osielsko, SP Żołędowo. Zakupiono serwery za kwotę 12 642 zł.

12.6 Szkoła Podstawowa Żołędowo. Zakupiono huśtawki za kwotę 8 500,00 zł.

12.7 Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żołędowie. Zakupiono zestaw zabawowy za kwotę 12 000 zł.

13. Przedszkola, Plan: 60 000,00zł; Wykonanie: 38 800,01 zł – 64,7 % w tym:

Rozbudowa istniejącego gminnego Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Bałtyckiej 21 w Osielsku – projekt. W dniu 06.09.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentację opracowała firma „Ziółkowska Studio” Autorska Pracownia Architektury ze Sławna. Dokumentację opracowano i złożono wnioski o prowadzenie robót budowlanych.

14. Gimnazja, Plan: 210 000,00zł; Wykonanie: 1 194,44 zł – 0,6 % w tym:

14.1 Przebudowa boiska piłkarskiego Gimnazjum nr 1 w Żołędowie. W ramach zadania planuje się przebudowę boiska tj. budowę nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Złożono wnioski o zgodę na prowadzenie robót budowlanych.

14.2 Zakup mikrofonów do nagłośnienia dla Gimnazjum nr 1 w Żołędowie. Zadanie zrealizowano w ramach działalności bieżącej. Dnia 27 czerwca 2017 r. nastąpiła zmiana uchwały budżetowej w ramach zakupów inwestycyjnych.

14.3 Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni w Gimnazjum Nr 1. W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji wentylacji mechanicznej z firmą PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy. W dniu 04.12.2017 r. odstąpiono od umowy.

15 Stołówki szkolne i przedszkolne, Plan: 26 600,00zł; Wykonanie: 26 576,61 zł – 99,9 % w tym:

15.1 Zakup pieca konwekcyjnego do SP Niemcz. Zakupiono piec za kwotę 14 983,86 zł.

15.2 Zakup patelni elektrycznej do SP Osielsko. Zakupiono patelnię za kwotę 11 592,75 zł.

16. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie utworzenia tymczasowego przedszkola w Kamienicy g. Gostycyn, pomoc dla gminy Gostycyn; plan 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł.

Na podstawie zawartej dnia 4 września 2017 r. umowy o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie usuwania skutków nawałnicy udzielono dotacji z przeznaczeniem na utworzenie tymczasowego przedszkola w miejscowości Kamienica w Gminie Gostycyn.

17. Ochrona zdrowia, dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Gminnej Przychodni w Osielsku Plan: 20 000,00zł; Wykonanie: 20 000,00 zł – 100 %.

Dnia 15 grudnia 2017 r. zawarto umowę na dofinansowanie Gminnej Przychodni w Osielsku zakupu sprzętu medycznego tj. wielofunkcyjnego aparatu do terapii skojarzeniowej do gabinetu rehabilitacyjnego. Sprzęt zakupiono i oddano do użytku.

18. Gospodarka odpadami, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Plan: 6 100,00zł; Wykonanie: 6 027,00 zł – 98,8 % w tym:

W dniu 27.04.2017 podpisano umowę na opracowanie koncepcji PSZOK z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 6 027,00 zł. Koncepcję opracowano i przekazano.

19 Oświetlenie ulic, placów i dróg, Plan: 389 200,00 zł; Wykonanie: 337 256,23 zł – 86,7 % w tym:

19.1 Projekt i budowa oświetlenia ul. Deszczowej w Bożenkowie.

Projekt na rozbudowę oświetlenia na odcinku ok. 400 m i budowa 2 lamp z linią kablową – kontynuacja istniejącego oświetlenia. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Odebrano 24 sierpnia 2017 r. Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

19.2 Projekt oświetlenia ul. Bluszczowej w Maksymilianowie.

Projekt rozbudowy od lampy na ul. Azaliowej na odcinku ok. 180 m. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 19 czerwca 2017 r.

19.3 Budowa oświetlenia ul. Żywiecka w Niwach.

Budowa szafki oświetleniowej oraz 2 lamp z linią kablową. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.4 Rozbudowa oświetlenia ul. Ostromecka w Niwach.

Rozbudowa 2 lamp z linią kablową na odcinku ok. 100 m od ul. Karpackiej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Szczecińska w Wilczu.

Dostawienie 2 lamp w istniejącej linii kablowej w pobliżu posesji nr 19 i 26. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.6 Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 160 m od istniejącej lampy w ul. Leśnej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

19.7 Projekt oświetlenia ul. Rumiankowej w Osielsku.

Projekt ul. Rumiankowej, kontynuacja oświetlenia ul. Koperkowej na odcinku 570 m. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r. Projekt odebrano 24.08.2017 r.

19.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Palińskiego w Bożenkowie.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 150 m od istniejącej lampy w ul. Rekreacyjnej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

19.9 Projekt i budowa oświetlenia ul. Koronowskiej, od ul. Ustronie do ul. Szkolnej w Maksymilianowie. Projekt rozbudowy od istniejącego słupa w ul. Ustronie na odcinku ok. 250 m w drodze wojewódzkiej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r. Projekt odebrano 24.08.2017 r.

Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

19.10 Rozbudowa oświetlenia ul. Słonecznej II etap w Jagodowie.

Budowa 3 lamp z linią kablową, uzupełnienie w kierunku ul. Letniej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.11 Rozbudowa oświetlenia ul. Pawia w Maksymilianowie.

Budowa 1 lampy oraz linia kablowa na odcinku ok. 100 od istniejącej lampy w ul. Ptasiej. Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

19.12 Budowa oświetlenia ul. Komara w Niemczu. Rozbudowa 7 lamp z linią kablową na odcinku ok. 430 m od istniejącego słupa przy ul. Buhla.

Budowę zlecono firmie Eljan wyłonioną w rozeznaniu cenowym. Roboty odebrano dnia 13.10.2017. Wykorzystano lampy z demontażu na ul. Krakowskiej w Niwach przy przebudowie drogi.

19.13 Projekt oświetlenia ul. Lazurkowej, Perłowej, Jantarowej, Krabowej w Osielsku.

Projekt budowy z szafką oświetleniową w ul. Jantarowej na odcinku ok. 1650 m. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r. Projekt odebrano 24 sierpnia 2017 r.

19.14 Rozbudowa oświetlenia ul. Topolowej w Osielsku.

Budowa 5 lamp na odcinku ok. 370 m na podstawie projektu drogowego. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Ze względu na brak możliwości wybudowania oświetlenia ulicy Topolowej w Osielsku, którego powodem jest kolizja przebiegu projektowanej linii kablowej i słupów oświetleniowych z istniejącą drogą utwardzoną kruszywem kamiennym odstąpiono od wykonania zadania. Ponadto Gmina Osielsko otrzymała pismo od mieszkańców ul. Topolowej o wstrzymaniu inwestycji.

19.15 Projekt oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku.

Projekt budowy na odcinku ok. 400 m od istniejącego słupa na ul. Żonkilowej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 19 czerwca 2017 r.

19.16 Budowa oświetlenia ul. Koperkowej w Osielsku. Budowa 3 lamp na odcinku ok. 300 m od istniejącej skrzynki w ul. Kąkolowej lub od słupa w ul. Kąkolowej.

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.17 Projekt i budowa oświetlenia ul. Malinowej i Orzechowej w Osielsku.

Projekt 2 lamp na odcinku ok. 90 m od istniejącego słupa w ul. Orzechowej. Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

19.18 Budowa lampy na placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

Uzupełnienie jednej lampy przy półkołu ławek, na podstawie gotowego projektu. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.19 Budowa oświetlenia ul. Storczykowej w Osielsku II etap.

Budowa 7 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Storczykowej.

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.20 Budowa oświetlenia ul. Serdecznej w Jaruzynie.

Budowa 3 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Sołeckiej. Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Roboty odebrano 06.09.2017 r.

19.21 Budowa ul. Kukułczej i Kanarkowej w Żołędowie.

Budowa 5 lamp i szafki oświetleniowej na odcinku ok. 300 m. Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

19.22 Rozbudowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie.

Budowa 3 lamp na odcinku ok. 200 m od istniejącego słupa w ul. Polnej w kierunku ul. Klonowej. Ze względu na niewykonanie projektu drogowego na podstawie którego miała zostać wykonana budowa, odstąpiono od realizacji zadania.

19.23 Budowa oświetlenia ulic Topolowa, Pod Lasem w Żołędowie.

Budowę oświetlenia ulicy Topolowej zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

Projekt na budowę oświetlenia ulicy Pod Lasem został zlecony firmie Pro Vento Energia, dokumentację odebrano 30.11.2017 r.

Budowę oświetlenia zlecono firmie ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego na podstawie zapytania cenowego. Roboty odebrano dnia 28.12.2017.

19.24 Projekt oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku.

Projekt na budowę oświetlenia został zlecony firmie Pro Vento Energia, dokumentację odebrano 28.12.2017 r.

19.25 Projekt i budowa oświetlenia ul. Rozmarynowa w Osielsku

Projekt na budowę oświetlenia został zlecony firmie Pro Vento Energia, dokumentację odebrano 30.11.2017 r.

Budowę oświetlenia zlecono firmie ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego na podstawie zapytania cenowego. Roboty odebrano dnia 28.12.2017.

19.26 Projekt i budowa lampy ul. Jastrzębia w Żołędowie na istniejącej linii kablowej. Projekt nie był wymagany, uzgodniono z ZDW Bydgoszcz. Budowę zlecono firmie Eljan wyłonioną w rozeznaniu cenowym. Roboty odebrano dnia 13.10.2017.

19.27 Uzupełnienie oświetlenia w ul. Berberysowej w Osielsku
Budowę lampy zlecono firmie ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego na podstawie zapytania cenowego. Roboty odebrano dnia 13.10.2017.

19.28 Rozbudowa oświetlenia o 1 punkt ul. Wiklinowa w Żołędowie.
Budowę zlecono firmie Wizner Zieliński wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty odebrano dnia 20.12.2017.

20. Zakup ciągnika rolniczego o mocy ok. 90 kM dla Zakładu Komunalnego w Żołędowie Plan: 190 000,00 zł; Wykonanie: 188 805,00 zł – 80,7 %

21. Usuwanie skutków klęsk żywiołowej. Zakup ciągnika dla gminy Kęsowo, pomoc dla gm. Kęsowo; plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 50 000,00 zł.

Na podstawie zawartej w dniu 4 września 2017 r. umowy o pomocy finansowej na dofinansowanie usuwania skutków nawałnicy, udzielono dotacji na zakup ciągnika rolniczego Ursus C-3102.

22. Pozostałość działalności, Plan: 335 000,00zł; Wykonanie: 260 066,78 zł – 77,6 % w tym:

22.1 Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu w ramach istniejącej koncepcji, budowa parkingu III etap. W ramach środków zakończono budowę parkingu. Wykonawcą robót było P.H.U. AFFABRE z Bydgoszczy. Wartość robót 77 619,03 zł.. Roboty zakończono i odebrano.

22.2 Dokończenie parkingu przy świetlicy w Niemczu. W dniu 27.01.2017 r. podpisano umowę na utwardzenie terenu z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAX” z Bydgoszczy. Wartość robót 11 909,36 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano.

22.3 Budowa ścieżki edukacyjnej w Niemczu przy świetlicy. W dniu 09.01.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy z filią przedszkola z Panią Pauliną Ziółkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Ziółkowska Studio” Autorska Pracownia Architektury ze Sławna. Wartość prac projektowych 43 550,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT. W dniu 22.12.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 386 997,70 zł. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2018.

22.4 Termomodernizacja budynku magazynowego w Maksymilianowie (działka nr 47/1). W dniu 27.04.2017 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 9 963,00 zł. brutto. Prace wykonano i odebrano.

22.5 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku.
W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i budynku mieszkalnego. Ponadto na budynku ośrodka zdrowia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW. W dniu 30 czerwca podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie termomodernizacji oraz budowy instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania 223 636,40 zł. W ramach zadania w celu budowy

instalacji fotowoltaicznej wykonano remont poszycia dachowego. Wykonawcą był Zakład Usługowy Blacharsko-Dekarski z Bydgoszczy. Wartość robót 61.450,80 zł. Roboty wykonano i odebrano. W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z budowa instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą instalacji została firma B&G PROENERGY S.C. z Nowej Wiesi Lęborskiej. Wartość robót 86 985,60 zł. Roboty wykonano i odebrano. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót na termomodernizację. W obu postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Zaproszono wykonawcę do negocjacji z wolnej ręki. Wykonawca odmówił realizacji ze względu na warunki atmosferyczne. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.07.2018 r. Podpisano aneks do umowy na dofinansowanie. Ogłoszono kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy. Podpisano umowę na realizację robót z Firmą Remontowo - Budowlaną „MAŁY” Roman Kawczyński z Józefkowa. Wartość robót 639.600,00 zł. Termin wykonania robót 01.06.2018 r.

23. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, Plan: 4 272 000,00 zł; Wykonanie: 1 080 677,40 zł – 25,3 % w tym:

23.1 Budowa świetlicy w Żołędowie. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych. W dniu 13.04.2017 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wyłoniono wykonawcą i podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z Chełmży. Wartość robót budowlanych 995 070,00 zł. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2018, a termin zakończenia robót upływa 20.03.2018 r. Roboty budowlane w toku.

23.2 Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów p. poż. W dniu 05.12.2016 r. podpisano umowę na opracowanie ekspertyzy technicznej dla GOKu i Urzędu Gminy Osielsko. W porozumieniu z UTP w Bydgoszczy studenci opracowują koncepcję budynku GOK z zachowaniem warunków uzgodnionej z wojewódzkim komendantem ekspertyzy. Przekazanie prac koncepcyjnych upływie na koniec semestru.

23.3 Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Maksymilianowie ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2017 podpisano umowę z PGNiG. Wymiana źródła ciepła w związku budową sieci przez PGNiG została zaplanowana na rok 2018.

23.4 Monitoring świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie. W dniu 14.09.2017 r. podpisano umowę z firmą Gata Studio Mebli Maciej Owczarzak z Bydgoszczy. Wartość prac 7 000,00 zł. Zamontowano rejestrator, 6 kamer. Roboty wykonano i odebrano.

23.5 Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu – w ramach istniejącej koncepcji, budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu. W dniu 09.01.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy z filią przedszkola z Panią Pauliną Ziółkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Ziółkowska Studio” Autorska Pracownia Architektury ze Sławna. Wartość prac projektowych 43 550,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie w środków.

23.6 Termomodernizacja budynku świetlicy w Niemczu ul. Pod Wierzbami. W dniu 27.04.2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji był Zakład Projektowania i Nadzoru „Efekt-Bud” z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 7 872,00 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana.

24. Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych; Plan: 30 000,00zł; Wykonanie: 16 000,00 zł – 53,3 % w tym:

Dotację w wysokości 16 000,00 zł z budżetu gminy Osielsko na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego, udzieloną Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie, na podstawie uchwały Rady Gminy Nr II/33/2017 z dnia 21 marca 2017r. oraz umowy Nr 272.156.2017 z dnia 9 października 2017 r. - rozliczono pod względem merytorycznym i formalnym.

Kultura fizyczna; plan: 734 429,40 zł, wykonanie: 350 248,62 zł – 47,7 %

25. Obiekty sportowe; Plan: 532 429,40zł; Wykonanie: 240 655,22 zł – 45,2 % w tym:

25.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę 20 miejsc postojowych z przebudową chodnika i ogrodzenia. W dniu 27.04.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 6 027,00 zł. W dniu 23.10.2017 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i podpisano umowę z wykonawcą INOPLANT Sp. z o.o. Sp. k z Sójkowa za kwotę 78 800,01 zł. Termin wykonania robót upływa 30.05.2018 r.

25.2 Zakup i montaż nagłośnienia na hali w Osielsku. Zakupiono nagłośnienie na halę za kwotę 30 000,00 zł.

25.3 Budowa boiska przy ul. Matejki w Niemczu. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 70 x 105 m. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych.

25.4 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych.

25.5 Przebudowa stadionu gminnego w Żołędowie, oświetlenie boiska piłkarskiego, przebudowa ogrodzenia, montaż piłkochwytyw, budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem.

W ramach zadania planuje się budowę toru seedroweru wraz z zapleczem, oraz parkingu w ilości 16 miejsc postojowych. Wykonawcą dokumentacji projektowej było Biuro Projektowe ARTU Artur Tusznió z Kamienia Krajeńskiego. Dokumentacja projektowa została przekazana do urzędu w dniu 28.12.2017 r. W dniu 11.01.2018 r. otrzymaliśmy pozwolenie zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Ponadto w dniu 28.02.2017 r. podpisano umowę na budowę piłkochwyty o długości 75 m i wysokości 6 m. Wykonawcą robót była firma PROFI - SPORT BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość robót 17 835 zł. Roboty wykonano i odebrano.

25.6 Budowa oświetlenia boiska w Wilczu na działce 37/23. W roku 2016 opracowano dokumentację projektową na oświetlenie boiska. Wybudowano 5 punktów oświetleniowych. Wykonawcą robót było PPHU ELJAN s.c. Jan Rodziak, Jarosław Rodziak, Arkadiusz Rodziak. Wartość robót budowlanych 36 826,20 zł. Roboty wykonano i odebrano.

25.7 Doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych przy stadionie Baseballowym w Osielsku (urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz gier). Zakupiono i zamontowano elektroniczną tablicę wyników na stadion baseballowy za kwotę 14.637 zł. Zakupiono i zamontowano 2 stoły do gier, za kwotę 12 792 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Osielsko 9 585,40 zł

25.8 W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na utwardzenie terenu przy budynku kontenerowym z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAX” z Bydgoszczy. Utwardzono teren o powierzchni 100 m². Wartość robót 11 961,75 zł. Roboty wykonano i odebrano.

25.9 Zakup tablicy wyników z zegarem na halę sportową. Zakupiono tablicę na halę sportową – 10 000,00 zł.

26. Pozostała działalność, place zabaw, Plan: 202 000,00 zł; Wykonanie: 109 593,00 zł – 54,3 % w tym:

26.1 Bożenkowo ul. Osiedlowa – zakup urządzeń dla dorosłych.

W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie.

- wioślarz + prasa nożna 1 szt. – 2 829,00 zł
- wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. - 3 567,00 zł.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

26.2 Doposażenie placów zabaw w Jaruzynie. W dniu 21.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie W Jaruzynie na ul. Prodnia:

- Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 628,50 zł
- Piruet 1 szt. – 1 107,00 zł

Urządzenia zamontowano i odebrano.

W Jaruzynie ul. Kolonia:

- Wioślarz i prasa nożna 1 szt. – 2 952,00 zł.
- Orbitrek – 1 szt.- 1 476,00 zł
- Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 628,50 zł
- Prostownik pleców dwustanowiskowy 1 szt. – 1 845,00 zł
- Piruet 1 szt. - 1 107,00 zł

Urządzenia zamontowano i odebrano.

26.3 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Maksymilianowie.

W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie:

- wioślarz + prasa nożna 1 szt. – 2 829,00 zł.
- wyciąg i wyciskanie siedząc 1 szt. - 3 567,00 zł.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

26.4 Przebudowa placu zabaw w Jaruzynie ul. Kolonia.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących. W dniu 27 czerwca 2017 r. (uchwała Rady Gminy IV/57/2017) ustalone zostały w §4270 na kwotę 35 000,00 na renowacji nawierzchni boisk do piłki nożnej i do siatkówki oraz placu zabaw w Jaruzynie.

26.5 Doposażenie placu zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku.

W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie:

- zjeżdżalnia słoń 1 szt. – 4 305,00 zł.
- ławka 2 szt. – 1 353,00 zł.
- narciarz podwójny 1 szt. – 3 936,00 zł.
- drabinki i podciąg nóg 1 szt. – 1 968,00 zł..

Urządzenia zamontowano i odebrano.

W dniu 01.08.2017 r. podpisano umowę z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z Pakości na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie:

- a) Zestaw zabawowy 1 szt.
- b) Huśtawka podwójna stalowa 1 szt.
- c) Sześciokąt sprawnościowy 1 szt.

Łączna wartość urządzeń które zakupiono 20 910,00 zł.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

26.6 Ogrodzenie placu zabaw w Niwach ul. Rybiniecka. W dniu 21.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż ogrodzenia. Wybudowano ogrodzenie o wysokości 1,0 m i długości 22,0 mb. Wartość robót 4 305,00 zł. Urządzenia zamontowano i odebrano.

26.7 Doposażenie placów zabaw- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej.

W dniu 21.03.2017 podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw.

W ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie.

Na placu zabaw przy ul. Kolonijnej zamontowano;

- Bujak sprężynowy Konik – 984,00 zł.
- Zjeżdżalnia Słoń – 4 305,00 zł.
- Huśtawka rodzinna – 4 305,00 zł.
- Huśtawka pojedyncza stalowa 1 968,00 zł.
- Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 567 zł.
- Orbitrek 1 szt. – 1 476,00 zł.
- Narciarz podwójny 1 szt. – 3 936,00

Na placu zabaw przy ul. Jaskółczej zamontowano:

- Bujak sprężynowy Konik – 984,00 zł.
- Zjeżdżalnia Słoń – 4 305,00 zł.
- Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt.– 3 567 zł.
- Orbitrek 1 szt. – 1 476,00 zł.
- Narciarz pojedynczy 1 szt. 1 968,00 zł.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

26.8 Plac zabaw ul. Irysowa.

W dniu 28.09.2017 r. podpisano umowę z firmą **Fit Park Sp. z o.o. - Sp.k.** z Torunia na dostawę i montażu urządzeń na placu zabaw:

- a) Urządzenie biegacz - 1 szt.
- b) Urządzenie wioślarz - 1 szt..
- c) Urządzenie wyciąg i krzesło - 1 szt.

Wartość dostarczonych urządzeń 11 439,00 zł. Urządzenia zamontowano i odebrano.