

INWESTYCJE 2017 r. - OSIELSKO

WOD.-KAN.

1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn. Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Leśnej w tym sieci wod.-kan. (ZRID). Po jej uzyskaniu planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego. Inwestycja ma być realizowana w cyklu dwuletnim.

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Trzmieliny, Cytrynowej w Osielsku.

W dniu 07.09.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ160 – 296,0 m, sieć wodociągowa PEØ110 – 172,0 m. Wartość inwestycji: 121 032,27 zł. Termin realizacji: 31.10.2017 r.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krabowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykona jesienią następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110-90–276,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej PEØ90-40-295,00 m. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu: 48 331,71 zł netto.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Opalowej i przyległych sięgaczach, Agatowej i Diamentowej w Osielsku.

W dniu 14.07.2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160-110 – 311,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200-160–1 656,0 m. Wartość inwestycji: 737 799,49 zł. Termin wykonania: 31.10.2017 r.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Chabrowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ110–100,00 m, sieć kanalizacji sanitarnej PEØ200-160-119,00 m. Wartość inwestycji: 30 015,21 zł netto. Prace zakończone i odebrane: 06.07.2017 r.

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szuwarowej w Osielsku.

W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 100,0 m sieci wodociągowej i ok. 100,0 m sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja inwestycji przez GZK jesienią.

7. Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku

w tym opracowanie dokumentacji projektowej kolektora ściekowego.

Dokumentacja złożona do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę (razem z drogą ZRID). Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane – cykl dwuletni.

8. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Rumiankowej i Koperkowej w Osielsku.

W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCVØ160–255,00 m. Wartość inwestycji: 39 720,31 zł netto. Prace zakończone i odebrane 8 maja 2017 r.

9. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku.

Prace projektowe wstrzymane z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami działki odnośnie przebudowy przyłącza wodociągowego. Jedna z działek na chwilę obecną korzysta z wodociągu gminnego, ma przyłącze przez teren sąsiada. Po przebudowie nie będzie miała dostępu do sieci (sąsiad nie zgadza się na żadne prace). Właściciel prowadzi rozmowy z drugim sąsiadem na temat służebności gruntowej na przyłącze wodociągowe.

10. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej w Osielsku.

W dniu 19.04.2017 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90 – 99,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej PVCØ200-160 – 57,40 m. Wartość inwestycji: 44 047,05 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 09.08.2017 r.

11. Budowa sieci wodociągowej w ul. Księżycowej w Osielsku.

GZK – realizacja jesień.

12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonijnej w Osielsku.

W dniu 29.05.2017 r. została podpisana umowa z firmą Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PETSØ160-15,0 m, sieć wodociągowa PEØ110-205,0 m, sieć wodociągowa PCVØ160-118,0 m sieć kanalizacji sanitarnej PCVØ200-160-392,50 m. Łączna wartość inwestycji 159 223,21 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 14.07.2017 r.

13. Budowa sieci wodociągowej i brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i przyległych, ul. Al. A. Mickiewicza - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.12.2016 r. podpisana została umowa z firmą Ikar Inżynieria Komunikacyjna, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo na kwotę 17 835,00 zł. Prace projektowe w toku.

14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową w rejonie ul. Szosa Gdańska - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa z firmą Biuro Inżynierii Drogowej BID z siedzibą przy ul. Rekinowej 27/2 w Bydgoszczy na kwotę 24 969,00 zł. Prace projektowe w toku.

15. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych w Osielsku - rok 2017 opracowanie dokumentacji projektowej I etap. Prace projektowe zostaną zlecone po uzyskaniu uzgodnienia z GDDKiA.

16. Prace projektowe, w tym: sieć wod.-kan. ul. Szosa Gdańska, sieć wod.-kan. sięgacz od ul. Gronostajowej, sieć wod.-kan. rejon ul. Chabrowej, sieć kanalizacyjna ul. Sokola i Fregaty, sieć wod.-kan. ul. Szmaragdowa, sieć wodociągowa ul. Jeziorańska- opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone po uregulowaniu spraw formalno-prawnych związanych z własnością pasa drogowego.

17. Budowa odwodnienia w ul. Jana Pawła II w Osielsku.

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym, którą złożyła firma Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: - sieć kanalizacji deszczowej PVCØ315 – 91,5 m, sieć kanalizacji deszczowej PVCØ250 – 147,0 m, sieć kanalizacji deszczowej PVCØ200 – 107,50 m, osadnik pisku – 1 szt., separator – 1 szt. Wartość inwestycji 290 387,53 zł.

Prace budowlane zakończone i odebrane 31.08.2017 r.

DROGI

1. Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o łącznej długości około 1,0 km. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi 11 września.

2. Przebudowa ulic Tapicerskiej i Modrakowej - budowa chodnika. Wykonanie chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m na odcinku o długości 545,32 m wraz z rozbudową oświetlenia. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma Marbruk z Charzykowy, w wysokości 428.311,23 zł brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 440.000,00 zł. Roboty w trakcie realizacji.

3. Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Planuje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,5 m wraz z budową odwodnienia na odcinku około 0,9 km oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Kolonijną w zakresie której zostanie poszerzona jezdnia do 5,5 m i wybudowany fragment ciągu pieszo-rowerowego. W związku z opracowywaniem w pasie ul. Słonecznej dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego, która to dokumentacja stanie się częścią decyzji ZRID. Wniosek o decyzję złożono do starostwa w ostatnim tygodniu sierpnia.

4. Budowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku na odcinku 76,37 m. Wykonanie nawierzchni jezdni o szer. 5,5 m z masy mineralno-asfaltowej. W dniu 23 czerwca otwarto oferty w przetargu nieograniczonym, najkorzystniejszą ofertę dla tego zadania złożyła firma Affabre z Bydgoszczy, w wysokości 219.005,42 brutto. Na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca zwiększono środki przeznaczone na zadanie do 240.000,00 zł. Przekazano wykonawcy plac budowy, roboty rozpoczęto (przygotowawcze, wycinka drzewa).

5. Budowa ul. Lazurkowej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości około 0,4 km wraz z budową oświetleniem na całej ulicy. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpi 11 września.

6. Budowa ul. Jaskółczej w Osielsku II etap. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 262,32 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą EURO-SYSTEM z Torunia. Wartość robót: 230.488,39 zł, termin wykonania: 10.08.2017 r. Prace zakończono i odebrano 5 września.

7. Budowa ul. Parowej w Osielsku. Wykonanie pieszo-jezdni o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o szer. 5,0 m na odcinku o długości 417,48 m. W dniu 22 maja podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą BETPOL z Bydgoszczy. Wartość robót: 683.622,84 zł, termin wykonania: 28.08.2017 r. Roboty w trakcie realizacji, ze względu na trudne warunki terenowe i atmosferyczne termin zakończenia zostanie przesunięty.

8. Budowa ul. Topolowej w Osielsku, I etap Szosa Gdańska-Chabrowa - opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji odcinka o łącznej długości 0,7 km, jezdni o szer. 6,0 m i ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem. Zlecenie wykonania projektu nastąpi po uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z Droga Krajową (III kwartał).

OŚWIETLENIE

1 Projekt oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku.

Projekt rozbudowy na odcinku ok. 160 m od istniejącej lampy w ul. Leśnej.

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

2. Projekt oświetlenia ul. Rumiankowej w Osielsko.

Projekt ul. Rumiankowej, kontynuacja oświetlenia ul. Koperkowej na odcinku 570 m

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r.

3. Projekt oświetlenia ul. Lazurkowej, Perłowej, Jantarowej, Krabowej w Osielsku.

Projekt budowy z szafką oświetleniową w ul. Jantarowej na odcinku ok. 1650 m.

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Termin wykonania 24 sierpnia 2017 r.

4. Rozbudowa oświetlenia ul. Topolowej w Osielsku.

Budowa 5 lamp na odcinku ok. 370 m na podstawie projektu drogowego.

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r.

Roboty będą wykonane w późniejszym terminie, ze względu na kolizję słupów oświetleniowych z istniejącą drogą utwardzoną gruzem. W pierwszej kolejności zostanie przesunięta droga w pasie drogowym. Planowany termin wykonania IV kwartał.

5. Projekt oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku.

Projekt budowy na odcinku ok. 400 m od istniejącego słupa na ul. Żonkilowej.

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 19 czerwca 2017 r.

6. Budowa oświetlenia ul. Koperkowej w Osielsku. Budowa 3 lamp na odcinku ok. 300 m od istniejącej skrzynki w ul. Kąkolowej lub od słupa w ul. Kąkolowej..

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym.. Termin wykonania 25 sierpnia 2017 r. Do odbioru

7. Projekt i budowa oświetlenia ul. Malinowej/Orzechowej w Osielsku.

Projekt 2 lamp na odcinku ok. 90 m od istniejącego słupa w ul. Orzechowej.

Projekt zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu na podstawie rozeznania cenowego. Umowę podpisano 24 lutego 2017 r. Dokumentację projektową wykonano i odebrano 22 czerwca 2017 r.

Przetarg na budowę planowany na III kwartał – przetarg w przygotowaniu.

8. Budowa lampy na placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Osielsku.

Uzupełnienie jednej lampy przy półkołu ławek, na podstawie gotowego projektu.

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Odebrano roboty.

9. Budowa oświetlenia ul. Storczykowej w Osielsku II etap.

Budowa 7 lamp na odcinku ok. 330 m od istniejącego słupa w ul. Storczykowej.

Umowę podpisano z firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego 6 czerwca 2017 r, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Roboty w trakcie realizacji. Odebrano (nowa skrzynka zaświeci się później).

10. Projekt oświetlenia ul. Centralnej w Osielsku - Projekt zostanie zlecony w III kwartale.

11. Projekt i budowa oświetlenia ul. Rozmarynowa w Osielsku

Projekt na budowę oświetlenia ulicy zostanie zlecony w III kwartale, budowę planowana jest na IV kwartał.

12. Uzupełnienie oświetlenia w ul. Berberskiej w Osielsku

Budowę lampy zlecono firmą ELJAN S.C. Rodziak z Książa Wielkopolskiego na podstawie zapytania cenowego. Wykonano.

POZOSTAŁE

1. Montaż kamer przy ul. Centralnej 6. W ramach zadania planuje się montaż trzech kamer na budynku. Prace przewidziano do realizacji w II półroczu podczas prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku.

2. Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Centralnej 6 w Osielsku. W ramach zadania planuje się termomodernizację budynku ośrodka zdrowia i budynku mieszkalnego. Ponadto na budynku ośrodka zdrowia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kW. W dniu 30 czerwca podpisano umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie termomodernizacji oraz budowy instalacji fotowoltaicznej. Wartość dofinansowania 223 636,40 zł. Odbyły się dwa przetargi. Nie wpłynęła żadna oferta.

3. Szkoła Podstawowa w Osielsku - wykonanie postanowień ekspertyzy w zakresie p.poż. dostosowania budynku dla oddziałów przedszkolnych - montaż instalacji SAP. W roku 2016

wykonano przebudowę drewnianej klatki schodowej dla mieszkańców oraz wykonano zabezpieczenie zgodnie z opracowaną ekspertyzą. W celu uruchomienia oddziałów przedszkolnych i dzieci korzystających ze stołówki szkoły należy wykonać na korytarzach instalację sygnalizacji pożaru (dostosowanie budynku do wymagań p.poż. jakie musi spełniać lokal w którym prowadzone jest przedszkole w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2014 r.). W dniu 18.05.2017 ogłoszono rozeznanie cenowe na wykonanie instalacji SAP. Złożono 9 ofert. 20.06.2017 wysłano umowę do wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę. W dniu 17.07 firma odmówiła podpisania umowy. W związku z powyższym wybrano kolejną firmę TP TELTECH Sp. z o.o. z Łodzi i z nią podpisano umowę. Wartość robót 73 554,00 zł. Roboty wykonano. Odbiór nastąpi 11.09.2017 r.

4. Szkoła Podstawowa w Osielsku - budowa ogrodzenia. W ramach zadania planuje się wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Truskawkowej. Prace wykonano i odebrano.

5. Termomodernizacja budynku GOK- u w Osielsku wraz z dostosowaniem do przepisów p. poż. W dniu 05.12.2016 r. podpisano umowę na opracowanie ekspertyzy technicznej dla GOKu i Urzędu Gminy Osielsko . W II półroczu w porozumieniu z UTP w Bydgoszczy studenci opracować mają wizualizacje budynku GOK z zachowaniem warunków uzgodnionej z wojewódzkim komendantem ekspertyzy.

6. Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się budowę 20 miejsc postojowych z przebudową chodnika i ogrodzenia. W dniu 27.04.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym PORTAL z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 6 027,00 zł. Termin wykonania prac projektowych 27.08.2017 r. roboty budowlane przewidziano na II półrocze. Złożono wniosek na prowadzenie robót budowlanych.

7. Zakup i montaż nagłośnienia na hali w Osielsku. Zakupiono nagłośnienie na halę za kwotę 30 000,00 zł.

8. Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania planuje się wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska 30 x 60 m. Złożono wniosek o zgodę na prowadzenie robót budowlanych. Roboty budowlane przewidziano na II półrocze.

9. Dopełnienie obiektów rekreacyjno-sportowych przy stadionie Baseballowym (urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz gier). Podpisano umowę na dostawę urządzeń. Termin montażu do 15.10.2017 r.

10. Zagospodarowanie terenu na boisku baseballowym w Osielsku. W dniu 28.03.2017 podpisano umowę na utwardzenie terenu przy budynku kontenerowym z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAX” z Bydgoszczy. Utwardzono teren o powierzchni 100 m². Wartość robót 11 961,75 zł brutto. Roboty wykonano i odebrano.

11. Dopełnienie placu zabaw ul. Wierzbowa w Osielsku - W dniu 28.03.2017 podpisano umowę w ramach której zakupiono następujące wyposażenie:

- zjeżdżalnia słoń 1 szt. – 4 305,00 zł. brutto
- ławka 2 szt. – 1 353,00 zł. brutto
- narciarz podwójny 1 szt. – 3 936,00 zł. brutto
- drabinki i podciąg nóg 1 szt. – 1 968,00 zł. brutto.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

W dniu 01.08.2017 r. podpisano kolejną umowę i zakupiono:

- Zestaw zabawowy
- Huśtawka podwójna stalowa
- Sześciokąt sprawnościowy

Urządzenia zamontowano i odebrano.

12. Doposażenie placów zabaw- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Kolonijnej i Jaskółczej.

W dniu 21.03.2017 podpisano umowę ramach umowy zakupiono następujące wyposażenie:

• Na placu zabaw przy ul. Kolonijnej zamontowano:

- Bujak sprężynowy Konik – 984,00 zł. brutto
- Zjeżdżalnia Słoń – 4 305,00 zł. brutto
- Huśtawka rodzinna – 4 305,00 zł. brutto
- Huśtawka pojedyncza stalowa 1 968,00 zł. brutto
- Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt. – 3 628,50 zł. brutto
- Orbitrek 1 szt. – 1 476,00 zł. brutto
- Narciarz podwójny 1 szt. – 3 936,00 brutto

• Na placu zabaw przy ul. Jaskółczej zamontowano:

- Bujak sprężynowy Konik – 984,00 zł. brutto
- Zjeżdżalnia Słoń – 4 305,00 zł. brutto
- Wyciąg górny i wyciskanie siedząc 1 szt.– 3 628,50 zł. brutto
- Orbitrek 1 szt. – 1 476,00 zł. brutto
- Narciarz pojedynczy 1 szt. 1 968,00 zł. brutto.

Urządzenia zamontowano i odebrano.

13. Osielsko ul. Irysowa. W dniu 30.08.2017 r. ogłoszono rozeznanie cenowe na dostawę urządzeń na plac zabaw. W dniu 6.09.2017 upłynął termin składania ofert. Nikt nie złożył oferty.